

২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(২৩-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের
২৩-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে
২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ২৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে এ সকল প্রকল্পের উপর আলোচনা;
- (গ) Sick Project সমূহ নিয়ে আলোচনা;
- (ঘ) প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ তে শেষ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি এবং জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা;
- (চ) অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত (এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার উর্দে বরাদ্দপ্রাপ্ত) প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (ছ) বিবিধ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২৩-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-১৮
সংযোজনী-১	গত ১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৯-২০
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২১
সংযোজনী-৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	২২
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু সমাপ্ত হয়নি (২টি প্রকল্প) এবং ৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (১৩টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	২৩-২৪
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	২৫
সংযোজনী-৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৮ টি প্রকল্প)	২৬-২৭
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী প্রধান অঙ্গসমূহের লক্ষ্যমাত্রা	২৮
সংযোজনী-৮	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৯
সংযোজনী-৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩০

২৩-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৪৮টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রা (অগ্রগতি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৯৬৮.৬৫	১০৫৫.৫২ (৩৫.৫৬%)	৫৩১.১৫ (১৭.৮৯%)	৫৩১.১৫ (৫০.৩২%)	বাস্তব	৩১.০০%
স্থানীয়	২০৪৪.০২	৬৪১.২৫ (৩১.৩৭%)	৪০১.১৮ (১৯.৬৩%)	৪০১.১৮ (৬২.৫৬%)		(২৫.৪৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৯২৪.৬৩	৪১৪.২৭ (৪৪.৮০%)	১২৯.৯৭ (১৪.০৬%)	১২৯.৯৭ (৩১.৩৭%)	আর্থিক	২৩.০০%
টাকাংশ	৮৪০.৬৩	৩৭৮.৫৭ (৪৫.০৩%)	৯৩.৪৬ (১১.১২%)	৯৩.৪৬ (২৪.৬৯%)		(১৭.৮৯%)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২	
	সালে (২৩-০১-২০১৬)	সালে	সালে	সালে	সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	২৫.৪৪%	২৬.৭২%	৩২.৯৯%	৩০.৭৪%	৫২.০৮%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৩৫.৫৬%	৩২.০৮%	৩৯.১৮%	৪৪.৬৩%	৪২.২৯%
	ব্যয়	১৭.৮৯%	১৮.২৭%	৩৩.১১%	৩২.৫৭%	২৮.৭৮%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৯টি	মোট	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	১৭০১৪.০০	১০৭১০.৫৩	৯১২২৩.৪৩	১৯.৯৯%	
			স্থানীয়	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	১৭০১৪.০০	১০৭১০.৫৩	৯১২২৩.৪৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৪টি	মোট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	১৬৪৫০.০০	১২৭৫৫.০০	১২৬৭৭২.৮৬	২৫.৫১%	
			স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	১৬৪৫০.০০	১২৭৫৫.০০	১২৬৭৭২.৮৬		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১২টি	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১২৪৮৬.৩২	৮৭৬৪.৯৩	৯০১৭১.৯২	২১.০০%	
			স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১২৪৮৬.৩২	৮৭৬৪.৯৩	৯০১৭১.৯২		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	২৬টি	মোট	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	২৮৯৩৬.৩২	২১৫১৯.৯৩	২১৬৯৪৪.৭৮	২৩.৪৬%	
			স্থানীয়	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	২৮৯৩৬.৩২	২১৫১৯.৯৩	২১৬৯৪৪.৭৮		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৩টি	মোট	১১৯৬৩৮৪.৩৩	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৫৯৬০১.৮৬	২০৮৮৪.৯৭	৩৩৯৪৮২.২১	১৩.৭৮%	
			স্থানীয়	৪৫৯৫৮২.৩৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৮১৭৪.৯৩	৭৮৮৭.৭০	১৯৯১৬১.১৩		
			প্রঃসাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪১৪২৬.৯৩	১২৯৯৭.২৭	১৪০৩২১.০৮		
			আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৬.৬৬	৯৩৪৬.০৭	১২৩০৪৫.৭৬		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৪৮টি	মোট	১৯৬৬৬১৩.৭৬	৫৯৪৫৩৪.৯৯	২৯৬৮৬৫.০০	১০৫৫৫২.১৮	৫৩১১৫.৪৩	৬৪৭৬৫০.৪২	১৭.৮৯%	
			স্থানীয়	১২২৯৮১১.৭৭	৪৬৭২১১.১৮	২০৪৪০২.০০	৬৪১২৫.২৫	৪০১১৮.১৬	৫০৭৩২৯.৩৪	২৫.৪৪%	
			প্রঃসাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪১৪২৬.৯৩	১২৯৯৭.২৭	১৪০৩২১.০৮		
			আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৬.৬৬	৯৩৪৬.০৭	১২৩০৪৫.৭৬		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৩-০১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সংক্রান্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	X ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- .৪০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ পর্যন্ত সম্পাদিত খনন কাজ, উৎসমুখে নিউ ধলেশ্বরী নদী খনন, প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ, ফিজিক্যাল মডেল স্ট্যাডি, EIA ও SIA সমীক্ষা সম্পাদনের সংস্থান রেখে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া দাতা সংস্থার মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্য ইতোমধ্যে ১৭২২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রি-ডিপিপি প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অনাদিকে চাইনিজ AVIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে।
৮	যমুনা নদীর ডাম্পন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথ বর্ধিত ও সুরক্ষিত উপজেলাধীন পিন্ধা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:senym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২০ ২৪৯৮৮.২০ ০.০০ ০.০০	১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৫০.০০ ৫৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬৯৩.২৬ ৫৬৯৩.২৬ ০.০০ ০.০০	৩০৬৮১.৪৬ ৩০৬৮১.৪৬ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিগ্রমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত করতে হলে আরও অতিরিক্ত ১২৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ ঘনফুট সিলেসনের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মধ্যে ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিলেসন উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।
১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:senym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৩.৩০ ২৮৩.৩০ ০.০০ ০.০০	৫৭৮৪.২৩ ৫৭৮৪.২৩ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিগ্রমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিগ্রমিঃ, সেউ নির্মাণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ, লুপকাট নির্মাণ- ৭.১৮০ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট নির্মাণ-৪.০৯ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিগ্রমিঃ (আং), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%)। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হে:, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিগ্রমিঃ (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিগ্রমিঃ (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-১০%)কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১-টি (আং-১০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং-১৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ড্রেজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের মাত্র ৫০০মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মছর। ধলেশ্বরী ড্রেজিং এখনো শুরু হয়নি।
৩১	পানি ভরন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৭.০০ ৫৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৪৫.০৮ ১৪৪৫.০৮ ০.০০ ০.০০	৩৪৪৫.০৮ ৩৪৪৫.০৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভরন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোরের দুই-তৃতীয়াংশের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মেটি ৪ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২১২৩৬.৭৬১ ২১২৩৬.৭৬১ ০.০০ ০.০০	৪৪১০৫.১৭ ৪৪১০৫.১৭ ০.০০ ০.০০	২৫৪৯১.০০ ২৫৪৯১.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৮৯.০০ ৯৯৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪২১.৬৪ ৭৪২১.৬৪ ০.০০ ০.০০	৫১৫২৬.৮১ ৫১৫২৬.৮১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা উত্তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:sfencircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৭৫	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.৭৫	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৭৫	১৫২১৮.৮০ ১৫২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৯২.৭৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	১৬ ১৬ ১৬ ১৬ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৪০.০৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৩১%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৬	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৮৮৭.০৭ ৫৮৮৭.০৭ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	১২৮০০.০০ ১২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৫৬৮.৬৬ ৫৬৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৭৬	৬৪৫৫.৭৩ ৬৪৫৫.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৭৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	১৬ ১৬ ১৬ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানে ৩.৫ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন চলছে; বাকি ২.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা এবং ২২০ মিঃ প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ বাস্তবায়নে নারায়নগঞ্জ ডক ইয়ার্ড সম্মতি প্রকাশ করেছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কাজে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ের ভিত্তিতে পাসমের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে চর ড্রেজিং করা হবে।
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভঙ্গ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৩২১৫৯ email: se.comillabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০৩	২৪২৭.২৪ ২৪২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫.০৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	১৬ ১৬ ১৬ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৩০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৯৯০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমালিয়া নদী ১৫.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি খুব মন্থর।
উপ-মোটঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫২৮২৮.৬০ ৫২৮২৮.৬০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	২১২৩৩.১১ ২১২৩৩.১১ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	২৩৫০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৫৮৭৫.০০ ৫৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	২৮৬৮.৬৬ ২৮৬৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ১২.২১	২৪১০১.৭৭ ২৪১০১.৭৭ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট															
৮	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	১৬০.০০	১২৬৮৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেরাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)
১	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	১৬০.০০	১২৬৮৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ, রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৪১.১৯%- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- (১.৪৬%) ১টি (আং)
		বাস্তব %	৮৬.৬৩	৯.৬৮	২.৭০	৮৯.৩৩			আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-২.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (১৫%- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), রেগুলেটর- (০.৫০%), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরুর করতে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	১৬০.০০	১২৬৮৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০			
		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	১৬০.০০	১২৬৮৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০		০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০			
		আর্থিক %				২৫.০০	১১.৪৩		আহবান করা হয়নি	০					

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি			
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																	
৯	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হিন্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:sc.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	২৬০.২৩ ২৬০.২৩ ০.০০ ০.০০ ৫১.৯০	২৯০৯.৪৯ ২৯০৯.৪৯ ০.০০ কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ম ১ম ১ম ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ উপ-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিঃমিঃ (আংশিক), ০.৪৮৫ কিঃমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলেও চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত গভ এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১(এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পাসমে প্রক্রিয়াধীন।
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬০.২৩ ২৬০.২৩ ০.০০ ০.০০	২৯০৯.৪৯ ২৯০৯.৪৯ ০.০০ কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩				
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	২৮৬৮৩৩.২৮ ২৮৬৮৩৩.২৮ ০.০০ ০.০০	৮০৫১২.৯০ ৮০৫১২.৯০ ০.০০ ০.০০	৫৩৫৯১.০০ ৫৩৫৯১.০০ ০.০০ ০.০০	১৭০১৪.০০ ১৭০১৪.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭১০.৫৩ ১০৭১০.৫৩ ০.০০ ০.০০	৯১২২৩.৪৩ ৯১২২৩.৪৩ ০.০০ কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২০ ২০ ২০ ২০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২০ ২০ ২০ ২০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩				

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
১০	গাইবান্ধা জেলার শাখাতা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বির্গপ ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর ১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sefrangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.২৬৫ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৭৮%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-২২%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৪%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
১১	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে কুরঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬- ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:sefrangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), ০.২০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৪.৫%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং- বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে না। তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাসম ও বোডার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গত ১০/১২/২০১৫ ইং তারিখে উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মতামত প্রদান করা হয়েছে।	
১২	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ- ২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৪৭৯৪ email:cangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৬৮.৯৮ ৭৯৬৮.৯৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮.৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্ধিত কালিরকুড়া নামক স্থানে ২.০০ কিগ্রমিঃ এলাকায় ভয়াবহ ভাংগন অব্যাহত আছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কাজ রক্ষার্থে বর্ধিত কাজটি আরডিপিপিভুক্ত করা প্রয়োজন। কিগ্রমিঃ ৫.৭৮২০ থেকে কিগ্রমিঃ ৫৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিগ্রমিঃ বার্ষিক অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে।
১৩	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনাশ্রী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৪৭৯৪ email:cangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৫.৪২ ৩৯৫.৪২ ০.০০ ০.০০	৩৯৫.৪২ ৩৯৫.৪২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৫ ১৫ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬ ৬ ৬ ৬	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (১৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিঙ্গেলস এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মধুর।	
১৪	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪৭৫.৭৫ ২৯৪৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১১ ১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✗ ✗ ✗ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১ টি, ব্রিজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ১১.৫৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪টি (৩টি প্যাকেজ), ব্রিজ- ১টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট- ২১টি (৪টি প্যাকেজ), ইনস্পেকশন রোড- ৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ১৩.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন হলে উপরোক্ত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবশুষ্টি করলে ৭৭.৬৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে।	
উপ-মেটি ও উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮১১৪২.৫৯ ৮১১৪২.৫৯ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৫.১৭ ৪৪৬২৫.১৭ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৫০.০০ ৪২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫২০.৪২ ১৫২০.৪২ ০.০০ ০.০০	৪৬১৪৫.৫৯ ৪৬১৪৫.৫৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ১৭ ১৭ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৭ ১৭ ১৭ ১৭			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						৫	৬	৭	৮		৯	১০
২০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ হতে ককরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.৫২	৩৫৫২.৫৫	প্রয়োজনীয়	১২	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ)
২৯	প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবাঃ০১৭৩২৯৯৯৭১৭ email: sepirdp@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.৫২	৩৫৫২.৫৫	আহবানকৃত	১২	প্রাণ্ড নকশা	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১২	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৩.৭৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৪৩%) (১২টি প্যাকেজ)
			১১.৫৪	১৭.৭০			১০.৪৫	২১.৯৯	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
													অর্থ ছাড়	১ম	
২১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ)
৩৪	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫%) (৫টি প্যাকেজ)
			৬১.০০	৩৯.০০			১০.০০	৭১.০০	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জনবল স্বল্পতা
													অর্থ ছাড়		
২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	১০০০.০০	৪৯৮.১৪	৫৬৬৬.৮১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ),
২২	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	১০০০.০০	৪৯৮.১৪	৫৬৬৬.৮১	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিডি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৭৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)
			৬৪.৪৬	৩৫.৫৪			১৬.০০	৮০.৪৬	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৮৭৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫২৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৩%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ০.৫৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) ১.১২০ কিগ্রমিঃ (আং-৮%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৯৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.০৩৮ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ)
													অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই।
২৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আশাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (০১-০৮-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৪৯.০০	৫৮৭৫.৩০	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
২৬	প্রকল্প পরিচালকঃ মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবাঃ০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahabi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৪৯.০০	৫৮৭৫.৩০	আহবানকৃত	৬	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৬	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ)
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৯%) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৬টি প্যাকেজ)
									আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
													অর্থ ছাড়	২য়	
উপ-মোট : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মেট	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০.০০	১২২০.০০	১১২৩৪.৫৮	৮০৬২৭.২৭	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	১			
		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০.০০	১২২০.০০	১১২৩৪.৫৮	৮০৬২৭.২৭	৩৪	প্রাণ্ড নকশা	৩৪	উপাত্ত	১		
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মেট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০.০০	১৬৪৫.০০	১২৭৫৫.০০	১২৬৭৭২.৮৬	প্রয়োজনীয়	৫১	প্রয়োজনীয়	১৮			
		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০.০০	১৬৪৫.০০	১২৭৫৫.০০	১২৬৭৭২.৮৬	৫১	প্রাণ্ড নকশা	৫১	উপাত্ত	১৮		
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫১	উপাত্ত		নকশা সরবরাহ	১৮	
			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫১			নকশা সরবরাহ	১৮	
									আহবান করা হয়নি	০					

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ পর্যন্ত অর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্ধ ছাড় কিংবা তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
২৪ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৩-২০১০ হতে ০০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৫০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৯৯৮.৯০ ৯৯৮.৯০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৯৯৭.৪৭ ৯৯৭.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১৫৬৮২.০৪ ১৫৬৮২.০৪ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মোদা বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ২য় ১ম	<p>ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র সুইস- ৯টি (২টি প্যাকেজ)</p> <p>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.১৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৬০%), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১২১.০০ কিঃমিঃ (আং-৪০%), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ), ১১টি (আং-৬০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ২০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৬৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-৬০%), পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ), ২৫ টি (আং-৪০%), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি, রেগুলেটর মোরামত- ১টি, বস্ত্র সুইস- ৩টি (আং-২৫%)</p> <p>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৭৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১২১ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (১০টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৬৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-৪০%), পাইপ ইনলেট- ৫০টি (পূর্ণ), ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), বস্ত্র সুইস- ৩টি (আং-৭৫%) (২টি প্যাকেজ)</p> <p>২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ৮.০২ হেঃ (পূর্ণ), ১৫০.৩১ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন- ১২১.০০ কিঃমিঃ (আং-৩%), বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-১%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৬৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৮%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৭.৪৮ কিঃমিঃ (আং-১০%), পাইপ ইনলেট-২৫ টি (আং-২০%), বস্ত্র সুইস- ৩টি (আং-৫%)</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা: ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপি অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে।</p>
২৫ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৫০	১১২৭.৫৭ ১১২৭.৫৭ ০.০০ ০.০০ ২১.৫০	২১২৫.৭৫ ২১২৫.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৫ ১৫ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫	মোদা বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	১৫ ১৫ ১৫ ২য় ১ম	<p>ডিপিপি কার্যক্রম: নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (০টি প্যাকেজ)</p> <p>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮০%), ০.৭৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ)</p> <p>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৬৮.১৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-২৫%), ১১৮.৯১ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-৮০%), ০.৭৫ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ)</p> <p>২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৭.৬১ কিঃমিঃ (আং-৫%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%), সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৭০ কিঃমিঃ (আং-৫%), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (আং-১০%)</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায় বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাদ্দ কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন।</p>
২৬ ৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৫৫	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৫৫	১৩০০.৯৬ ১৩০০.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯৯.২৯	১০৮৪৮.১৪ ১০৮৪৮.১৪ ০.০০ ০.০০ ০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৩৫	মোদা বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	২য় ২য় ২য় ২য় ২য়	<p>ডিপিপি কার্যক্রম: সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিঃমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ডাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)</p> <p>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিঃমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)</p> <p>২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)</p> <p>২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১২.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২০টি (পূর্ণ), ১৫৫টি (আং-৪০%) (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪২%) (১টি প্যাকেজ)</p> <p>বাস্তবায়ন সমস্যা: নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা।</p>

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
২৭ ৯৮	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, ওয়াদেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯.১৭	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৮৭৪.৫০ ৮৭৪.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৩.৯৭ ৭৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৯.৯৬	৬০৩.২২ ৬০৩.২২ ০.০০ ০.০০ ১৭.১৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ১ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়নাধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৫.০০ কিগ্রমঃ (আং-৩০%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-১৮%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৬৬৫৫৬.৩৪ ৬৬৫৫৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৭৫৯.১৮ ২৫৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬২৯৮.০০ ১৬২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.১৩	৫০৭৩.৪০ ৫০৭৩.৪০ ০.০০ ০.০০ ২১.৪৭	৩৪৯৯.৯৭ ৩৪৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২১.৪৭	২৯২৫৯.১৫ ২৯২৫৯.১৫ ০.০০ ০.০০ ৪৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫৫ ৫৫ ৫৫ ৪৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৬ ৫১			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
২৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৩০০.০০	৯৩২৩.৫৭	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ)
৬	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৩০০.০০	৯৩২৩.৫৭	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১.৫%)
		বাস্তব %	৬৬.০০	৩৪.০০		৪.০০	৯০.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
২৯	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১৩৪১০.২৫	১০৪৮৬.৯২	২৪০০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৮৬.৯২	প্রয়োজনীয়	১১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ)
৭	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১৩৪১০.২৫	১০৪৮৬.৯২	২৪০০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৮৬.৯২	আহবানকৃত	১১	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৪.২০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৮৪.৮৬%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৮৫%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.১৪%) (২৪টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %							আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং সংশোধিতব্য ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পের বাকি ৭টি দরপত্র নোটিশিটে বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্রগুলো ২৩-১২-২০১৫ তারিখ গৃহীত হয়েছে। মূল্যায়ন চলমান। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে।
৩০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	মেটি	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৪২২.১৯	৯১২৭.১৭	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ)
২৮	(নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	স্থানীয়	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৪২২.১৯	৯১২৭.১৭	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %							আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ভেরিয়েশন কাজ বাস্তবায়নের জন্য আরডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	০.০০	২১২১.৫০	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
৩৩		স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	০.০০	২১২১.৫০	আহবানকৃত	৫	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (১৩টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	২৩.০০	২৫.০০		৪.০০	২৭.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ অর্থ মন্ত্রণালয় হতে গাড়ি কেনার অনুমতি না পাওয়ায় ১ম কিস্তিতে অবমুক্তকৃত অর্থের চেক পাওয়া যাচ্ছে না।
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			৫৩৯৬৬.১৭	৩০৩৩৬.৯৭	১১৭০০.০০	২৬৩৬.৯২	৭২২.১৯	৩১০৫৯.১৬	প্রয়োজনীয়	১৮	প্রয়োজনীয়	০			
		স্থানীয়	৫৩৯৬৬.১৭	৩০৩৩৬.৯৭	১১৭০০.০০	২৬৩৬.৯২	৭২২.১৯	৩১০৫৯.১৬	আহবানকৃত	১৮	প্রাণ্ড নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৮	উপাত্ত	০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১১		০			
		আর্থিক %				২২.৫৪	৬.১৭		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০১৫-১৬ পর্যন্ত অর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৩২	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমঝিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	সেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মোদা	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-৮০ হে, নদী/খাল পুনঃখনন-১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:se.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, সুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%)
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন - ৫০কিগ্রমিঃ (আং- ৮১%)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন - ৫০কিগ্রমিঃ (আং- ২০%)
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০		১১.০০		৪৩.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	সেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৮৬৯.৯৮	১৩৭৪৩.২৯	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মোদা	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হেঃ, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), সুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৮৬৯.৯৮	১৩৭৪৩.২৯	আহবানকৃত	৫	প্রাঙ্গণ নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হেঃ, এজ্রাডেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি অদ্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৪৯.২১	২১.৪৪		৪.০০		৫৩.২১	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	৩	অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	সেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মোদা	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলগেয়ে ব্রিজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, কালাভাট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিগ্রমিঃ পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিগ্রমিঃ (আং-৬.৫%)
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০২		০.০০		৯৩.০২	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাধি ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩৫	খুলনা জেলার জুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাস্থালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	সেটি	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯২২.৭৯	৫০০২.১৪	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	২	মোদা	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিগ্রমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলি ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)
৯৭	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:se.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	১০০০.০০	৯২২.৭৯	৫০০২.১৪	আহবানকৃত	২	প্রাঙ্গণ নকশা	২	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ),০.১৩৫কিগ্রমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ)
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	২	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-%) (৪টি প্যাকেজ)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (আং-২০%), (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ (আং-৫%), খাল পুনঃখনন- ২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৯.৭৭ কিগ্রমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৪টি (আং-২০%), (৪টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	১৪.৪৯	১৪.১৯		৪.৬৫		১৯.১৪	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	২	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রম গুণিতক অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রম গুণিতক অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সম্পাদন)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪						৫	৬	৭	৮	৯	১০	
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মোট	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৪৭৭৬.০০	৪৫৪২.৭৭	২৯৮৫৩.৬১	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	৫				
	স্থানীয়	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৪৭৭৬.০০	৪৫৪২.৭৭	২৯৮৫৩.৬১	আহবানকৃত	৭	প্রাপ্ত নকশা	৫				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	৫				
	আর্থিক %					৩৪.৭৭	৩৩.০৭	আহবান করা হয়নি	০						
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১২৪৮৬.৩২	৮৭৬৪.৯৩	৯০১৭১.৯২	প্রয়োজনীয়	৮০	প্রয়োজনীয়	৭১				
	স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১২৪৮৬.৩২	৮৭৬৪.৯৩	৯০১৭১.৯২	আহবানকৃত	৮০	প্রাপ্ত নকশা	৭১				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৮০	উপাত্ত					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬৪	নকশা সরবরাহ	৫৬				
	আর্থিক %					২৯.৯২	২১.০০	আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পসমূহ															
৩৬	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রজ্ঞাপিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩.২০ ৮৮৪১৪.৩৬ ৮৮৪১৪.৩৬	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৬০০০.০০ ১০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	৪৩২.৭৪ ১২০.২৪ ৩১২.৫০ ৩১২.৫০	৭৩৩১৭.১৭ ৫০৮১.৮৪ ৬৮২৩৫.৩৩ ৬৮২৩৫.৩৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	২ ২ ২ ২	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪.৩১২৮ কিগ্রমিঃ বাধ পুনঃকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%) , নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪.৩১৩ কিগ্রমিঃ, বাধ পুনঃকৃতিকরণ- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি (বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধিসহ) প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রত্যাখ্যান আছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে প্রকল্পটি সর্বতোভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।
৩৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০ ০.০০ ২৬৭৬৬.০০ ২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	১০০১.৫৯ ০.০০ ১০০১.৫৯ ১০০১.৫৯	৩৬৩৯৮.২৫ ০.০০ ৩৬৩৯৮.২৫ ৩৬৩৯৮.২৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ২ ২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	২ ২ ২ ২	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাধ মেরামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মেরামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেঃ, বাধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাধ মেরামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ মেরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মেরামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), বাধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-%), বাধ মেরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেরামত- ৩০টি (পূর্ণ), ১১টি (আং-১০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-১০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোস্তার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উক্ত পোস্তার মেরামত করলে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। হার্ডরক প্রাপ্তি জটিলতা থাকায় পোস্তার নং-৪১/৬বি ও ৪১/৭বি এ জিওগ্যাগ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।
৩৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সারাকত হোসেন খাঁন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৫০৩৮৫১৯ email:sarafathossain1958@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫ ০.০০ ১৮০৩৮.৯৫ ১৮০৩৮.৯৫	৪৮২৬.২২ ০.০০ ৪৮২৬.২২ ৪৮২৬.২২	৭১৮৬.২৭ ০.০০ ৭১৮৬.২৭ ৭১৮৬.২৭	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	২ ২ ২ ২	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৯ টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং), বাধ নির্মাণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ পুনঃনির্মাণ- ৩৮.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল খনন- ৪৫.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- ১৫টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ১৫টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিং/ বিটুমিন কাপোর্টিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে। ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র ১৮-০২-২০১৬ তারিখে গৃহীত হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৯	চর ভেলেপারমেট্ট ও সেটেলমেট্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdspdp@yahoo.com প্রজ্ঞাপিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৮৭৪.১৮ ৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ২৩৮০৭.৬০	১৩২৪১.৭৩ ১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৬৩১৭.১৩	৫৫৪৪.০০ ৮১১.০০ ৪৭৩০.০০ ৩১৩৩.০০	১৪৫১.১৯ ২০২.৭৫ ১১৯১.৮৮ ৪৫৫.৪৪	১২৬৩.২১ ৭১.৩৩ ১১৯১.৮৮ ৩৯৭.৮৮	১৪৫০৪.৯৪ ১৬৬০.২৭ ১২৮৪৪.৬৭ ৬৭১৫.০১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৩ ২	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	২ ২ ২ ১	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেঃ, বাধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাধ নির্মাণ- ৫৩.২৩ কিগ্রমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%), ক্রোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ- ৬.১৯৭ কিগ্রমিঃ, মেরামত- ০.৮০২ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ০.২০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (সুইচ) মেরামত- ৫টি, ক্রোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২টি প্যাকেজের ৩য় বার পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে। একটি দরপত্র ২৫-০১-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে ও অপরটি ২৭-০১-২০১৬ তারিখে গৃহীত হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের ফলে বাঁধের এলাইমেন্ট পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুইচ এর লোকেশন পরিবর্তনের ফলে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিবরণ		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০-০১-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সহায়তা)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪০ ৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৫৫২০৯৬৭৭৬ email:pdjmrenp@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮২৮৫৬.০০ ১৮৬১৬.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০	২১৭৭.৮০ ২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ১৭০৬৪.০০	২২৯৬৪.০০ ৫৯০০.০০ ১৭০৬৪.০০ ১৭০৬৪.০০	৪৮০৪.৯৬ ১৩৫০.০০ ৩৪৫৪.৯৬ ৩৪৫৪.৯৬	২৭৩৫.৬৫ ১৬৭.৫৬ ২৫৬৮.০৯ ২৫৬৮.০৯	৪৯১৩.৪৫ ২২৭২.১৪ ২৬৪১.৩১ ৯.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮ ৮ ৮ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	৮ ৮ ৮ ৭ ৮	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ) ও রেঙরেটর/হুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ (আং-২৪%) (৮টি প্যাকেজের ৬০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১২.০০ কিঃমিঃ (আং-৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ অবশিষ্ট প্যাকেজটির দরপত্র মূল্যায়ন চূড়ান্ত হয়েছে। এডিপির নিকট Concurrence প্রাপ্তির পর তা সিসির্জিপি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৪১ ১০০	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)-for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭৪০৯১৪১১৭১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০	৮৫৭.২৭ ২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩	৪৫০০.০০ ১০০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৬০০.০০	২৯৪৩.১৫ ১৬৩.৭৫ ২৯৪.৬৯ ১১৫.২৯	৩৬৯.৩৪ ৭৪.৬৫ ৯৪৩.৯৭ ৪০৪.১২	১২২৬.৬১ ২৮২.৬৪ ৯৪৩.৯৭ ৪০৪.১২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	৩ ৩ ৩ ২ ৩	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিন্দুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), হুইস নির্মাণ- ২টি, হুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ১০০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠ নালা পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেক্টর (আং) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩ টি (CW-1, CW-2, CW-3) প্যাকেজ কাজের বাস্তবায়ন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্যাকেজ CW-1 ও CW-2 এর কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। মূল্যায়ন চলমান।
৪২ ৩৫	বু-গোন্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ সুজয় চাকমা, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ মোবাঃ০১৭৪০৯১৬০৮৯ email:pd3.bwdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭	১০৯৪৭.০০ ১৪৪৭.০০ ৯৫০০.০০ ৪৫০০.০০	৩০৮৯.৫৫ ৩৬১.৭৫ ২৭২৭.৮০ ১২৪.৫০	২০৯৭.৩৫ ৪০.১২ ২০৫৭.২৩ ১২৪.৫০	১১২৪৬.৫২ ৭৬৯.৯৯ ১০৪৭৬.৫৩ ১৯.৭৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	১০৭ ১০৭ ৩০ ৩০ ৯৫	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জমি অধিগ্রহণ- ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ মোরামত- ১০৬.২৪ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিঃমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিঃমিঃ (আং-৭০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১১টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), ৬৩.৩১ কিঃমিঃ (আং-৩৫%) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিঃমিঃ (আং-২০%) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মোরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আং) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নির্বাচন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কার্যমোগত:- বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমিতে ফসল ধাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি ধাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকার্যমোগতসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।
৪৩ ৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ০.০০	২৯০০.০০ ২০০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০	১১৫৫.০৭ ৪১০.০০ ৭৪৫.০৭ ০.০০	৯৫০.৬৮ ২০৫.৬১ ৭৪৫.০৭ ০.০০	২৪০৬.৯৭ ৮১২.২৩ ১৫৯৪.৭৫ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মোয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেঙলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেঙলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেঙলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেঙলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেঙলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেঙলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪০৮.০০ হেক্টর, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেঙলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেঙলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেঙলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৩২৪৭২.৪৮ ৯৫৬৭০.৪৯ ৭৩৬৮০১.৯৯ ৬৮০০৬৫.২৬	১৩৭৫২৩.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩৩৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	১০৪৬২১.০০ ১২১৫৮.০০ ৯২৪৬৩.০০ ৮৪০৬৩.০০	৪৪১৫২.৬৮ ২৭২৫.৭৫ ৪১২৯.৯৩ ৩৭৮৫৬.৬৬	১৩৬৭৬.৭৮ ৬৭৯.৫১ ১২৯৯৭.২৭ ৯৩৪৬.০৭	১৫১২০০.১৮ ১০৮৯৯.১১ ১৪০৩২১.০৮ ১২৩০৪৫.৭৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪৭ ৪৭ ৪৫ ৪২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গণ নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১২৪ ১১১ ১০৬			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিবরণ		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রম পূর্ণিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২০১৫-১৬ পর্যন্ত অর্থিক অগ্রগতি	ক্রম পূর্ণিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সহায়তা)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
৪৪ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:pdgrp@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৪.৫৯ ৬৪৪.৫৯ ০.০০ ০.০০	৫৫৬২৭.০৮ ৫৫৬২৭.০৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%- ৬.৬৪ কিগ্রমিঃ, ৭.৯২ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক আহবানকৃত দরপত্রসমূহ বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৫ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০	৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৮৪.২৮ ৪৩৮৪.২৮ ০.০০ ০.০০	২০৭২.০৪ ২০৭২.০৪ ০.০০ ০.০০	৮৩৮৭২.৩০ ৮৩৮৭২.৩০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডরক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে।
৪৬ ২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোব:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩৬ ১৩৬ ১৩৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১৯ ১৯ ১৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্নির্মাণ- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগুয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্নির্মাণ- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগুয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১১২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ১০টি (১০টি প্যাকেজ), কজগুয়ে- ৭টি (৭টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট- ১টি (১টি প্যাকেজ), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ), নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ- খোক (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৮০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪৭ ১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোব:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১২৫৩৫৩.৫৮ ১২৫৩৫৩.৫৮ ০.০০ ০.০০	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪ ০.০০ ০.০০	২৩০২০.০০ ২৩০২০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৫৫.০০ ৫৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৩১.৬৭ ৪৪৩১.৬৭ ০.০০ ০.০০	৪০২১৮.৭১ ৪০২১৮.৭১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইন্সপেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বাল্ক, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিঃ) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ পর্যন্ত অর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৪৮	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	মেট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১০টি প্রকল্পেরই Draft Final Report পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাধির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১৭টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।
৩৭	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবঃ:০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dplanning1@gmail.com	স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓	
		আর্থিক %		৪০.০০	২৬.০০		২৬.০০	৬৬.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মেট	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৫৪৪৯.১৮	৭২০৮.১৯	১৮৮২৮২.০৩	প্রয়োজনীয়	১৪১	প্রয়োজনীয়	২১			
		স্থানীয়	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৫৪৪৯.১৮	৭২০৮.১৯	১৮৮২৮২.০৩	আহবানকৃত	১৩৮	প্রাণ্ড নকশা	১৯			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৩৮	উপাত্ত			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৩৬		১২		
		আর্থিক %				৩২.৯৩	১৫.৩৬		আহবান করা হয়নি	৩	নকশা সরবরাহ				
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মেট	১১৯৬৩৮৪.৩৩	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৫৯৬০১.৮৬	২০৮৮৪.৯৭	৩৩৯৪৮২.২১	প্রয়োজনীয়	১৮৮	প্রয়োজনীয়	১৪৫			
		স্থানীয়	৪৫৯৫৮২.৩৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৮১৭৪.৯৩	৭৮৮৭.৭০	১৯৯১৬১.১৩	আহবানকৃত	১৮৫	প্রাণ্ড নকশা	১৪০			
		প্রকল্প সাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪১৪২৬.৯৩	১২৯৯৭.২৭	১৪০৩২১.০৮	গৃহীত	১৮৩	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৬.৬৬	৯৩৪৬.০৭	১২৩০৪৫.৭৬	কার্যাদেশ প্রদান	১৭৮		১১৮			
		আর্থিক %				৩৯.৩৩	১৩.৭৮		আহবান করা হয়নি	৩	নকশা সরবরাহ				
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪৮টি প্রকল্প সর্বমোট		মেট	১৯৬৬৬১৩.৭৬	৫৯৪৫৩৪.৯৯	২৯৬৮৬৫.০০	১০৫৫২.১৮	৫৩১১৫.৪৩	৬৪৭৬৫০.৪২	প্রয়োজনীয়	৩৩৯	প্রয়োজনীয়	২৩৯		বাস্তব অগ্রগতি ২৫.৪৪%	
		স্থানীয়	১২২৯৮১১.৭৭	৪৬৭২১১.১৮	২০৪৪০২.০০	৬৪১২৫.২৫	৪০১১৮.১৬	৫০৭৩২৯.৩৪	আহবানকৃত	৩৩৬	প্রাণ্ড নকশা	২৩৪			
		প্রকল্প সাঃ	৭৩৬৮০১.৯৯	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪১৪২৬.৯৩	১২৯৯৭.২৭	১৪০৩২১.০৮	গৃহীত	৩৩৪	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৮০০৬৫.২৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৬.৬৬	৯৩৪৬.০৭	১২৩০৪৫.৭৬	কার্যাদেশ প্রদান	৩১৩		১৯৫			
		আর্থিক %				৩৫.৫৬	১৭.৮৯		আহবান করা হয়নি	৩	নকশা সরবরাহ				

গত ২৩-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	দরপত্রের অগ্রগতি প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ডিসেম্বর/২০১৫ মাসে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে একটা সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই অগ্রগতি আরও পূর্বে সাধিত হওয়া উচিত ছিল। সভাপতি আগামী বছর মার্চ মাস থেকেই দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শুরু করার নির্দেশ প্রদান করেন।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিতব্য কাজের দরপত্রের প্রক্রিয়াকরণ আগামী মার্চ/২০১৬ মাস থেকে শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)।		গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিতব্য কাজের দরপত্রের প্রক্রিয়াকরণ আগামী মার্চ/২০১৬ মাস থেকে শুরু করার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
২)	ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বাপাউবো-র প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতির হার মাত্র ১০%। অগ্রগতির হার কম হওয়ায় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ইতোমধ্যে ১টি ডিও লেটারের মাধ্যমে অগ্রগতি বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে সারা বছরে কেবল ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ভৌত কাজ করা সম্ভবপর হয়। এ অবস্থায় স্বচ্ছন্দে চলতি এডিপি-র ১০০% বাস্তবায়নে ডিসেম্বর মাস থেকে মে/২০১৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে ভৌত কাজের ২০% হতে ২৫% অগ্রগতি সাধন করতে হবে।	ডিসেম্বর/২০১৫ মাস থেকে মে/২০১৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহের ২০% হতে ২৫% বাস্তব অগ্রগতি সাধন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো; প্রকল্প পরিচালক (সকল)।		গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০১৫ মাস হতে মে/২০১৬ পর্যন্ত প্রতি মাসে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রার ২০% হতে ২৫% পর্যন্ত অর্জন করতে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৩)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের অনুকূলে যে অর্থ অবমুক্ত করা হয় তা মাঠ পর্যায়ে পৌঁছাতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন সময় অতিবাহিত হয় যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এই দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ অবমুক্তির বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।		বাপাউবো'র দপ্তরসমূহের মধ্যে অর্থ অবমুক্তির কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৪)	ইতোমধ্যে যে সকল প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ঐ সকল প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কি-না জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ সভাকে অবহিত করেন যে, কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করেছেন। সভাপতি প্রকল্প পরিচালকগণকে যথাসময়ে কাজ শেষ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	বাপাউবো-র বিভিন্ন প্রকল্পের কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ যাতে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যথাসময়ে শেষ করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।		গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল মাঠ দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৫)	এডিপিভুক্ত এ মন্ত্রণালয়ের ১৫টি প্রকল্প জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ সকল প্রকল্প যথাসময়ে শেষ হবে কি-না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালকগণ জানান যে, তারা যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে পারবেন। তবে- ১) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাঘাট হতে ফুটানি বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ, ২) চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালী খাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ, এবং ৩) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন- এই ৩টি প্রকল্প জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত না-ও হতে পারে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি যে সকল প্রকল্প জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে তা নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।		পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকৃত আরএডিপি প্রস্তাবনায় বাপাউবো'র এডিপিভুক্ত ১২টি প্রকল্প এবং আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তিতব্য ১ টি অর্থাৎ, মোট ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬)	‘বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি-তে অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত খাল অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নতুন নতুন খাল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি স্টিয়ারিং কমিটির সভার মাধ্যমে এ বিষয়টির যথাযথ সমাধান করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে প্রকল্পে নতুন খালের অন্তর্ভুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে সমাধান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ‘বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প।		বিগত ১৮-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পে নতুন খালের অন্তর্ভুক্তি সহ অন্যান্য বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এতদসংশ্লিষ্ট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৭)	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা/ পর্যালোচনার নিমিত্ত ১টি কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। সভাপতি ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে কর্মশালাটি আয়োজন করার নির্দেশ দেন।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ১টি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো।		পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে কর্মশালা আয়োজনের দিন-ক্ষণ নির্ধারণ হলে বাপাউবো কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কর্মশালাটি আয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৮)	সভায় আইএমইডি-ও প্রতিনিধি জানান যে, উক্ত বিভাগের পক্ষ হতে যথানিয়মে প্রকল্প পরিদর্শন করা হচ্ছে। তিনি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প দলিল ও দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র সাথে রাখার উপর জোর দেন। এছাড়া, সারা দেশব্যাপী স্টক পাইলের একটি সমন্বিত হিসাব প্রণয়নের জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। সভাপতি আইএমইডি-ও এ সকল পর্যবেক্ষণের আলোকে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দিক-নির্দেশনা দেন।	প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প দলিল ও দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকতে হবে এবং সারা দেশব্যাপী স্টক পাইলের একটি সমন্বিত হিসাব প্রণয়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।		এই সংক্রান্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে দেয়া হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	একনেক অনুমোদন	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি, এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২০৯৮৯.৩৬	১৯-০৫-২০১৫	
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩৯৮৫.১০	২৬-০৫-২০১৫	
৩।	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৭৯২৫.০০	১৬-০৬-২০১৫	
৪।	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২৫৯৭৬.০০	২৫-০৬-২০১৫	
৫।	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৩৮০১.৩৯	২৫-০৬-২০১৫	
৬।	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৮৩৫২.০৪	০৪-০৮-২০১৫	
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	৪২৮১৮.০০	২৫-০৮-২০১৫	
৮।	ডেভেলপমেন্ট অব স্মার্ট প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৯৬.০০		
৯।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩০১৫২.৮৯	০১-০৯-২০১৫	
১০।	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৪৭২৮.৫৯	২২-০৯-২০১৫	
১১।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৫১৭৯.৭০	০৬-১০-২০১৫	
১২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	১৫৫৮৮.১৬	০৬-১০-২০১৫	
১৩।	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭)	১৬২৪.৯৯	০১-১১-২০১৫	
১৪।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহ্মণবাড়ীর ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২২৭৮৯.০০	১০-১১-২০১৫	
১৫।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	২৪৭৭.৩৩	২৫-১১-২০১৫	
১৬।	বাগেরহাট জেলার পোর্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	২৮২৮৩.১৬	০৪-০১-২০১৬	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত)			২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য আরএডিপিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন (কোটি টাকা)
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬)	৪৯৭৪.১৮	২১২৭.২৪	৪৭.২৩	২৭০০.০০	৬৭৫.০০	৩০০.০০	২৪২৭.২৪	৫৩.৭৩	১০.০০ কোটি টাকা কম বরাদ্দ প্রয়োজন
২	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	৩৫০.০০	১৬০.০০	১২৬৮৫.৩৬	৮৯.৩৩	৫.৩৩
৩	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	০.০০	১২২৬৯.২৭	৮৩.৭৮	০.২২
৪	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৮০০.০০	২০০.০০	১৭৯.৭২	১০৭৬৫.১৭	৯৪.৫০	১.১২
৫	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১১১৮৯.৪৫	৬০.৩৫	৭৮.১১
৬	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৭০০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	৭১.০০	১.২১ কোটি টাকা কম বরাদ্দ প্রয়োজন
৭	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২০০০.০০	১০০০.০০	৪৯৮.১৪	৫৬৬৬.৮১	৮০.৪৬	৬.৫০
৮	৬	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৬৬.০০	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৩০০.০০	৯৩২৩.৫৭	৭০.০০	০.০০
৯	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৪২২.১৯	৯১২৭.১৭	৮৯.০০	৪.০০
১০	২৫	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	৪৩.০০	৫.০০
১১	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত
১২	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত

৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	বিগত ০৬-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক রংপুর, দিনাজপুর ও নিলফামারী জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির ৩য় সয়শোধিত আরডিপিপি বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
২।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মার্চ, ২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিরূপণ কমিটির প্রতিবেদনসহ আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রি-কাষ্ট ডিপিপি বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫)	চলমান প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নতুন গৃহীতব্য প্রকল্পটির প্রি-ডিপিপি প্রণয়ন করে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	সম্প্রতি আরডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব এখনো মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়নি।
৩।	৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রস্তাবিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ী পানি ভবন ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে ও জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
৪।	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাসমে প্রক্রিয়াধীন।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৫।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সল্লিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
৭।	৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন।
৮।	৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে।
৯।	৯৪	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৭-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে রি-কাষ্ট ডিপিপি বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
১০।	৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপি) (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-১২-২০১৫)	৩১-১২-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রি-কাষ্ট ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
১১।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
১২।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পাসমে প্রক্রিয়াধীন।
১৩।	২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন।

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumalative	Monthly Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2968.65	2044.02	924.63	840.63	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1	1	0.89%	0.89%
August	2968.65	2044.02	924.63	840.63	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2	3	0.26%	1.15%
September	2968.65	2044.02	924.63	840.63	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2	5	3.00%	4.14%
October	8905.95	6132.06	2773.89	2521.89	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3	8	2.92%	7.06%
November	11874.60	8176.08	3698.52	3362.52	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5	13	5.93%	12.99%
December	17811.90	12264.12	5547.78	5043.78	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8	21	7.78%	20.77%
January (23-01-2016)	20780.55	14308.14	6472.41	5884.41	9,669.98	8,400.44	1,269.54	1,183.57	53,115.43	40,118.16	12,997.27	9,346.07	7.00	23.00	3.26%	17.89%	10	31	4.67%	25.44%
February	29686.50	20440.20	9246.30	8406.30									10.00	33.00			12	43		
March	35623.80	24528.24	11095.56	10087.56									12.00	45.00			14	57		
April	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	59.00			15	72		
May	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	73.00			15	87		
June	80153.55	55188.54	24965.01	22697.01									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	#####	204402.00	92463.00	84063.00										100.00				100.00		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০১-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০১-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩-০১- ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
								বাস্তব	আর্থিক		
১	২		৩	৫	৬	৭	৮		৯		১০
১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৭টি)											
৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪	১০০১.৫৯	৫১.৭৭	৩.৮৯	৩.৭৪	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫	৪৮২৬.২২	২.১৮	১৯.২৯	১৯.৩০	
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	৫৭৫৫.০০	৪৪৩১.৬৭	৩২.০৯	১৯.২৮	১৯.২৫	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	৪৮০৪.৯৬	২৭৩৫.৬৫	৯.০০	২২.৯৮	১১.৯১	
৩৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	কুমিল্লা জোন	১৯৮০২.০৪	৫৮৮৭.০৭	১২৮০০.০০	৩২০০.০০	৫৬৮.৬৬	৩৯.৭৬	১৫.৪৭	৪.৪৪	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২০	১১৫০০.০০	৫৭৫০.০০	৫৬৯৩.২৬	৭১.৫০	২২.৯৭	৪৯.৫১	
৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৩০৮৯.৫৫	২০৯৭.৩৫	১৯.৭৫	১৪.৪০	১৯.১৬	
	উপ-মোট (ক)		৭৩১৬২০.০২	১১৫৭৪৫.৯৯	১৩২৯৯৭.০০	৫১৯৬২.৪০	২১৩৫৪.৪০			১৬.০৬	
				মোট বরাদ্দের	৪৪.৮০%	১৭.৫০%	৭.১৯%				
৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১১টি)											
২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	বিশেষ প্রকল্প	৬৮৪৯৪.১০	৮৪২৯.০৫	৯০০০.০০	২২৫০.০০	০.০০	০.০০	৫.০২	০.০০	

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০১-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৩- ০১-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৩-০১-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩-০১- ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮		৯	১০	
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৮৮০০.০০	৪৩৮৪.২৮	২০৭২.০৪	৮৮.৪৮	৫২.৬৭	২৩.৫৫	
১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ঢাকা জোন	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৮০০০.০০	২০০০.০০	২৮৩.৩০	১৪.৫০	২৫.০০	৩.৫৪	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	কুমিল্লা জোন	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	৮০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৯২.৭৫	৩৪.৩৮	২৫.০০	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৮০.৪৮	৭৫.৫০	৭৯.৬৮	৪৯.৭২	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৮৬৯.৯৮	৫৩.২১	১৮.৬৬	৪৬.৭৮	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WMIP (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৯৮২২৭.৫৬	৭২৮৮৪.৪৩	৬০০০.০০	১৩৪৫.৮৭	৩.০০	৮১.৫৫	৪৯.১০	০.০৫	
৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	বিশেষ প্রকল্প	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৬৪৪.৫৯	৮৩.১৫	১০.৯৮	১০.৭৪	
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	১৪৫১.১৯	১২৬৩.২১	৫৪.৯০	২২.৭৮	২২.৭৯	
১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	০.০০	৮৩.৭৮	৩২.০৫	০.০০	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	রাজশাহী জোন	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	৬০.৩৫	২৬.১০	২৫.০০	
	উপ-মোট (খ)		৫৬৬৭১৭.৮৫	৩০৩১৭০.৬৮	৭৪৯৭৯.০০	২৫৫৮২.৩৪	১৩৮৬৬.৬০			১৮.৪৯	
			মোট বরাদ্দের			২৫.২৬%	৮.৬২%	৪.৬৭%			
	সর্বমোট		১২৯৮৩৩৭.৮৭	৪১৮৯১৬.৬৭	২০৭৯৭৬.০০	৭৭৫৪৪.৭৪	৩৫২২১.০০			১৬.৯৪	
			মোট বরাদ্দের			৭০.০৬%	২৬.১২%	১১.৮৬%			

Activities to be done during 2015-16 by BWDB under 48 development projects

SI No	Name of Activities	Name of Zones											TOTAL
		Dhaka	Comilla	Sylhet	Ctg	Rangpur	Rajshahi	Faridpur	Barishal	Khulna	F. Aid	Spc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Irri. Canal Excav (km)	-	-	-	-	18.12	-	-	-	-	48.00	-	66.12
2	Irri. Canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	-	10	-	-	337.96	-	347.96
3	Drain canal Excav (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00
4	Drain canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	68.68(P)	220.80 205.70(P)	-	187.00	264.40	10.00	682.20 274.38 (p)
5	New Irri. Structure (no)	-	-	10	-	14	-	53 25(P)	-	-	30.00	01	108 25(p)
6	Rehb Irri Structure (no)	-	-	-	-	-	-	185	-	-	282 04(p)	-	467 04(p)
7	New Drain. Structure (no)	-	01	-	-	-	-	17 02(p)	-	38 01(P)	110	13	179 03(p)
8	Rehb Drain Structure (no)	-	-	-	-	-	-	15	-	10	157	10	182
9	River Dredging (km)	19.45	18.30	-	-	-	3.50	-	-	10.00	-	17.00	68.25
10	River Excavation (km)	2.79	2.36	-	-	-	-	08.00	-	121.15 72.25(P)	-	-	134.30 72.25(p)
11	Maintain Dredging (km)	-	-	-	-	-	-	1.00	-	8.00	-	20.00	29.00
12	New Embankment (km)	-	-	-	-	-	1.67	30.18 5.00(P)	-	82.83	14.00 10.00(p)	5.00	133.68 15.00(p)
13	Rehb Embankment (km)	-	-	-	-	03.00	-	135.00	-	15.90	266.02 70.00(p)	249.50	669.42 70.00(p)
14	Protective Work (km)	14.10 (p)	5.80	-	2.88	19.75	29.40 9.07(P)	03.64 0.75(P)	10.64 10.90(P)	6.12 1.57(p)	16.15 14.00(p)	4.98 2.30(p)	99.16 52.69(p)
15	Bridge & Culvert (no)	-	-	-	-	22	-	-	-	02(p)	-	-	22 02(p)
16	Closure & Cross dam(nos)	-	01	-	-	-	-	-	-	-	04	-	05

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ	জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাপাউবো)	মন্তব্য
				২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা									
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৫	১০৬.২৮		১০৬.২৮		জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে ও প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট- ১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৩	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪		১.৩০	১.৩০		বাপাউবো	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩	৭৫.৬২	১২৬.৭৫		জেলা প্রশাসন- ১০৩.৭৩ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২৩.০২ হেঃ	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর									
৫	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	৮.০২	জেলা প্রশাসন- ১৩৮.০৯ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২০.২৪ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরও ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা									
৬	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	৮.৪৫		৮.৪৫		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ									
৭	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭		জেলা প্রশাসন- ২৯.২৪ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২১.৫৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Bandarban	৫৪৪.১৬		১৮৫.৩০		১৮৫.৩০		জেলা প্রশাসন	
৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪			২০.০০	২০.০০		জেলা প্রশাসন	
১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৫.১৯ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০			৫.০০	৫.০০			জামুয়ারী, ২০১৬ নাগাদ প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে।
সর্বমোট		২৩২৪.০৪	২৮৮.৪৬	৬৪১.১৩	২৪৫.১৩	৮৮৬.২৬	৮.০২		

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১১টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৩)	৭টি (ক্রমিক নং- ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৪৯)	১০টি (ক্রমিক নং- ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি

* বিঃ দ্রঃ ডিপিপি বাপাউবোর্ডে প্রক্রিয়াধীন : ৯টি (ক্রমিক নং- ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭)