

২৪-০৩-২০১২ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(ফেব্রুয়ারী ২০১২, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৫	
খ)	বিগত ২৯-০২-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৬-২৩	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	২৪-২৫	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৯-৪৫ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৪৬-৫৩
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২৬	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২৬	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৭	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৫৪
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২৭	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫৫
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২৭	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৮
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২৮	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৮	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫৯
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৯	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩০	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩১-৩২	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩৩	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	৩৪-৩৫	
	১১। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড	৩৬-৩৮	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৬০-৭১
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যাতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৭২	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ৬ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৭৩
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬
	১৬। বিগত ২২-০২-১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৭৭-৮০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের বিপরীতে অনুমোদিত প্রকল্প		পাউবোর অন্যান্য অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্প		প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (পাসম/পরিকল্পনা কমিশনে)		সমীক্ষা/কারিগরি প্রতিবেদন মোতাবেক প্রণয়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি	প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি			মন্তব্য
		প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকল্প	চলমান প্রকল্প	চলমান সমীক্ষা প্রকল্প (বোর্ডের কারিগরি কমিটি/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	(কোটি টাকায়)	সংখ্যা	(কোটি টাকায়)	সংখ্যা	(কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩
১।	৩৩	৭টি ; অনুমোদিত ডিপিপিঃ ৩টি (ক্রঃ নং- ১২, ১৩, ১৫) জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডঃ ২টি (ক্রঃনং- ১৬ (আং), ১৯) অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটঃ ২টি (ক্রঃনং-৭, ১১ (খ))	১৬১২.৩২	৯টি ; অনুমোদিত ডিপিপিঃ ৯টি (ক্রঃ নং-৬, ১০, ১৬ (আং), ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৬ (খ-গ) ও ৩০)	২৯০৩.৪৭	১৪টি; পাসমতে প্রক্রিয়াধীনঃ ৯টি (ক্রঃ নং- ৪ (ক) (খ), ৫, ৮, ১১ (ক), ১৪ (খ), ২৪ (খ), ২৫, ৩১) পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীনঃ ৫টি (ক্রঃ নং-১, ১৬ (আং), ২১, ২৪ (ক) ৩২ (খ))	১৯৫৫.০৯	৯টি (ক্রঃ নং-২, ৩, ১৪ (ক), ১৭ (আং), ২০, ২৯, ৩২ (ক), ৩৩ (ক) (খ))	১৫টি (ক্রঃ নং- ৬, ৭, ১০, ১১ (খ), ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৬ (খ-গ), ৩০)	৭টি; বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটিঃ ৪টি (ক্রঃ নং-২৯, ৩২ (ক), ৩৩ (ক) (খ)) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকঃ ৩টি (ক্রঃ নং-২, ১৪ (ক) ১৭ (আং))	প্রকল্প বাস্তবায়নঃ ১টি (ক্রঃ নং-৯) সমীক্ষা/ কারিগরি প্রতিবেদনঃ ২টি (ক্রঃ নং-৩ (আং), ২০)	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)		-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ এবং ৮ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে অবৈধ উচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়েছে।
			৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হল : <ul style="list-style-type: none"> ০৬/০৯/২০১০ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২২/১১/২০১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৩/০২/২০১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৬/০৪/২০১১ এ পুনঃগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ০৯/০৮/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের জন্য পাসম কর্তৃক ২৩/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ। একনেক-এর সভায় উপস্থাপনের জন্য গত ২৮/১১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থায়নের সংস্থান না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন থেকে ২৩/০২/২০১২ তারিখে পত্র মারফত প্রকল্পটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	২০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী শাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক “Capital Dredging and River Management Strategy of Bangladesh” শীর্ষক ১৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ধারণাপত্রে স্বল্পমেয়াদী ৭টি (৫ বছর মেয়াদে), মধ্যমেয়াদী ১৩ টি (১০ বছর মেয়াদে) এবং দীর্ঘ মেয়াদী ১টি (১৫ বছর মেয়াদে) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় নদ-নদীগুলো খননের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের জন্য “Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য : ২৭.২১ কোটি টাকা। দুই বছর মেয়াদী এ সমীক্ষা ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত সমীক্ষা শেষে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর দেশের প্রধান প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীগুলো যথা ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, গংগা-পদ্মা ও মেঘনা খননের উদ্যোগ নেয়া হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	৫৯%	৩১/০৩/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা ব্যারেজ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য তিস্তা ব্যারেজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (চুক্তি মূল্য ২৩.৪৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ০১/১০/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১২)। কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
		২০% (সমীক্ষা কাজ)	-	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা : সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
		-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।	তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার : দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে নকশা প্রণয়নসহ ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৭	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের কারিগরি প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। ● ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬.৮২ কোটি টাকা) বোর্ডে দাখিল ● ০৫/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ● ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) ২৬/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ● ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তদানুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
			৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” কাজের সমীক্ষাস্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০৭/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ● ২১/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ● প্রকল্পটির উপর ২৫/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা হবে।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়িয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোস্তারহাট	-	৩০/০৬/২০১৪	-	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোস্তার নং-৩৬/১ পূর্নবাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আক্কাডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০.০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।				দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। ০৮/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি'র উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যপত্র ১৭/০১/২০১২ তারিখে পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী ২৭২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৯/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১/০৩/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	৩৭% (মূল ডিপিপি অনুযায়ী); ২২% সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	- ৩০/০৬/২০১৪	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাসীনভাবে মেরামত/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।</p> <p>এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে ১২টি পোল্ডারের ৮টি প্যাকেজের আওতায় জুন/২০১৪ সালের মধ্যে ২৪০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ পুনর্নির্মাণ/মেরামত করা হবে (প্রাক্কলিত ব্যয় ৪ ১২৯.০০ কোটি টাকা; বরগুনা জেলার অংশ)। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৪টি প্যাকেজের আওতায় (চুক্তিমূল্য ৪১.৪১ কোটি টাকা) বাঁধ মেরামত, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।</p>
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর সুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৭০%	৩০/০৬/২০১২	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে কাজটির জন্য অতিরিক্ত ১.৩৩ কোটি টাকার প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি ১৯/১২/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)।
০৯।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	১০০%	-	-	-	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেইটগুলি মেরামত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণিত প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	৫৫%	৩০/০৬/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, সুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা।	-	৩০/০৬/২০১৫	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন এবং গৌরিপুর হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি ১৪/০৯/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। ■ ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৭/০২/২০১২ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৩৫%	৩০/০৫/২০১২	-	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং উহা দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে, ২টি প্যাকেজে ৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজের দরপত্র চূড়ান্ত করতঃ (চুক্তিমূল্য ১.১৮ কোটি টাকা) ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৭৫% (চলতি বছর কাজের)	৩০/০৩/২০১২	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি বৃষ্টিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে। চলতি প্রকল্পের আওতায় কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের অনুকূলে আরও ৪.৫৫ কোটি টাকার প্রয়োজন।
		৫০% (চলতি বছর কাজের)	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিপিতে ১০.০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	সংশোধিত এডিপিপিতে আরও ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ১০.০০ কোটি টাকা। ● সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের আওতায় মোট ১০টি Excavator ক্রয়ের জন্য (প্রাক্কলিত মূল্য ১৫.০০ কোটি টাকা) গত ২৭/১০/২০১১ তারিখে দুইটি প্যাকেজে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ০৮/১২/২০১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে; তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে; অপর প্যাকেজের জন্য পুনরায় দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						<ul style="list-style-type: none"> মৌলভীবাজার পুর বিভাগের আওতায় ৪টি প্যাকেজের (চুক্তি মূল্য ৪.০৮ কোটি টাকা) কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে।
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	০.০৫% (মূল প্রকল্পের)	৩০/০৬/২০১৪	অনুমোদিত ডিপিপিতে কিছু আইটেমের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের তুলনায় ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর অধিক হওয়ায় ডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন।	সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত দাখিলের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ২.২২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিঃমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। একমাত্র ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র চূড়ান্ত করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট কাজের গৃহীত দরপত্রসমূহ শেষে দেখা যায় যে, দরদাতাদের উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য তথা ডিপিপি সংস্থানের অনেক উর্ধ্বদর হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহবানসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	৩৫% (সমীক্ষা কাজ)	২৫/১০/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	ক) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় “ভৈরব নদী পুনঃখননের” নিমিত্তে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে।
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৫	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<p>খ) বর্ণিত কাজটির জন্য মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের ৭৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পর ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) প্রণয়নের করা হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২৬/০১/২০১২ তারিখে ডিপিপি পাসমতে প্রেরণ। ০৭/০২/২০১২ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে কোন বরাদ্দ নেই।	কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত এডিপিতে অন্ততঃ ৩৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫। বর্তমানে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ৩৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯.০০ কোটি টাকা) মধ্যে ৩০টি লটের কার্যাদেশ ২৮/০২/২০১২ তারিখ প্রদান করা হয়েছে; বর্তমানে কাজ শুরু হয়েছে।
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	-	-	-	-	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোস্কারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোস্কারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		২৬%	২০/০২/২০১৩	-	-	“ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)” শিরোনামে অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৭.৮৩ কোটি টাকা; পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলার অংশ) চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে পটুয়াখালী ও পিরোজপুর জেলায় ৫টি প্যাকেজের আওতায় (চুক্তিমূল্য ৮৫.৮৫ কোটি টাকা) বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।।
		৮০%	৩০/০৬/২০১২	-	-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	এছাড়াও, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো’র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল)” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৮.৫৩৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১১- জুন, ২০১৩) পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৭/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসমকে পত্র প্রদান করা হয় এবং তৎপরিশ্রেষ্ঠিতে পাসম হতে ৩০/১১/২০১১ তারিখের পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি বোর্ডের নিকট চাওয়া হয়; যার জবাব প্রস্তুতের কাজ চলছে।
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)		-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাস্থীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৪২%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	<p>দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায়ঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ-বছরে ২৫.৩৬ কিগমিঃ বাঁধ মেরামত/বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, ১৫.৫৬ কিগমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও নদী তীর সংরক্ষণ এবং ২০ টি ক্রোজার নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল; উক্ত কাজে ৭১.৮০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বর্ণিত কাজ সমূহ (কারিহ ওভার) চলমান রয়েছে এবং বর্তমানে ২০টি ক্রোজারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। চলতি আরএডিপিতে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
		১০০%	৩০/১২/২০১১			South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১১) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিগমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
		৭৫% (সমীক্ষা কাজ)	৩০/০৬/২০১২	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Sea level rise বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়া বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRPP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে (চুক্তিমূল্য ১২.৪০ কোটি টাকা)।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৩৫%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৭.৫০ কোটি টাকা; বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। মার্চ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মেয়াদ (৩০/০৬/২০১৩) বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুঢালে সেচ উপ-	৫৭%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)					এবং মুছুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। <ul style="list-style-type: none"> চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের জন্য ১৬/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; (চুক্তি মূল্য ৩.৭২ কোটি টাকা, শুরু ০১/১১/২০১১, সমাপ্ত ২৯/০৩/২০১২) এবং ২৩ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র চূড়ান্তকরতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে ২৪/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ (চুক্তি মূল্য ২.৭১ কোটি টাকা, শুরু ২০/১২/২০১১, সমাপ্ত ১৯/০৪/২০১২) প্রদান করা হয়েছে এবং কাজসমূহ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট কাজের (৩টি WCS) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে; কাজ চলমান রয়েছে।
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> বর্ধিত কাজটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১২/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যা ২৯/০১/২০১২ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের পর “কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৫.৭৭ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ২৬/০২/২০১২ তারিখে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে; যার যাচাই-বাছাই এর কাজ বোর্ডে চলমান রয়েছে।
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে; যা ০১/১২/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৫/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)		-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ধিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে : <ul style="list-style-type: none"> ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
		৯০%	৩০/০৩/২০১২	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়; বর্তমানে অগ্রগতি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						৯০%; অবশিষ্ট কাজ মার্চ/২০১২ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
		৪০%	৩০/০৬/২০১৩	চলতি ২০১১-১২ অর্থ- বছরে এডিপিতে মাত্র ৪৫.০০ কোটি (ভৌত কাজের জন্য ৩৫.০০ কোটি এবং রাজস্ব ১০.০০ কোটি) টাকার বরাদ্দ রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।	কর্মসূচী মোতাবেক সংশোধিত এডিপিতে আরও ৪২২.১২ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন।	<ul style="list-style-type: none"> ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে; ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে খলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে (২টি প্যাকেজে) ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (মোট চুক্তিমূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা)। ইতোমধ্যেই ড্রেজার কার্যস্থলে পৌঁছেছে। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে; বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৪০% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের) এবং মে/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মর্মে আশা করা যায়। <p>২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২/১২/২০১১ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। ০৩/০১/২০১২ তারিখে বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ২৫% (চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের কাজের); যা মে/২০১৩ এর (রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ) মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।</p>
		২৫%	৩০/০৬/২০১৪	-	-	
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	১০০%	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বদ্রুতভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		১০%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	এছাড়া, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পূর্নবাসন” প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলাধীন বিভিন্ন পোল্ডারের ৫৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, ১৪টি সুইচ মেরামত ও ২.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮.০০ কোটি টাকা)। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। সে লক্ষ্যে, ১.১৩৫ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য (চুক্তি মূল্য ৪.৯৭ কোটি টাকা) ২৪/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ সমূহ চলমান রয়েছে।
		১০%	৩০/০৬/২০১৩	-	-	এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; সে লক্ষ্যে, ২০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতের দরপত্র (৩টি প্যাকেজ) গৃহীত হয়েছে; যা মূল্যায়ন করতঃ অনুমোদনের জন্য ২৬/০৯/২০১১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের অনুমোদন (চুক্তিমূল্য ৪.১৮ কোটি টাকা, উক্ত টাকায় ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ ১টি সুইস নির্মাণ ও ৪টি মেরামত) ২৩/১১/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে এবং ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরে নতুন আরও ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	ক) <ul style="list-style-type: none"> বর্ধিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৬/০১/২০১১ তারিখে বর্ধিত প্রকল্পের উপর পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত; পুনঃগঠিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরবর্তীতে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; ০৬/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপিটি ওয়ারপোর ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে পুনরায় ফেরৎ; ওয়ারপোর ছাড়পত্রসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৯/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০/১১/২০১১ তারিখে পিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যপত্র পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পুনঃগঠিত ডিপিপি ২৪/০১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে একনেক অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
		-	৩০/০৬/২০১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	খ) <ul style="list-style-type: none"> “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩১/০৩/২০১১ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে এবং উহা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়; তদানুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্রকরে “নামকরণ সংক্রান্ত” পত্র প্রাপ্তি এবং তদানুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করতঃ (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) ১৮/১২/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপির উপর ১৭/০১/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ;		-	-	-	ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভাঙ্গন কবলিত অবশিষ্ট ৪ কিঃমিঃ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী জেআরসি মিটিং এ ভারতের সাথে MOU স্বাক্ষরের পর বাস্তব কাজ করা সম্ভব হবে।
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং	১০% (চলতি বছর কাজের)	৩০/০৬/২০১৩ (প্রস্তাবিত)	-	-	খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) প্রকল্প বয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের (৬টি প্যাকেজে, চুক্তিমূল্য ৩৩.২৯ কোটি টাকা) জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।
	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (লালমনিরহাট পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৯/১০/১১)	৫৯%	৩০/০৩/২০১২	-	-	গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ চলমান আছে (চুক্তিমূল্যঃ ২৩.৪৩ কোটি টাকা)।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	২০% (সমীক্ষা কাজ)	০৩/০৯/২০১৩	-	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	সমীক্ষা চলমান (ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত)।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৫	চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে ১০.০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	সংশোধিত এডিপিতে আরও ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় “পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন” কাজের জন্য যাদুকাটা নদী ৫ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৬ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নির্বাচনের জন্য পরামর্শক কর্তৃক জরিপ এবং মডেলিং কাজ চলছে। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে নকশা প্রণয়ন করতঃ দরপত্র

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						আহবান করা হবে। উল্লেখিত কাজসমূহ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হবে।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	-	-	-	“চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে একটি কারিগরি টিম গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরি টিম কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে ১৯/১২/২০১১ তারিখে কারিগরি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা প্রণয়নসহ ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে।
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	৮৫% (তুরাগ নদী)	০৩/০৯/২০১৩	-	-	ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার” শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। যমুনা নদী হতে পানি এনে ঢাকার চারপাশের নদীতে বিস্তৃত পানি প্রবাহ সরবরাহের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় পুংলী, বংশী, বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায়ঃ <ul style="list-style-type: none"> ● তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজের ১টি প্যাকেজের (৩.৪৫ কিঃমিঃ) জন্য ২০১০-১১ অর্থ-বছরে ১১.৮৫ কোটি টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। গত অর্থ-বছরে ঐ কাজে ৪.৬৫ কোটি টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ● তুরাগ নদী ড্রেজিং এর আরো ১টি প্যাকেজের জন্য (৩.৫০ কিঃমিঃ) ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ১২.৯১ কোটি টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। ● পুংলী নদীর ২৮.৯০ কিঃমিঃ খননের জন্য ৭টি প্যাকেজের কাজের জন্য ১৬৬.৬১ কোটি টাকা চুক্তি মূল্যে গত ১০-০১-২০১২ তারিখ কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং মবিলাইজেশন শুরু হয়েছে। ● পুংলী নদীর আরো ১২.২৫ কিঃমিঃ নদী খননের জন্য ৩টি প্যাকেজের কাজ ৬১.৯১ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। ● সার্কুলার রুটের বাকী ১০ কিঃমিঃ এর জন্য ২৭.২৯ কোটি টাকার দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। ● শীতলক্ষ্যা নদী ড্রেজিং এর পরিকল্পনা “Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক চলমান সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।	বর্ণিত কাজের জন্য “কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (পরিবর্তিত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প)” শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩১/১০/২০১১ তারিখে পিপিিসিসিটিএফ ফরমেটে বোর্ড কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৬৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য জরীপ কাজ সমাপ্তে নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	-	৩০/০৬/২০১৪	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ বিলম্বিত হচ্ছে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।	উল্লিখিত এলাকার ভাঙ্গণ রোধে “পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাসমতে যাচাই কমিটির সভা মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৬.১২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ২৯/০১/২০১২ তারিখে পাসম হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্ণিত প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ-বছরের সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে; যা বর্তমানে পিইসি সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ২৮/০২/২০১২)	-	-	-	কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রস ড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ২৮/০২/২০১২)	-	-	-	প্রকল্পটি অনুমোদন হলে বাস্তব কাজ হাতে নেয়া হবে।	Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মার্চ দশ্বরে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(কে, এম, নাজমুল হক)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৯-০২-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রংনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	গত ০২-০২-১২ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, (১) পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (২য় পর্যায়); (২) “পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ” (পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর-হুলারহাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প) ও (৩) “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প তিনটি ২০১১-১২ অর্থবছরের সমাপ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রমিক নং (১) পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (২য় পর্যায়) সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু “পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ” (পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর-হুলারহাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ) শীর্ষক প্রকল্পটি বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন এবং রেগুলেটরে বোট পাসের সংস্থানসহ ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন। অপর প্রকল্প “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত। সম্প্রতি এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, কাজেই প্রকল্প দু’টি এ বছরে শেষ হবেনা। বাপাউবো এ সিদ্ধান্তটি সংশোধনের অনুরোধ জানায়।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (২য় পর্যায়); শীর্ষক প্রকল্পটি এ বছর সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। “পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ” (পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর-হুলারহাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ) শীর্ষক প্রকল্প এবং “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প দু’টিকে সমাপ্য তালিকার বাইরে রাখতে হবে।	পাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (২য় পর্যায়); শীর্ষক প্রকল্পটি এ বছর সমাপ্য প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পিরোজপুর জেলার জিয়া নগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ” এবং “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প দু’টিকে সমাপ্য তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে।
২)	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Institutional Development and Capacity Building of River Research Institute, Faridpur” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনায় মহাপরিচালক, নগই বলেন, প্রকল্পটির জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি অনুমোদিত ডিপিপিতে রয়েছে তা এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য বিদেশ থেকে তথ্য জানতে হবে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ব্যাপারে মহাপরিচালক, নগই বলেন, প্রশিক্ষণ বাবদ কিছু অর্থ খরচ হতে পারে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন Equipment ছাড়া প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয়না।	১) প্রকল্পটি জুন, ২০১২ তে সমাপ্ত করতে হবে; ২) এ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করতে হবে।	নগই	যথাসময়ে	
৩)	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিল কাপালিয়ায় টিআরএম করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় হুইপ ও স্থানীয় সংসদ সদস্য	জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপের সাথে যোগাযোগ করে সভার দিন পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।	পাউবো	যথাশীঘ্র	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিল কাপালিয়ায় টিআরএম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	সমন্বয়ে যে সভা আহ্বান করার কথা ছিল সে প্রসঙ্গে বাপাউবো জানায়, ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ শুরু হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে গত ২৩-০২-২০১২ তারিখে সভা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ তা বাতিল করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং থেকে জানানো হয় যে, সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি হুইপ মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে সভার দিন পুনঃনির্ধারণের নির্দেশনা দেন।				মাননীয় হুইপের সাথে যোগাযোগ করে মার্চ/১২ মাসে একটি সভা আয়োজন করা হবে।
৪)	সাতক্ষীরা শহরকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে নির্মিত Ring Dyke টি অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর নিয়ে সাতক্ষীরায় ২৫-০২-২০১২ তারিখে ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে। বাপাউবো জানায়, ২৫-০২-২০১২ তারিখে ওয়ার্কশপের দিন ধার্য ছিল যা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়েছে। সভাপতি মার্চ মাসের মধ্যে ওয়ার্কশপ আয়োজনের নির্দেশনা দেন।	মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিয়ে সাতক্ষীরায় ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	পাউবো	মার্চ, ১২	সিদ্ধান্ত মোতাবেক শীঘ্রই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।
৫)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে সব প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়নি সে সব প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে যথাক্রমে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে মর্মে গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাপাউবো জানায়, মোট ৩০২টি দরপত্রের মধ্যে ২৪৬টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, বাকী ৫৬টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট কার্যাদেশ যথাক্রমে প্রদান করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	অবশিষ্ট ৫৬টি কার্যাদেশ দ্রুত প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে কার্যাদেশের Validity Period বাড়তে হবে।	পাউবো	যথাক্রমে	১৩টি দরপত্র স্থগিত করা হয়েছে। ২৭টি দরপত্র আরডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় কার্যাদেশ দেওয়া যাচ্ছেনা। ১৬টি দরপত্র শীঘ্রই কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৬	ডিপিপি অনুযায়ী যে সমস্ত প্রকল্প চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সেগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধি বা সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনায় বাপাউবো জানায়, মোট মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন ২১টি প্রকল্পের। এর মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৮টি প্রস্তাব এবং সংশোধনের মাধ্যমে ৪টি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকীগুলো শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।	মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন প্রস্তাবগুলো যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পাউবো	যথাসময়ে	(ক) মেয়াদ বৃদ্ধি প্রকল্প সংখ্যা- ২১টি। (খ) পাসমতে পাঠানো হয়েছে ২০টি। (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১১টি। ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে ৯টি)। (গ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১টি (স্টীফ-২) সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব শীঘ্রই দাখিল করা হবে।
৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহকে Red Category এর বাইরে রাখার বিষয়ে গত ২২-০২-২০১২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুগ্ম-সচিব, পাসম বলেন, সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের EIA লাগবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি থাকবে। EIA থাকলে তার খরচ প্রকল্পের মধ্যেই ধরে দেওয়া হবে। বাপাউবো হতে জানানো হয়, কমিটিতে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী থাকা প্রয়োজন।	EIA প্রস্তুত সংক্রান্ত কমিটিতে একজন উপযুক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে সব প্রকল্পে বিস্তারিত EIA দরকার হবে তার খরচ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	উন্নয়ন উইং, পাসম / পাউবো	যথাসীঘ্র	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি জোনে EIA কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এর খরচ প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে।

৮) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াও সভায় ৬১টি প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) : ২০১১-১২ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পে বরাদ্দ ১৫কোটি টাকা এবং জানুয়ারী, ১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫১.৭৯%, দরপত্র বাকী নেই।	১৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
২)	খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)ঃ বাপাউবো জানায়, ডিসেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও হাওরে পানি থাকার কারণে কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। জুন/১২ এ শেষ হবে। এ বছরে ৭.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। জানুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৭.২৭%।	বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে কাজ শেষ করতে হবে।	পাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৩)	“নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (দক্ষিণ কুমিল্লা-উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত প্রকল্পের অংশ) শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধনকল্পে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে।	প্রকল্প সংশোধনের জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে।	(পরিঃ উইং) পাসম ও পাউবো		দাখিলকৃত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
৪)	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প : প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বরাদ্দকৃত জিওবি অংশের টাকা খরচ হবে।	সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৫)	“সেকেভারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২” শীর্ষক প্রকল্পটি এ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। কিন্তু OPEC অর্থ অবমুক্তিতে সময় লাগার কারণে এবং ডিপিপি’র কতিপয় অংশের সংশোধনের কারণে এ বছরে শেষ করা সম্ভব হবেনা।	যথাদ্রুত প্রকল্প সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পাউবো		বাস্তব কাজ জুন/১২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। অর্থ অবমুক্তিতে সময় লাগার কারণে ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৫-০৩-২০১২ এর মধ্যে পাসমতে প্রেরণ করা হবে।
৬)	“ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টাডির কাজ চলছে। জানুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.৭৯%। বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ হবে।	গুণগতমান বজায় রেখে কাজ শেষ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৭)	“জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” : ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও বোর্ডকর্তৃক গঠিত Technical কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে। Technical কমিটি সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু অবকাঠামো পুনর্বাসন ও রেগুলেটরে বোটপাস রাখার সুপারিশ করেছে।	প্রকল্পটি এ বছর সমাপ্ত হবেনা। সংশোধন অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পাউবো		সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্তে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
৮)	“যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পে টিআরএম এর জন্য অধিগ্রহণকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিকল্পনা কমিশন		সংশ্লিষ্টদের প্রকল্প সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করা।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৯)	“পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে বাপাউবো জানায় এ বছরে বরাদ্দকৃত ২৮ কোটি টাকা খরচ হবে।	প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে শেষ করতে হবে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।	পাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১০)	“নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থবছরে ২১কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। এ প্রকল্প থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবেনা তা সমর্পণ করা হবে।	পাউবো	যথাশীঘ্র	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১)	তিস্তা ব্যারেজ হতে চত্বীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি এ বছর শেষ হবেনা। সম্প্রতি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আরও ৪৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।	এ বছরে সমাপ্ত হবেনা অন্য প্রকল্পে সাশ্রয় সাপেক্ষে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১২)	“রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি বছরে শেষ করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়। প্রয়োজনে নতুন ডিপিপি করে ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকা রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	পাউবো		প্রকল্পটি সমাপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৩)	“ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প” এ বছরে বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থই খরচ হবে। কার্যাদেশ অনুযায়ী আরও প্রায় ২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।	অন্য প্রকল্পে সাশ্রয় হলে বরাদ্দ বাড়ানো হবে।	পাসম		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
১৪)	চরফ্যাশন মনপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। অবমুক্তকৃত ১৫ কোটি টাকার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।	এ বছরে আর অর্থ অবমুক্ত করা যাবেনা।	পরিঃ উইং, পাসম		সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
১৫)	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বছরেই শেষ হবে।	সম্পূর্ণ টাকা অবমুক্ত করে প্রকল্প শেষ করতে হবে।	পাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৬)	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প।	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বাড়তে হবে। অতিরিক্ত কাজের জন্য নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	পাউবো	যথাশীঘ্র	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব পাসমতে দাখিল করা হয়েছে।
১৭)	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সময় অর্থই খরচ হবে।	কাজের গতি বাড়তে হবে।	পাউবো	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৮)	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্পটির রোট শিডিউল পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হবে।	সংশোধনসহ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	পাসম (পরিঃ উইং) ও পাউবো	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৯)	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন।	প্রকল্পটি সংশোধনের ব্যবস্থাসহ বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	পাসম		-
২০)	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।	পাসম		-
২১)	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলার	প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।	পাসম		-

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	বামতীর রক্ষা প্রকল্পটিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।	প্রকল্পটি সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে।			
২২)	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রকল্পটি সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অন্য প্রকল্পের সাশ্রয় করে দিতে হবে।	পাসম		-
২৩)	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন।	অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। মেয়াদ বাড়তে হবে।	পরিঃ উইং, পাসম ও পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৪)	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পের দরপত্র Validity Period বৃদ্ধি করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	বরাদ্দকৃত ১৫.০০ কোটি টাকা রাখতে হবে। অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৫)	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৬)	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	পরিঃ উইং, পাসম ও পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৭)	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা বাড়তে হবে।	পরিঃ উইং, পাসম ও পাউবো		-
২৮)	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।	পাসম		চলতি বছর প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
২৯)	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠাসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্পঃ ০১-০৩-২০১২ তারিখে পাতাখালী ক্রোজারের কাজ শেষ হবে।	অতিরিক্ত কাজের জন্য নতুন ডিপিপি করতে হবে। পাতাখালী ক্রোজারের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে আস্তঃখাত সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	পাউবো		পাতাখালী ক্রোজারটি বন্ধ করা হয়েছে।
৩০)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	এ প্রকল্পের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি র অর্থ অন্য প্রকল্পে সমর্পণ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩১)	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণই খরচ হবে।	কাজের গুণগতমান বজায় রেখে ব্যয় সম্পাদন করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩২)	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।	অন্য প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থ থেকে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।	পাসম/ পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩৩)	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবছরে অতিরিক্ত ১৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন।	প্রকল্পটি সংশোধন করতে হবে। সাশ্রয়সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে।	পাসম ও পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪)	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প এ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণই ব্যয় হবে।	নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে কাজ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩৫)	“কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পে যতটুকু ব্যয় হবেনা তা সমর্পণ করতে হবে।	অব্যয়িত অর্থ অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩৬)	Procurement of 6 nos Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos). শীর্ষক প্রকল্পে পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রয়োজন।	১ কোটি টাকা সমর্পণ করতে হবে। অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ দিতে হবে।	পাউবো		-
৩৭)	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হবে। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	পরিঃ উইং, পাসম		-
৩৮)	মহুরী কল্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পটি এ বছরে সমাপ্ত হবে। আরও ৫.২৪ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।	সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।	পাসম/ পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩৯)	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস পাবে।	সাশ্রয়কৃত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪০)	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪১)	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪২)	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। বাকী ১১ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে।	সমর্পণকৃত অর্থ অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ দিতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৩)	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সমাপ্ত হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হবে।	গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৪)	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট ২ কিস্তির টাকা ফেরত দিতে হবে।	৯ কোটি টাকা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৫)	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।	চলতি বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৬)	সিডিএসপি -৪ এ সাশ্রয়কৃত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	জিওবি অর্থ অন্য প্রকল্পের বরাদ্দ দিতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৭)	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফোকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর পলি গ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।	চলতি বরাদ্দের মধ্যেই কাজ করতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৮)	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প এ বছরে শেষ হবে। ১ কোটি টাকা বাড়াতে হবে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৪৯)	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	পাসম/ পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫০)	Modernisation & Integation of Hydrological Monitoring Netwrok of Bangladesh & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration project শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। সিডিভ্যাট এর টাকা বাদে বাকী টাকা সমর্পণ করা হবে।	ECRRP থেকে ব্যয় হবে বিধায় এ প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে দিতে হবে।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫১)	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পে আর ব্যয় করা যাবেনা। প্রকল্প শেষ করতে হবে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।	নগই		-
৫২)	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) প্রকল্প শেষ করতে হবে। অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	নগই		-
৫৩)	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অভ ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। জুন, /১২ সালে প্রকল্প শেষ হবে।	প্রকল্পটি শেষ করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।	বাহাজউবো		-

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়কারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৪)	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের এ বছরের কাজের জন্য আরও টাকা প্রয়োজন।	চলতি বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যাবে না।	পাউবো		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৫৫)	সুরমা নদীর ডান তীর FCDI তিন কোটি টাকা সমর্পণ করতে হবে।	তিন কোটি টাকা অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ দিতে হবে।	পাউবো।		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অশ্ততর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের এডিপিভুক্ত অশ্ততর্ভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা : ৫৮ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা : ৬ টি

৩। ২০১১-১২ সালের ৮৪ টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ ৬৪ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ ১ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ ১৭ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে ২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৯-৪৫এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৩২ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৪ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৬০-৭১ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অশ্ততর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রকল্পের ফেব্রুয়ারী, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

বর্ণনা	বরাদ্দ	(কোটি টাকায়)		
		অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৭১.৫৮	৭৪৯.৬৭ (৫০.৯৪%)	৫১০.১০ (৩৪.৬৬%)	৫১০.১০ (৬৮.০৪%)
স্থানীয়	১০৪৪.০১	৫৭১.২১ (৫৪.৭১%)	৪০২.৩৭ (৩৮.৫৪%)	৪০২.৩৭ (৭০.৪৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২৭.৫৭	১৭৮.৪৬ (৪১.৭৪%)	১০৭.৭৩ (২৫.২০%)	১০৭.৭৩ (৬০.৩৭%)
টাকাংশ	৩৯২.৪৩	১৬৭.৪৭ (৪২.৬৮%)	৯৬.৭৪ (২৪.৬৫%)	৯৬.৭৪ (৫৭.৭৭%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৫৮.৮৮%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪৬-৫২ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৫৩) অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৪৩.০০%	৫৮.৮৮%
আর্থিক	৩৩.০০%	৩৪.৬৬%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের ফেব্রুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিকরূপঃ-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৫৮.৮৮%	৫৪.৯১%	২৪.৬৯%	২৮.৯৫%	১৫.০৫%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৫০.৯৪%	৪২.০৬%	৩০.০৮%	৪০.৯৬%	৩৬.৭৫%
	ব্যয়	৩৪.৬৬%	২৩.৭৬%	১৭.৬৮%	১৫.২২%	৯.৬৩%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি ফেব্রুয়ারী, ২০১২ পর্যন্ত (৫৭ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৫৯.৯৯	৭৪৯.৬৭ (৫১.৩৫%)	৫১০.১০ (৩৪.৯৪%)	৫১০.১০ (৬৮.০৪%)
স্থানীয়	১০৪১.৬৪	৫৭১.২১ (৫৪.৮৪%)	৪০২.৩৭ (৩৮.৬৩%)	৪০২.৩৭ (৭০.৪৪%)
প্রকল্প সাহায্য	৪১৮.৩৫	১৭৮.৪৬ (৪২.৬৬%)	১০৭.৭৩ (২৫.৭৫%)	১০৭.৭৩ (৬০.৩৭%)
টাকাংশ	৩৮৬.৮৫	১৬৭.৪৭ (৪৩.২৯%)	৯৬.৭৪ (২৫.০১%)	৯৬.৭৪ (৫৭.৭৭%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৫৯.০০%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফেব্রুয়ারী, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১১.৫৯	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	২.৩৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	৯.২২	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
টাকাংশ	৫.৫৮	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৪২.১১%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৫৩৭টি ও ২৮৩৯৬টি।
অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি ফেব্রুয়ারী '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঈর্ষ অডিট	৩৩৫৩৭	৫১৩৬	১২৯৫.৭৩	৫	০.৩১২	৩২৫৩০
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪৪০	২৫৬৭.৭৫	৩	৩.৬৪	৩৮০৯
	মোট	৩৮০৬০	৮৫৭৬	৩৭৯৭.৩২	৮	৩.৯৪	৩৬৩৩৯

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৯৬	৫৮	০	০.০০	৫১৩১	১২২৯.৮৭	
বৈদেশিক অডিট	১০৮০	২	০	০.০০	৩৪৪৩	২৫৭১.৩৯	
মোট	২৯৪৭৬	৬০	০	০.০০	৮৫৮৪	৩৮০১.২৭	

ঙ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৫২ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	১২০টি	১১৪টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	১২৮ টি	১১৪ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	২৮৬.৮৯ হেঃ	২৬৫.৮৩ হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৫২ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১১	৩০২টি	২৯৭টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	৩০২ টি	২৪৬ টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির ফেব্রুয়ারী'১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫৪ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে ফেব্রুয়ারী '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১১.৪৫	৩.৭৬%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০৫.৩১	৩৪.৫৮%
৫।	তহবিল প্রদান	২৫.৯৪	৮.৫২%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৯.০৪	৬.২৫%

পেন্ডিং	২৮৫.৫২ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৮৮.৩৮ হেঃ (৬১.৮৫%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৭.১৪ হেঃ (৩১.৯০%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩০৪.৫৬ হেঃ
মোট	= ৩০৪.৫৬ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	৩০২টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৯৭টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	২৪৬টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৬-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

ফেব্রুয়ারী '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৯	৯	৯	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৬৭	৬৭	৫৩	১৪টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৯	২৯	২৯	
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১	১	১	
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা ।	১	১	১	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১৪	১৪	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১২৮	১২৮	১১৪	১৪ টি বাকী

চ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ১৮.৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিকরপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং		২০১১-১২ সালের ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩		১৬১৯২৮	১৪২৮১২
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৬২৩২	৬১৩৪		১৩৫৫৭৫	১২৫১২০
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ (৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫		১৮১৭৩০	১৪৩২৯৭
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৩৭৯৫	৪১৭৫৩		১৮৫৬০৮	১৪১২৯৫
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫		১০৪৫৫০	৯৩৬৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০		১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৪৯৩১৬	০		৭৫৮৯০	৭৩৮০৪
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	৪১৬৮০	০		৪৫৯৮৫	৪১৬৮০
	মোট :	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৩৮২৯২ (৯৮.৯২%)	১০০৭৬০		১০৬৪২৪৪	৯৩৪৬৮১ (৮৭.৯৩%)

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	৮.৯৫	১৩১.৬৪	১৪০.৫৯
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১	২.০০	১২.৭৪	১৪.৭৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	১.৭৮	১১.১৩	১২.৯১
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	০.৭২	১৪.০০	১৪.৭২
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	০.৩৬	৭৬.৬৪	৭৬.৭৬
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	২৪.৮৬	১৯৩.১৫	২১৮.০১
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.৬৪	১৫.৪৪	১৬.০৮
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.১৬	১৯.৬৪	১৯.৮০
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৩৯.৪৭	৪৭৬.৪৫	৫১৫.৯২

চ-৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের ফেব্রুয়ারী/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	২৪.২৯	১৭৫.৮০	৩৯.৪৭

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (ফেব্রুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	ঊক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	১৯.৪৯	১২৪.১৭	৩৭.৩৪	১৬.০৭	১২০.৭৫	১৬.০৭			-		
২। জলযান ভাড়া	১২০.০০	৬.০৬	৭০.৮৬	৩.৫৯	১.৮০	৬৭.২৭	১১.৮৫	৭০.৮৬		-		
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-		-		
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	২৮.৯১	২৬.৮৮	৫৯৫.৫৪	৬২.৫৬	৬২৪.৪৫		-		
৫। বিবিধ	২০৫.০২	০.১৯	৪৮.৮১	-	০.৩২	৪৯.১৩	০.১৯	৪৯.১৩		-	-	-
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-		২১৩৬.৩৯	৩৯.৯৬	৮২৪.১৫
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-		৫৪৯.৫৮	১৯.৬৩	২০৬.৭৪
মোটঃ	২৮৫৯.০২	২৫.৭৪	২৪৩.৮৪	৬৯.৮৪	৪৫.০৭	৮৩২.৬৯	৯০.৬৭	৭৪৪.৪৪		২৬৮৫.৯৭	৫৯.৫৯	১০৩০.৮৯

চ-৮.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (ফেব্রুয়ারী/২০১২ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	১৩	২১	০	৭	১৪	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	০	৭	২	
৩। রেডিয়াল গেট	০	৬	৬	০	০	৬	
৪। হোয়েস্ট	৮	১১	১৯	০	৭	১২	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	৬	০	০	৬	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	৩৭	৬১	০	২১	৪০	

চ-৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

ফেব্রুয়ারী/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	৭৬	১৯২	০	৮৩	১০৯
২। লিফট গেট	৯৯	৫৯	১৫৮	০	৬৪	৯৪
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	৮৪	৩১	১১৫	৩	৮৩	৩২
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	১৬৬	৪৬৫	৩	২৩০	২৩৫

চ-৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৪	২৪	২৮	৩	৩	২৫
২। লিফট গেট	৫৫	৩৯	৯৪	০	১১	৮৩
৩। হোয়েস্ট	৭৫	৩৮	১১৩	০	৫	১০৮
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৩৪	১০১	২৩৫	৩	১৯	২১৬

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০০৯-১০ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	৫২৬	২৫১(৪৮%)	৫৫৮	২৬০(৪৭%)	
খ) মেরামত কাজ	২৩৫	১৯ (৮%)	২৩১	৫(২%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২৮৫৯.০২	৮৩২৬৯(২৯%)	২২৮২.৫০	১০৫৯.৭৬(৪৬%)	
ব্যয়	২৬৮৫.৯৭	১০৩০.৮৯ (৩৮%)	২০৫৬.৫৫	১০৫২.৯৮(৫১%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৯.১ ২০১১-১২ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

ফেব্রুয়ারী/২০১২

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১১-১২ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
						বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	১৪.০০	২২৪০.০০	০.০০	০.০০	৩২২.৪৪	০.৭৭	২.৩৫	০.০০	০.০০	৪০.০০	১৪০.০০
অন্যান্য সংস্থা	৩৯.০০	৬২৪০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫.১৮	০.৪৯	৯.৪৭	৬৬৮.৪০	৯০৩.২৭	৬১.২২	৬৩৫.০১
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৭.০০	১১২০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	০.২১	০.৯২	০.০০	০.০০	৫২.৬৮	১২৬.৪২
মোট	৬০.০০	৯৬০০.০০	০.০০	০.০০	৫৭৭.৬২	১.৪৭	১২.৭৪	৬৬৮.৪০	৯০৩.২৭	১৫৩.৯০	৯০১.৪৩

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	৪০.০০	৪৬২.৪৪
অন্যান্য সংস্থা	৬১.২২	৮৮০.১৯
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৫২.৬৮	১৩৬.৪২
মোট	১৫৩.৯০	১৪৭৯.০৫

চ-৯.২ ২০১১-১২ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৬০০.০০	১৫৩.৯০	১৪৭৯.০৫	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৪২.০০	৭.২০	১৭.৯৭	-	-	-
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ধৃত আয়	-	-	২১৬.৮৮			
৪।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৭৬৯৯.৩০	১০৪.৪১	১৪১১.৩৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৫১৪.৪৫	২৩.৫২	১৮৮.৩৩
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১০৫৯.৫০	০.০০	৮৭.৩৮
	মোট :	৯৬৪২.০০	১৬১.১০	১০১৩.৯০	৯২৭২.৯৫	১২৭.৯৩	১৬৮৭.০৯

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৬০.০০	১২.৭৪ (২১.২৩%)	৫৯.৫০	২৬.৪৯ (৪৪.৫২%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৬৪২.০০	১৪৯৭.০২ (১৫.৫৩%)	৯৫৫৫.০০	২৭৯.৮১ (২৯.২২%)	
ব্যয়	৯২৭২.৯৫	১৬৮৭.০৯(১৮.১৯%)	৮৮৯২.০০	২৯৮৯.৪৫ (৩৩.৬২%)	

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

মাসের নামঃ ফেব্রুয়ারী/২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
চলতি প্রকল্পঃ																
১	৪৯৪২	৫৯৭৪	গোপালগঞ্জ প ও র	পশ্চিম গোপালগঞ্জ (পশ্চিম) পোল্ডার নং-৪ এর শামপুকুরিয়া খেয়াঘাট থেকে ওজামী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খাল পুনঃখনন কাজ।	অনুমোদিত	৮৯৪.০০	৮৬.০০	৫৩৩.২৫	২০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৮৬.০০	৬৩৩.২৫	অতিরিক্ত ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
২	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম প ও র-১	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়নের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা	অনুমোদিত	৯৯৫.৮৪	২২.৭৬	১৭৬.৯০	১৫১.৯৭	২৩.২৪	৭৬.০০	০.০০	০.০০	৪৬.০০	২৫২.৯০	অতিরিক্ত ৬৬৬.৯৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
৩	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার প ও র	কক্সবাজার সদর উপজেলার বিলংজা ইউনিয়নের অর্ন্তগত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০ কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৪৯৪.০০	৯১.৬৭	৪১৩.৯২	০.৮০	৫.৩৩	০.৪০	০.০০	০.০০	৯৭.০০	৪১৪.৩২	অতিরিক্ত ৭৯.২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
৪	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় প ও র	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৭০.১৪	৮৪.৮৫	০.০০	৪২.৪২	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯১২.৫৬	
৫	৪৯৪৭	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বাম তীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কালোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৬৫০.০০	১০০.০০	৫৭৮.৩৪	৭১.৬৬	০.০০	৩৫.৮৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	৬১৪.১৭	
৬	৪৯৪৮	৫৯৭৪	ঐ	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়নের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	১০০.০০	৮৪৫.০০	১১০.০০	০.০০	৫৫.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯০০.০০	
৭	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও প ও র	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	১২০.০০	১০০.০০	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৯০.০০	
৮	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট প ও র	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়গাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিন্ধার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৪৫১.৪০	৫৫.৬০	২৫০.০০	২০১.৪০	৫.৪০	০.০০	০.৫৮	২৮.০০	৬১.৫৮	২৭৮.০০	
৯	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল প ও র	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলাধীন নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ	অনুমোদিত	৯৯৩.০৬	৬০.০০	৫১৫.৫৩	২১৫.০০	১৬.০০	৮০.০০	০.০০	২৭.৪৭	৭৬.০০	৬২৩.০০	অতিরিক্ত ২৬২.৫৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
১০	৪৯৫২	৫৯৭৪	ঐ	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা	অনুমোদিত	২৭১.৩০	৪০.৪৪	১০৯.৭১	১০০.০০	১৫.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	৫৫.৪৪	১৫৯.৭১	অতিরিক্ত ৬১.৫৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন

২০১১-১২ সালে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB) প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

মাসের নামঃ ফেব্রুয়ারী/২০১২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	বিভাগের নাম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
							বাস্তব (%)	আর্থিক		পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত		চলতি মাসের অগ্রগতি		বাস্তব (%)	আর্থিক	
										বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১১	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন, কলাপাড়া	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিঘাতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ	অনুমোদিত	৫৫০.০০	৮৭.২২	৩৪৬.০৬	২০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৮৭.২২	৪৪৬.০৬	
১২	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী প ও র	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা	অনুমোদিত	৫৪৩.৩৩	৬৪.৭৯	২২৬.৭৮	২০০.০০	৩.২১	১০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮.০০	৩২৬.৭৮	অতিরিক্ত ১১৬.৫৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন
মোট=							৭৮৭২.৯৩	৪৯২৫.৬৩	১৫৯৫.৬৮				৫৫.৪৭		৫৬৫০.৭৫	

বি: দ্র: বরাদ্দ প্রাপ্ত অন্য ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থ বছরে শেষ হয়েছে ।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কালিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত আর্থিক	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			ফেব্রুয়ারী/ বাস্তব অগ্রগতি(%)	ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
					বাস্তব(%)				বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)	বরাদ্দের (%)				অবমুক্তির (%)	অবমুক্তির (%)	অবমুক্তির (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুণীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফুন্ডাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাবীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খান্দির, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০		১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৩৫০.৪১	৪৭.৪১	০.০০	৫০.০০	২৪৩.৩৭	২৪৩.৩৭	০.০০	৪০২.৯৬	৫১০.০০
					৭.৬৫%		০.০০		১৮.৬৫	২.৫২			৬৯.৪৫	৬৯.৪৫	-	৫৭.৬৫	
													১২.৯৫	১২.৯৫	-		জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২	বাগমারা হতে (খোস্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বালেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০		৩৮৮.০০	৪৬২.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০	২.০০	১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০	৫০৬.৫০	৫০৬.৫০
					৮৭.০০		০.০০		২৫.৬৫	২৫.৬৫	-		১০০.০০	১০০.০০	-	৮৯ (%)	
													২৫.৬৫	২৫.৬৫	-		জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	১০০.০০		২৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	০.০০	০.০০	১২.৫০	১২.৫০	০.০০	৩৭.৫০	৭১.০০
					৬৫.০০		০.০০		৬১.৩৩	৬১.৩৩		০.০০	২৭.১৭	২৭.১৭	-	৬৫ (%)	
													১৬.৬৭	১৬.৬৭	-		জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাঙ্কতার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১		১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	১৯১৪.০৪	৯০.০০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	০.০০	০.০০	২২৭.৬০	২২৭.৬০	০.০০	৩৭৭.৭৭	৭০৮.২২
					১০.০০		০.০০		২৯.১৮	২৯.১৮	-	১৭.০০	৪০.৭৫	৪০.৭৫	-	২৭.০০	
													১১.৮৯	১১.৮৯	-		
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ শোলা, তত্ত্বাবধায়ক	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭		২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪
					৯৮.০০		০.০০		-	-	-	-	-	-	-	৯৮ (%)	
													-	-	-		প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত আর্থিক বাস্তব(%)	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি(%)	ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয় ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি(%)	মন্তব্য			
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
৬	চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ী বাধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬২১.২৩	৩৭৪.১০	৩৭৪.১০	৩৭৪.১০	১১৯.০৯	১১৯.০৯	০.০০	০.০০	১১৪.৪২	১১৪.৪২	০.০০	৭৪০.৩২	৭৪৫.০০			
					৬০.০০	০.০০			৩১.৮৩	৩১.৮৩	-	২৫.০০	৯৬.০৮	৯৬.০৮	-	৮৫ (%)				
													৩০.৫৯	৩০.৫৯	-					
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	২২৪.৮৫	২২৪.৮৫	০.০০	০.০০	৮২.৪৫	৮২.৪৫	০.০০	১০৭.৬০	২৫০.০০			
					১০.০০	০.০০			১১.৩৯	১১.৩৯	-	২০.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	০.০০	৩০ (%)				
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০			২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০	-	২০.০০	-	-	-	২০.০০%				
													০.০০	০.০০	-					
৯	চর আন্ডা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০	১২১০.০০			১২১০.০০	১২১০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০	-		-	-	-		০.০০			
													০.০০	০.০০	-		সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।			
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২			১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২	১০০.০০	৩২৪.২২	৩২৪.২২	০.০০	০.০০	৩২০.৫৪	৩২০.৫৪	০.০০	৩২০.৫৪	৩২৪.২২			
							০.০০		১৮.৪৬	১৮.৪৬	-	৩০.০০	৯৮.৮৬	৯৮.৮৬	-	৩০.০০%				
													১৮.২৫	১৮.২৫	-					

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত আর্থিক বাস্তব(%)	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি(%)	ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয় ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি(%)	মন্তব্য			
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাদু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী,	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২			১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
							০.০০		০.০০	০.০০	-	১০.০০	-	-	-	১০.০০%	০.০০			
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২			৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২	১০০.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	০.০০	০.০০	১৮১.০০	১৮১.০০	০.০০	১৮১.০০	৩০১.০০			
							০.০০		৪৪.৫০	৪৪.৫০	-	৫০.০০	৬০.১৩	৬০.১৩	-	৫০.০০%				
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭			১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭	১০০.০০	৭০২.০০	৭০২.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৭০২.০০			
							০.০০		৩৭.১১	৩৭.১১	-	৩৫.০০	২৮.৪৯	২৮.৪৯	-	৩৫.০০%				
													১০.৫৭	১০.৫৭	-					
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫			১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০	-	২০.০০	-	-	-	২০.০০	০.০০			
													০.০০	০.০০	-					
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৪০০.৯০	৪০০.৯০			৪০০.৯০	৪০০.৯০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০	-	২৭.০০	-	-	-	২৭.০০%				
													০.০০	০.০০	-		জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।			
	সর্বমোট	১৮২৩২.৭৬	১৮২৩২.৭৬		১৬৫৮.৩৬	১৬৩৫৬.৫৮			২৭৪৪.৫৭				১৫০০.৩৮			৩১৫৮.৭৩				

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১।		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৬৫৬৮.৬০		* ২৮.৬.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৯.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
২।		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২) ২য় সংশোধিত	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত: :খাত সমস্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	১১.১০.১১	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৮.৮.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	১.১১.১১	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৩		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমস্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ অন্ত:খাত সমস্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মার্চ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মার্চ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪		রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত)(জুল, ০৯-জুন, ১৩)	৮৩৭৬.২৬	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। কার্যক্রম চলছে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৫		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৬		উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত) (১০-১১/১৩-১৪)	৭০২৭৯.২১	১৬.১.১২	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৭		চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৭০৯৫.৪৮	৮.২.১২	* ৩.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ২৬.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ ও সিডিউল রেট পরিবর্তন হেতু ব্যয় বৃদ্ধি হলে আরডিপিপি পূর্ণগঠন করে প্রেরণের অনুরোধ। * ২৪.১.১২ এ মাঠদপ্তর হতে পরি: কমিশনের মতামতের জবাব প্রাপ্তি। * ২৬.১.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৮.২.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৯		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	৮.২.১২	* ৩.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২.১১.১১ এ পুনরায় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ২৬.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৮.১.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় শর্তে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। * ২৬.১.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৮.২.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
১০		নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প সংশোধিত	৬০৫৯.২২	১৬.২.১২	* ৭.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
		(নভেম্বর, ২০১০ - জুন, ২০১৩)			
১১		যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিগধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ১০ হইতে জুন, ১৪)	৪৬১০২.৪৭	২৩.২.১২	* ২৪.৮.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৮.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.১০.১১ এ পাসম প্রেরিত মন্তব্যের জবাব বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১০.১১ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১০.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভার আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.২.১২ এ সিডিসহ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৩.২.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১২		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৭৬১৫.৮০	২৭.২.১২	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৩		ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মাচ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরিঃ কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৪		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৫৩৭৯.৬৪	২৯.২.১২	* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৯.১১.১১ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদিত। সংশোধিত ডিপিপি ২৯.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৫		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	৫.৩.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬		পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫- জুন, ২০১৩)	৪২০৩.০০	১৪.৩.১২	* ২৮.৯.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে পুনঃদাখিল। * ১৪.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৭		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল ঝাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)	৩৭৪৫.৯৭	১৫.৩.১২	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৭.০৯.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়। * ২৭.৯.১১ এ মাঠদপ্তর থেকে পাসম চাহিত তথ্যাদি প্রাপ্ত। * ৯.১০.১১ এ চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
					* ৮.১.১২ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে অনুমোদিত মোট ব্যয় ঠিক রেখে ডিপিপি পুনঃসংশোধনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। * ২৯.২.১২এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১।		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মস্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)। * ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

আরডিপিপি অনুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	মহুরী-কলুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)	১৩৯২৯.৩৯	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৬।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৭।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
৮।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
৯।	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১০।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১১।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।

	উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)		
১৩।	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১৫।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
১৬।	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১৭।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোরেশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৮।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৯।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।

ডিপিপি অনুমোদিত :

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চট্টবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি

	সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)		
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারী।
৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ববাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারী।

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি
২।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৫।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৬।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। পত্র প্রাপ্তি।
৭।	বর্ধি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৮।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৯।	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০০৮ - জুন, ২০১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।

২০১১-১২ সালের ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৬৭৫০২.৮৬	২১১৭৬১.২৫	১৪৮৭৪৮.০০	৭৫১০৫.২৬	৫১১৩৮.৬১	২৫৩৭৫২.২৩	১০৯৯.১৪	৯৬৩৪.৫৬	৩৪.৩৮%
		স্থানীয়	১১৬৯৪৫১.৯৩	১৫৫১১৯.৪৬	১০৫৯৯১.০০	৫৭২৫৯.০৩	৪০৩৬৫.৩৯	১৯৩৮১২.৩৩	১০৯৯.১৪	৯৫৭৭.০৯	৫৮.৩৯%
		প্রঃসাঃ	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	১৭৮৪৬.২৩	১০৭৭৩.২৩	৫৯৯৩৯.৯০			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	১৬৭৪৭.০৯	৯৬৭৪.০৯	৬১৫৭০.৪৮			
২	বাপাউবো মোট (৫৮ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৬৪৬৩১.৮৬	২১০৭৩০.২১	১৪৭১৫৮.০০	৭৪৯৬৭.২৬	৫১০১০.১২	২৫২৫৯২.৬৯	১০৯৯.১৪	৯৬৩৪.৫৬	৩৪.৬৬%
		স্থানীয়	১১৬৬৫৮০.৯৩	১৫৪০৮৮.৪২	১০৪৪০১.০০	৫৭১২১.০৩	৪০২৩৬.৮৯	১৯২৬৫২.৭৯	১০৯৯.১৪	৯৫৭৭.০৯	৫৮.৮৮%
		প্রঃসাঃ	১৯৮০৫০.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	১৭৮৪৬.২৩	১০৭৭৩.২৩	৫৯৯৩৯.৯০			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	১৬৭৪৭.০৯	৯৬৭৪.০৯	৬১৫৭০.৪৮			
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	১২৬০.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	৪৩.৬৫%
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	১২৬০.০০	১৫.০০	৫.৫০	৫৪৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.৪৯%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৩৭.২৭%
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৪৯.৮৩%
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৫৭টি প্রকল্প)	মোট	১৩৬৩৪৬৭.৮৬	২১০৭৩০.২১	১৪৫৯৯৯.০০	৭৪৯৬৭.২৬	৫১০১০.১২	২৫২৫৯২.৬৯	১০৯৯.১৪	৯৬৩৪.৫৬	৩৪.৯৪%
		স্থানীয়	১১৬৬৫৩৩.৯৩	১৫৪০৮৮.৪২	১০৪১৬৪.০০	৫৭১২১.০৩	৪০২৩৬.৮৯	১৯২৬৫২.৭৯	১০৯৯.১৪	৯৫৭৭.০৯	৫৮.০০%
		প্রঃসাঃ	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	১৭৮৪৬.২৩	১০৭৭৩.২৩	৫৯৯৩৯.৯০			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	১৬৭৪৭.০৯	৯৬৭৪.০৯	৬১৫৭০.৪৮			
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১১৫৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	২৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রঃসাঃ	৯২২.০০	০.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬০টি প্রকল্প)	মোট	১৩৬৬৩৩৮.৮৬	২১১৭৬১.২৫	১৪৭৫৮৯.০০	৭৫১০৫.২৬	৫১১৩৮.৬১	২৫৩৭৫২.২৩	১০৯৯.১৪	৯৬৩৪.৫৬	৩৪.৬৫%
		স্থানীয়	১১৬৯২০৯.৯৩	১৫৫১১৯.৪৬	১০৫৭৫৪.০০	৫৭২৫৯.০৩	৪০৩৬৫.৩৯	১৯৩৮১২.৩৩	১০৯৯.১৪	৯৫৭৭.০৯	৫৮.৫১%
		প্রঃসাঃ	১৯৭১২৮.৯৩	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	১৭৮৪৬.২৩	১০৭৭৩.২৩	৫৯৯৩৯.৯০			
		আরপিএ	১৬৬১৩৩.১৭	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	১৬৭৪৭.০৯	৯৬৭৪.০৯	৬১৫৭০.৪৮			

ক্রম/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি এ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৩৭৫.০০	৬২৭৫.৩৭	০.০০	০.০০	২৫.০০	
১	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	স্থানীয়	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৩৭৫.০০	৬২৭৫.৩৭	০.০০	০.০০	২৪.৯৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৪৯.৫৪	১১.৩১		২.৮২	৫২.৩৬				
* ২	খালিয়ামুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৭৮৪.০০	৩৯২.০০	১৯৬.০০	৩৫৬৫.৫০	০.০০	০.০০	২৫.০০	
২	প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, সের্বেকোনা	স্থানীয়	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৭৮৪.০০	৩৯২.০০	১৯৬.০০	৩৫৬৫.৫০	০.০০	০.০০	৪৭.৭৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. CZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৮১.০২	১৮.৮৪		৯.০০	৯০.০২				
৩	নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২)	মোট	১১৫২৫.১৭	৭০০১.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০১.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	স্থানীয়	১১৫২৫.১৭	৭০০১.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০১.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৭৩.৫০	২৬.৫০			৭৩.৫০				
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৮৩০১.০০	২০১৫২.৪০	১৩০০০.০০	৭৭০০.৬৮	২৯৭৩.৫০	২৩১২৫.৯০	০.০০	৪৬২২.২৯	২২.৮৭	
৪	প্রকল্প পরিচালক:WAMIP	স্থানীয়	১৯৭২৩.০০	৩৫৯১.৬৮	৯০০.০০	২১৫.০০	৯৫.৭৫	৩৬৮৭.৪৩	০.০০	৯৯৮৫.৬৮	৫৬.৯৪	
		প্রকল্প সাঃ	৭৮৫৭৮.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	৭৪৮৫.৬৮	২৮৭৭.৭৫	১৯৪৩৮.৪৭			APP. WM IDA	
		আরপিএ	৬৫৫৮৭.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	৭৪৮৫.৬৮	২৮৭৭.৭৫	১৯৪৩৮.৪৭			ADP BWDB	
		বাস্তব %		২৩.৬০	১৩.২২		৭.৫৩	৩১.১৩				
৫	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড স্নাত প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৬৪১১৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	১২৫০০.০০	৭৫২৬.৬৬	৪৪৩৬.৭৯	৪১২৮১.৬১	০.০০	৫০১২.২৭	৩৫.৪৯	
৫	প্রকল্প পরিচালক: STIFP-II	স্থানীয়	২৭০৭০.০০	৮৭৭৯.৮৯	৬৫০০.০০	২৯৩৫.২৫	১০৭৩.৬৯	৯৮৫৩.৫৮	০.০০	৪৫৯১.৪১	৫৭.৫৭	
		প্রকল্প সাঃ	৩৭০৬৬.০০	২৮০৬৪.৯৩	৬০০০.০০	৪৫৯১.৪১	৩৩৬৩.১০	৩১৪২৮.০৩			RUNAPP.DST ADB	
		আরপিএ	৩৯৯৩০.০০	২৬৩৫৭.৫৯	৫৭০০.০০	৪৫৯১.৪১	৩৩৬৩.১০	২৯৭২০.৬৯			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৮৭.৫৮	১২.৪২		৭.১৫	৯৪.৭৩				
৬	ফিজিবিলাটি স্ট্যাটি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাজেঞ্জ ব্যারেল প্রকল্প (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	২০০.০০	১৬১.৯৭	২১৮৪.৮৪	০.০০	০.০০	২০.২৫	
৬	প্রকল্প পরিচালক: ফিজিবিলাটি স্ট্যাটি	স্থানীয়	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	২০০.০০	১৬১.৯৭	২১৮৪.৮৪	০.০০	০.০০	৬৭.৩৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. DGN	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৫৫.০০	১৭.৫৩		১১.৮১	৬৬.৮১				
৭	পিরোজপুর জেলায় জিয়ানগর হইতে হুনারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত)	মোট	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	১৪৫.০০	১৭.৪৭	২৯৭৩.৫১	০.০০	০.০০	৬.০২	
৭	প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর	স্থানীয়	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	১৪৫.০০	১৭.৪৭	২৯৭৩.৫১	০.০০	০.০০	১১.৩৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৯১.১২	৮.৮৩		১.০০	৯২.১২				
* ৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৭৩৩০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	৫০০.০০	১৫৬৮.০৬	৬৮৮৮.৫৩	০.০০	০.০০	১৫৬.৮১	
৮	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর	স্থানীয়	৭৩৩০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	৫০০.০০	১৫৬৮.০৬	৬৮৮৮.৫৩	০.০০	০.০০	৩৭.২১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৭৮.৫০	২১.৫০		৮.০০	৮৬.৫০				
* ৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	২১০০.০০	২০৭৩.৪৮	৯৭৮৮.৮১	০.০০	০.০০	৭৪.০৫	
৯	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী	স্থানীয়	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	২১০০.০০	২০৭৩.৪৮	৯৭৮৮.৮১	০.০০	০.০০	৪২.৯৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৮০.০৫	১৮.২৭		৭.৮০	৮৭.৮৫				
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৬৬৩.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	
১০	প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী	স্থানীয়	২৬৬৩.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	৩৫.৫১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			ADP BWDB	
		বাস্তব %		৮৭.৯১	১১.২৭		৪.০০	৯১.৯১				

* সমাপ্য প্রকল্প

সালের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে।

২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ।

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবনতি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	মোট	১৯১৩৩.৮১	৮৫১৫.০৫	২১০০.০০	১০৫০.০০	৮৫২.০৩	৯৩৬৭.০৮	০.০০	০.০০	৪০.৫৭	
১১	(১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণ	স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	৮৫১৫.০৫	২১০০.০০	১০৫০.০০	৮৫২.০৩	৯৩৬৭.০৮	০.০০	০.০০	৬৭.০৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. PD	
		বাস্তব %	৪৯.৫৮	১০.৯৮			৭.৩৬	৫৬.৯৪			ADP BWDB	
১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইফোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	১৯০০.০০	৪৯২০.৮৪	০.০০	০.০০	২০.৫৭	
১২	প্রকল্প পরিচালক, ECRPP	স্থানীয়	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	১৯০০.০০	৪৯২০.৮৪	০.০০	০.০০	২০.৫৭	
		প্রকল্প সাঃ	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	১৯০০.০০	৪৯২০.৮৪				
		আরপিএ	৩৩৯০৫.৭৫	৩০০৩.২০	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	১৯০০.০০	৪৯০৩.২০			APP. WB CRP	
		বাস্তব %	৮.৯০	২৭.২২			৫.৬০	১৪.৫০			ADP BWDB	
১৩	তিস্তা ব্যারাজ হতে চত্বারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট	১৫০৬১.৪৫	৭১২৪.০৭	২৭৫২.১০	১৩৭৬.০৫	৮৬৭.৯০	৭৯৯১.৯৭	০.০০	০.০০	৩১.৫৪	
১৩		স্থানীয়	১৫০৬১.৪৫	৭১২৪.০৭	২৭৫২.১০	১৩৭৬.০৫	৮৬৭.৯০	৭৯৯১.৯৭	০.০০	০.০০	২২.৬৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.NZ DRGA	
		বাস্তব %	৫১.৪৩	৪৮.৫৭			১১.০২	৬২.৪৫			IRR BWDB	
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	১৩৪৭.৯০	১০১২.৭৫	৩৩৬.৯৮	৩৭৬২.০৮	০.০০	০.০০	২৫.০০	
১৪	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর।	স্থানীয়	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	১৩৪৭.৯০	১০১২.৭৫	৩৩৬.৯৮	৩৭৬২.০৮	০.০০	০.০০	৫৫.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ	
		বাস্তব %	৮০.০০	২০.০০			১১.০০	৯১.০০			ADP BWDB	
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৯৪২১৫.০০	১১৩১৯.৭৩	১২৫০০.০০	৯৩৭৫.০০	৯১৬৩.০৯০	২০৪৮২.৮২	০.০০	০.০০	৭৩.৩০	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ।
১৫	প্রকল্প পরিচালক - গড়াই।	স্থানীয়	৯৪২১৫.০০	১১৩১৯.৭৩	১২৫০০.০০	৯৩৭৫.০০	৯১৬৩.০৯০	২০৪৮২.৮২	০.০০	০.০০	৮১.৬৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			RUNAPP. SWZ	
		বাস্তব %	১৭.৫০	২০.৮২			১৭.০০	৩৪.৫০			ADP BWDB	
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পান্ডাবতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	১৫০০.০০	১১২৫.০০	৭৪৮.১৫	২৪৩৯.৫২	০.০০	০.০০	৪৯.৮৮	
১৬	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	১৫০০.০০	১১২৫.০০	৭৪৮.১৫	২৪৩৯.৫২	০.০০	০.০০	৮৭.৯১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP.SWZ	
		বাস্তব %	৪৫.৩০	৪০.০৪			৩৫.২০	৮০.৫০			ADP BWDB	
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৭৬৫৪.০০	৩৮১৮.৬৪	২৫০০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	৫০৫৬.১৪	০.০০	০.০০	৪৯.৫০	
১৭	প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	১৭৬৫৪.০০	৩৮১৮.৬৪	২৫০০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	৫০৫৬.১৪	০.০০	০.০০	৭২.০৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ	
		বাস্তব %	২১.৫৫	১৪.১৬			১০.২০	৩১.৭৫			ADP BWDB	
১৮	চরফাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৪২৮৭.৫৬	২২৯৬.২৯	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৬৭.২৬	২৪৬৩.৫৫	০.০০	০.০০	৫.৫৮	
১৮	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা	স্থানীয়	১৪২৮৭.৫৬	২২৯৬.২৯	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৬৭.২৬	২৪৬৩.৫৫	০.০০	০.০০	১৪.৩৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SZ	
		বাস্তব %	১৬.০৭	২১.০০			৩.০১	১৯.০৮			ADP BWDB	
* ১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)	মোট	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৪১.০০	১০.২৫	১০.২৫	৪৯.৮১	০.০০	০.০০	২৫.০০	
১৯	প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, পরিকল্পনা-১	স্থানীয়	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৪১.০০	১০.২৫	১০.২৫	৪৯.৮১	০.০০	০.০০	৪২.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %	৬০.০০	৪০.০০			১৭.০০	৭৭.০০			ADP BWDB	
২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), শড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২)	মোট	৯৮৩৫.০৫	৩০৬৪.৩৮	২৫০০.০০	১৮৭৪.৫০	১২৪৯.৫০	৪৩১৩.৮৮	০.০০	০.০০	৪৯.৯৮	
২০	প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৩০৬৪.৩৮	২৫০০.০০	১৮৭৪.৫০	১২৪৯.৫০	৪৩১৩.৮৮	০.০০	০.০০	৭৪.৭৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %	৩১.২২	২৫.৪২			১৯.০০	৫০.২২			ADP BWDB	
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবনুষ্টি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	খুলনা জেলার ভূতীয় বিল এবং বর্ষিল সদিলপুর কোলাবাখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০ ২১৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.১৬	৩৮৪.১৩ ৩৮৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ৩৫.১৫	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.১৫	৫৬২.৫০ ৫৬২.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৮৩	১১৩.৭৬ ১১৩.৭৬ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৯৯	৪৯৭.৮৯ ৪৯৭.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৩৪.৯৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫.১৭ ৩৯.৩৫	
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)। প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২৩১০.০০ ১২৩১০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.০৩	১৫৮৬.৯৮ ১৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৩.০৩	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৭	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	১৪৬১.৪৪ ১৪৬১.৪৪ ০.০০ ০.০০ ৩৩.০৩	৩০৪৮.৪২ ৩০৪৮.৪২ ০.০০ ০.০০ ৩৩.০৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮.৭১ ৮২.০৭	
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটসী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সরেক্ষণ প্রকল্প (২০০৯- ১০ হতে ২০১২- ১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৫৯৬.০০ ৩৬৫৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	২৩৯৮.৩৩ ২৩৯৮.৩৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৮৩	২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৬৫	২১০০.০০ ২১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	২০৯৯.৪১ ২০৯৯.৪১ ০.০০ ০.০০ ১৪.৮৩	৪৪৯৭.৭৪ ৪৪৯৭.৭৪ ০.০০ ০.০০ ১৪.৮৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৪.৯৮ ১০৪.৫৬	
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সরেক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১- ১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬০৬.০০ ৩৬০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০০	৯৯৯.৪৯ ৯৯৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৩	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৩	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.০০	৫৭৯.০০ ৫৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.০০	১৫৭৮.৪৯ ১৫৭৮.৪৯ ০.০০ ০.০০ ৭৩.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭.৯০ ৬১.০০	
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাহুরামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)। প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০ ১৬৯৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৩৪	৪৮০০.৩২ ৪৮০০.৩২ ০.০০ ০.০০ ২৮.৩৪	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৮	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৩৪	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৩৪	৬৪৮৭.৮২ ৬৪৮৭.৮২ ০.০০ ০.০০ ৭৭.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ১০০.০০	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৩৭১.৪৮ %।
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মানুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সরেক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৭২.০০ ১৫৫৭২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	৪৫৯৯.৯৭ ৪৫৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫৪	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪৫	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪৫	১৬৮৭.৫০ ১৬৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪৫	৬২৮৭.৪৭ ৬২৮৭.৪৭ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫.০০ ১০০.০০	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ৩৬৪.১৮ %।
২৭	পাইলট ক্যাম্পিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক -ক্যাম্পিটাল ড্রেজিং।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.০০ ১০২৮১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৩৮৩৭.৪৬ ৩৮৩৭.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৩.৭৩	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৩৮	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৬৬	৫৫৬.৭২ ৫৫৬.৭২ ০.০০ ০.০০ ৪.২৯	৪৩৯৪.১৮ ৪৩৯৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪.২৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২.৩৭ ১২.৭৯	
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুখলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০ ৯৪৪০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	৫৭৮.৯৯ ৫৭৮.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.৬২	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৯	৮৭২.১৮ ৮৭২.১৮ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৪০৩.৫২ ৪০৩.৫২ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	৯৮২.৫১ ৯৮২.৫১ ০.০০ ০.০০ ১.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬.৯০ ২৬.৮৮	
* ২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: পরিচালক, পরিকল্পনা-১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৬.০০ ১৫৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৫৪.৮৭ ৫৪.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৪৫.০০	৭৭.০০ ৭৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৯.২৫ ১৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৯.২৫ ১৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৯.০০	৭৪.১২ ৭৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৭৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫.০০ ৫২.৭৩	
* ৩০	ভৈরব বন্দর সরেক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৯২.২১ ২৩৯২.২১ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৩	৪৯৫.৯৪ ৪৯৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৩	১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৩	৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৯.২৪	০.২৪ ০.২৪ ০.০০ ০.০০ ১৯.০০	৪৯৬.১৮ ৪৯৬.১৮ ০.০০ ০.০০ ৩৯.৭৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০১ ২৫.২৫	

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবনুক্তি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৭১১.৮৮	০.০০	০.০০	২৫.০০	
৩১	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	৫৯৫৩.০০	৩৩৬.৮৮	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৭১১.৮৮	০.০০	০.০০	৫৩.৫৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		৫.৭১	২৫.২০		১৩.৫০	১৯.২১			ADP BWDB	
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	০.০০	২৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		০.০০	২.০৬		০.০০	০.০০			ADP BWDB	
* ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মোরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	২০০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯২.০০	৩৫১২.৭০	০.০০	০.০০	৭৪.৩০	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ।
৩৩	প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ	স্থানীয়	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	২০০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯২.০০	৩৫১২.৭০	০.০০	০.০০	৭০.৫৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		৭৫.৬৩	২৪.৩৭		১৭.১৯	৯২.৮২			ADP BWDB	
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্গির্ভাট আইল্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)	মোট	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	২৪৩৬.৭৩	৯৬১৭.৪০	০.০০	০.০০	৪৮.৭৩	
৩৪	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা	স্থানীয়	৩৪৬৬৩.২৮	৭১৮০.৬৭	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	২৪৩৬.৭৩	৯৬১৭.৪০	০.০০	০.০০	৬৭.৫৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		২০.৭২	১৪.৪২		৯.৭৫	৩০.৪৭			ADP BWDB	
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমানিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)	মোট	৪২৪২.০০	২.০৩	১০০০.০০	২৫০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৫	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	স্থানীয়	৪২৪২.০০	২.০৩	১০০০.০০	২৫০.০০	০.০০	২.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		০.০৫	২৩.৫৭		০.০০	০.০৫			ADP BWDB	
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৭০০.০০	৮৩৮.৭৫	৮১১.৫২	১৩২৫.৩০	০.০০	০.০০	৪৭.৭৪	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অগ্রগতি ১৭২.৪২%।
৩৬	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	৫১৩.৭৮	১৭০০.০০	৮৩৮.৭৫	৮১১.৫২	১৩২৫.৩০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		১.৯৩	৫.৯৬		১০.২৭	১২.২০			ADP BWDB	
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	৭৩৭.০০	৮৪.৩৮	১০০০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	৩৩৪.৩৮	০.০০	০.০০	২৫.০০	
৩৭	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	স্থানীয়	৭৩৭.০০	৮৪.৩৮	১০০০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	৩৩৪.৩৮	০.০০	০.০০	৭৯.৫৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		১.১৫	১৩.৬৩		১০.৮৪	১১.৯৯			ADP BWDB	
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিহা এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)	মোট	৬১১৬.৪৩	৩৯৯.৯৬	১০০০.০০	২৫০.০০	২৪৯.৭৫	৬৪৯.৭১	০.০০	০.০০	২৪.৯৮	
৩৮	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	স্থানীয়	৬১১৬.৪৩	৩৯৯.৯৬	১০০০.০০	২৫০.০০	২৪৯.৭৫	৬৪৯.৭১	০.০০	০.০০	৪৯.৬৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		৬.৫৩	১৬.৩৫		৮.১২	১৪.৬৫			ADP BWDB	
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীর হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিগপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	১৭০৩১.০০	৭৯৮.৬৫	২২০০.০০	১১০০.০০	৫৪৮.৭৫	১৩৪৭.৪০	০.০০	০.০০	২৪.৯৪	
৩৯	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১	স্থানীয়	১৭০৩১.০০	৭৯৮.৬৫	২২০০.০০	১১০০.০০	৫৪৮.৭৫	১৩৪৭.৪০	০.০০	০.০০	৯২.৯০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		৪.৭০	১২.৯২		১২.০০	১৬.৭০			ADP BWDB	
৪০	পাবনা জেলার সুলানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)	মোট	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২০০০.০০	১৫০০.০০	৫০১.৬২	৭০১.০৮	০.০০	০.০০	২৫.০৮	
৪০	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,পাবনা	স্থানীয়	২০০৮৯.০০	১৯৯.৪৬	২০০০.০০	১৫০০.০০	৫০১.৬২	৭০১.০৮	০.০০	০.০০	৬৪.০৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. CZ DRGA	
		বাস্তব %		১.০০	৯.৯৬		৬.৩৮	৭.৩৮			ADP BWDB	

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবনতি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregre	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. CZ DRGA ADP BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.৮২	০.০০	০.০০	০.০০				
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪২		স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০				
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী	মোট	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৫৪৯.৯৭	০.০০	০.০০		
৪৩		স্থানীয়	১১৬৮৬.৮৯	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৫৪৯.৯৭	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	১.৭২	৫.৯৯	০.০০	০.০০	৩.১৭	৪.৮৯				
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,ফরিদপুর	মোট	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	০.০০	০.০০		
৪৪		স্থানীয়	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২৩.২২	০.০০	১২.০০	১২.০০				
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	মোট	২৭৬৬১.৩১	০.০০	৭৮০০.০০	১০৬৩.৫৫	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০		
৪৫		স্থানীয়	৩৭০৪.১২	০.০০	৮০০.০০	২৬৩.৫৫	০.০০	০.০০	৮০০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	৭০০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০		
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২৮.২০	০.০০	৪.০০	৪.০০				
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	১০০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০		
৪৬		স্থানীয়	৬৮৪৯৪.০০	০.০০	১০০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	১.৪৬	০.০০	০.৯৫	০.৯৫				
* ৪৭	মুন্সীর কছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেলী	মোট	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩০৭৬.০০	১৫৩৮.০০	১৫৩৮.০০	১১৭০৬.১৯	০.০০	০.০০		
৮৬		স্থানীয়	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৩০৭৬.০০	১৫৩৮.০০	১৫৩৮.০০	১১৭০৬.১৯	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ IRR BWDB
		বাস্তব %	৭৯.৬৫	২০.৩৫	০.০০	০.০০	১৩.৯৩	৯৩.৫৮				
৪৮	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, সাঁউথ-ওয়েস্ট	মোট	২৯৪০৬.৭৯	১১২৪৯.৫৫	৮৫০০.০০	২৯৬৯.১৪	২১০৪.১৮	৪২০৬.১০	২৯৯.১৪	০.০০		
৮৭		স্থানীয়	৫৭৮২.৪৫	২২৫৪.২৬	১০০০.০০	৫০০.০০	২৭১.৮০	৮৫৩.৫৪	২৯৯.১৪	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	২৩৬২৪.৩৪	৮৯৯৫.২৯	৭৫০০.০০	২৪৬৯.১৪	১৮৩২.৩৮	৩৩৫২.৫৬	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	১৯৫৯৮.১৭	৫৯৭৪.৮৮	৬৬৫০.০০	২১৭০.০০	১৫৩৩.২৪	৭৫০৮.১২	০.০০	০.০০		APP. SWZ ADB IRR BWDB
		বাস্তব %	৫৫.৯৭	২৮.৯০	০.০০	০.০০	৮.০০	৬৩.৯৭				
৪৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১) প্রকল্প পরিচালক : নিবাহী প্রকৌশলী,লারমনিরহাট	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০		
৮৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NZ IRR BWDB
		বাস্তব %	১৪.৫৭	০.১৮	০.০০	০.০০	১৪.৫৭	১৪.৫৭				
৫০	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক : নিবাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম	মোট	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০		
৮৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NZ IRR BWDB
		বাস্তব %	৮.১৫	০.১৪	০.০০	০.০০	৮.১৫	৮.১৫				
৫১	তিস্তা ব্যারাজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর - ২।	মোট	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৮.৮২	২৫০০.০০	১২৫০.০০	৪১৯.৩৮	১১৭৫৩.২০	০.০০	০.০০		
৯০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৮.৮২	২৫০০.০০	১২৫০.০০	৪১৯.৩৮	১১৭৫৩.২০	০.০০	০.০০		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NZ IRR BWDB
		বাস্তব %	৫০.৮৯	১০.০৬	০.০০	০.০০	৪.০৬	৫৪.৯৫				

* সমাপ্য প্রকল্প

এর মধ্যে ডিপিএ ব্যয় ৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশুষ্টি	ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
* ৫২	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায়ীনে টেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	মোট	২১২১.০১	১১২৩.৭২	৭৫০.০০	৩৭৫.০০	২৩৫.৯৭	১৩৫৯.৬৯	০.০০	০.০০	৩১.৪৬	
৯১	২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রকল্প পরিচালক:নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর	স্থানীয়	২১২১.০১	১১২৩.৭২	৭৫০.০০	৩৭৫.০০	২৩৫.৯৭	১৩৫৯.৬৯	০.০০	০.০০	৭২.৬৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ	
		বাস্তব %		৭৪.৩৮	২৫.৬২		১৮.৬২	৯৩.০০			IRR BWDB	
৫৩	পাবনা জেলার সুলানগর উপজেলার গাজনার বিসের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৩৬১৭১.০০	২১২৮.৬৬	১৮৭৪.০০	৯৩৭.০০	৪১৬.৪৩	২৫৪৫.০৯	০.০০	০.০০	২২.২২	
৯২	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	স্থানীয়	৩৬১৭১.০০	২১২৮.৬৬	১৮৭৪.০০	৯৩৭.০০	৪১৬.৪৩	২৫৪৫.০৯	০.০০	০.০০	৪০.১৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NWZ	
		বাস্তব %		৬.৬৭	৫.১৮		২.০৮	৮.৭৫			IRR BWDB	
৫৪	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮১৪৫.০০	১৭৬৫.২২	২৫০০.০০	১২৪৬.২৫	৬২১.৮৫	২৩৮৭.০৭	০.০০	০.০০	২৪.৮৭	
৯৩	প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	২৮১৪৫.০০	১৭৬৫.২২	২৫০০.০০	১২৪৬.২৫	৬২১.৮৫	২৩৮৭.০৭	০.০০	০.০০	৪৫.০৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %		৬.৫৪	৮.৮৮		৪.০০	১০.৫৪			IRR BWDB	
* ৫৫	টেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৭০০.০০	৩৫০.০০	১৭০.১৭	৯২০.১৪	০.০০	০.০০	২৪.০১	
৯৪	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁ।	স্থানীয়	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৭০০.০০	৩৫০.০০	১৭০.১৭	৯২০.১৪	০.০০	০.০০	৭৯.৫৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %		৫১.০০	৪৯.০০		৩৯.০০	৯০.০০			IRR BWDB	
৫৬	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাল্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট	৭৯৮৩.০০	১০.১৪	২৫০০.০০	৬২০.২৫	৫.০০	১৫.১৪	০.০০	০.০০	০.২০	
৯৫	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা।	স্থানীয়	৭৯৮৩.০০	১০.১৪	২৫০০.০০	৬২০.২৫	৫.০০	১৫.১৪	০.০০	০.০০	৮.১৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %		০.১৪	৩১.৩২		২.৫৬	২.৭০			IRR BWDB	
৫৭	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	মোট	৪৫৭১.০০	০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	৫৩.০০	৫৩.০০	০.০০	০.০০	১০.৬০	
৯৬	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	স্থানীয়	৪৫৭১.০০	০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	৫৩.০০	৫৩.০০	০.০০	০.০০	১০.৬০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SWZ DRGA	
		বাস্তব %		০.০০	১০.৯৪		১.১৬	১.১৬			IRR BWDB	
৫৮	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গভাই রিভার রেস্তোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১১৫৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
টিএ-১	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান	স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	২৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.১১	
		প্রকল্প সাঃ	৯২২.০০	০.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. ESP NLA	
		বাস্তব %		০.৪৩	৯৫.০০		৪০.০০	৪০.৪৩			TA BWDB	
* ৫৯	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	১২০০.০০	০.০০	০.০০	৪৬৪.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৭		স্থানীয়	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	১২০০.০০	০.০০	০.০০	৪৬৪.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. RRI	
		বাস্তব %		২৩.৭৫	৬১.৪১		০.০০	২৩.৭৫			ADP RRI	
* ৬০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	মোট	১৭৮.০০	৭৫.০০	৬০.০০	১৫.০০	৫.৫০	৮০.৫০	০.০০	০.০০	৯.১৭	
৪৮		স্থানীয়	১৭৮.০০	৭৫.০০	৬০.০০	১৫.০০	৫.৫০	৮০.৫০	০.০০	০.০০	১০.৩৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. RRI	
		বাস্তব %		৪২.১৩	৩৩.৭১		৩.৫০	৪৫.৬৩			ADP RRI	
* ৬১	খ্রিপারেশন অব মাটির প্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	মোট	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৩৭.২৭%	
৪৯		স্থানীয়	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	১২৩.০০	১২৩.০০	৬১৫.০০	০.০০	০.০০	৪৯.৮৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. HAOR	
		বাস্তব %		৬৬.৫৮	৪৪.৬৫		২২.২৫	৮৮.৮৩			ADP HAOR	

* সমাপ্য প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2011-2012

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	1.00	1.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	501.76		501.76	501.76	501.76		501.76	501.76	0.34	1	1	0.50	0.50
August	1.00	2.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	694.32	674.00	20.32	20.32	1,196.08	674.00	522.08	522.08	0.81	2	3	4.17	4.67
September	1.00	3.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	4352.54	3400.50	952.04	810.98	5,548.62	4074.50	1474.12	1333.06	3.77	2	5	17.46	22.13
October	3.00	6.00	4414.74	3132.03	1282.71	1177.29	16405.22	15151.15	1,254.07	1,114.99	21,953.84	19225.65	2728.19	2448.05	14.92	3	8	9.53	31.66
November	4.00	10.00	5886.32	4176.04	1710.28	1569.72	7798.83	3859.30	3,939.53	3,659.39	27,024.48	23084.95	3939.53	3659.39	18.36	5	13	3.51	35.17
December	6.00	16.00	8829.48	6264.06	2565.42	2354.58	12280.90	6416.72	5,864.18	5,389.78	35,365.85	29501.67	5864.18	5389.78	24.03	8	21	10.20	45.37
January	7.00	23.00	10301.06	7308.07	2992.99	2747.01	13184.76	5126.10	8,058.66	7,759.52	42,686.42	34627.76	8058.66	7759.52	29.01	10	31	7.15	52.52
February	10.00	33.00	14715.80	10440.10	4275.70	3924.30	16382.36	5609.13	10,773.23	9,674.09	51,010.12	40236.89	10773.23	9674.09	34.66	12	43	6.36	58.88
March	12.00	45.00	17658.96	12528.12	5130.84	4709.16										14	57		
April	15.00	60.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	72		
May	15.00	75.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	87		
June	25.00	100.00	36789.50	26100.25	10689.25	9810.75										13	100		
Total	100.00		147158.00	104401.00	42757.00	39243.00										100		58.88	

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৭ টি (পাউবোর্ড-১৪ টি, আরআরআই-২টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড -১টি) প্রকল্প সমাপ্ত হবে।
সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ-

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	জানুয়ারী/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
				(লক্ষ টাকায়)					
১	২	খালিয়ামুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)।	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৮১.০২	৭৮৪.০০	৩৫৬৫.৫০	৯০.০২	
২	৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	৭৮.৫০	১০০০.০০	৬৮৮৮.৫৩	৮৬.৫০	
৩	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)।	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	৮০.০৫	২৮০০.০০	২০৭৩.৪৮	৮৭.৮৫	
৪	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১৩৮.৩৪	৮৭.৯১	৩০০.০০	২১৩৮.৩৪	৯১.৯১	
৫	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৮০.০০	১৩৪৭.৯০	৩৭৬২.০৮	৯১.০০	
৬	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.৩০	১৫০০.০০	২৪৩৯.৫২	৮০.৫০	
৭	১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)।	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৬০.০০	৪১.০০	১০.২৫	৭৭.০০	
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	৫৬.০০	১০০০.০০	১৫৭৮.৪৯	৭৩.০০	
৯	২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)।	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৪৫.০০	৭৭.০০	৭৪.১২	৭৪.০০	
১০	৩০	তৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	২০.৭৩	১৮০০.০০	৪৯৬.১৮	৩৯.৭৩	
১১	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৭১৪৫.১২	২০২০.৭০	৭৫.৬৩	২০০০.০০	৩৫১২.৭০	৯২.৮২	
১২	৮৬	মুহুরী কছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩০৭৬.০০	১১৭০৬.১৯	৯৩.৫৮	
১৩	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন টেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)।	২১২১.০১	১১২৩.৭২	৭৪.৩৮	৭৫০.০০	১৩৫৯.৬৯	৯৩.০০	
১৪	৯৪	টেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)।	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৫১.০০	৭০০.০০	৯২০.১৪	৯০.০০	
১৫	৪৭	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)।	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	১২০০.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	
১৬	৪৮	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যাভেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)।	১৭৮.০০	৭৫.০০	৪২.১৩	৬০.০০	৮০.৫০	৪৫.৬৩	
১৭	৪৯	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্র্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওড়স এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)।	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	৩৩০.০০	৬১৫.০০	৮৮.৮৩	

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	১০	১৪
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	৯	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২০	১৮	১৮	২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	২১	২১	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩৮	৩৮	৩৮	০
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৭	৭	২	৫
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৮৬	৮৬	৮৬	০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮
১১	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩১	৪
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১
১৯	৮ ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৫	১
	মোট	৩০২	২৯৭	২৪৬	৫৬
	শতকরা হার		৯৮.৩৪%	৮১.৪৬%	১৮.৫৪%

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন
(ফেব্রুয়ারী/ ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা:								
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০		
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	৩	৭	৩০%	বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ৭ টি স্থগিত।
৫	৩০	তৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০		
৬	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	১	০	১০০%	
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	৮	৮	১	৭	১৩%	আরডিপিপি জন্য অপেক্ষা।
মোটঃ			২৪	২২	১০	১৪	৪২%	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা:								
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	১	০	১০০%	
১২	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	১০০%	
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	১	০	১০০%	
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	৪	০	১০০%	
মোটঃ			৯	৯	৯	০	১০০%	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম:								
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	২	২	২		আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়
১৭	৮৬	মুহুরী-কছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাধিকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৬	১৬	১৬	০	১০০%	
মোটঃ			২০	১৮	১৮	২	৯০%	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর:								
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	৮	০	১০০%	
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২০	৯৪	চোপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	৬	০	১০০%	
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চোপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
মোটঃ			২১	২১	২১	০	১০০%	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	১০০%	
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেসারামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	১	০	১০০%	
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	৫	০	১০০%	
২৮	৪০	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০		
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
৩০	৯২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	০	০	০	০		জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে স্থগিত
মোটঃ			৭	৭	৭	০	১০০%	
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	১০০%	
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০		
৩৫	৩১	চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলক্রট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	৭	০	১০০%	
৩৭	৯৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৫	২৫	২৫	০	১০০%	
মোটঃ			৩৮	৩৮	৩৮	০	১০০%	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
৩৮	৭	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০		
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		আরজিপত্রি এর জন্য অপেক্ষা
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২	২	০	১০০%	
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫	৫	৫	০	০%	মূল্যায়ন প্রকৃতিমূলক
মোটঃ			৭	৭	২	৫	২৯%	
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৪২	৮	ঘাশোর জেলায় নবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪	৪	০	১০০%	
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ষিক সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	১০০%	
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৭৯	৭৯	৭৯	০	১০০%	
মোটঃ			৮৬	৮৬	৮৬	০	১০০%	
৪৫	১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১০	১০	৪	৬	৪০%	বিশ্ব ব্যাংক ৫ টি ব্যক্তি করলে, ১ টি পুনঃ দরপত্রের প্রক্রিয়া
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	১৮	০	১৮	০%	আরজিপত্রি এর জন্য অপেক্ষা
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
৪৮	৮৭	সাইক্লোন-ওয়েস্ট এশিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০	১০০%	
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৩১	৪	৮৯%	১ টি স্থগিত।
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	৫	০	১০০%	
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৭	৭	২	৫	২৯%	৩ টি মূল্যায়ন চলাছে ২টি পাসমতে রয়েছে
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১	০%	১৯/০১/২০১২ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে, পুনঃদরপত্র।
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	৬	৫	১	৮৩%	১ টি মূল্যায়ন চলাছে।
মোটঃ			৯০	৮৯	৫৫	৩৫	৬১%	
সর্বমোটঃ			৩০২	২৯৭	২৪৬	৫৬	৮১%	

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
N	৭৪	অগ্রাধিকার ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্তুক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
N	৭৫	অগ্রাধিকার ২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.৬.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১.২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এম উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ। ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.০৭.১০ এর পক্ষে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> ৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৩	৭৬	অগ্রাধিকার ৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পক্ষে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পক্ষে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৪	৭৭	অগ্রাধিকার ৪	গুণ্ডখালী জলাধার সেচ প্রকল্প (২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১) বাগাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ডেজার দ্বারা খাপড়াভাঙ্গা-চাপলীরদোন নদী (মহিপুর চ্যানেল) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	৬৮৭৫.৬৬ ৭০৪৭.৮০	বোর্ড/ পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.০৯ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে বিবেচনাধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ১৮.৩.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০৪.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.০৩.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ৩১.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.০৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে পাসম কে সংশোধিত এডিপি (২০১১-১২)তে অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়ার অনুরোধ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র ছাড়পত্র (৩.৩.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি
৫	১১৭		হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩১.০৮.১০ এ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি'তে পরিবেশ ছাড়পত্র ও ডিটেইন্ড ডিজাইন সংযোজনপূর্বক দাখিলের নির্দেশ। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি ০৪.১১.১০ এ পাসম'তে দাখিল। ১১.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৫.০১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.২.১১ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.২.১১ এ চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিটে পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ৯.৩.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্য সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। • ২০.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ১২.৪.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ১১.৫.১১ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে একনেক সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৩০.৬.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৮.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৬	১১৮		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ৩০.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১০.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৫.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৯.১১.১০ এ পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২০.৩.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। • ১১.৪.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ায় পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৮.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৫.১১ এ পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ৫.৭.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ(৫০ কপি)। • ১৩.৯.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ৩১.১০.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৭	১১৯	অগ্রাধিকার ৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৮ R	১২০	অগ্রাধিকার ৭	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.১.১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল। • ২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ২৬.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পূর্ণগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। • ১.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১০.১১ এ MTBF সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
৯	১২১	অগ্রাধিকার ১৬	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.১১.২০০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ৮.০৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ৩১.১০.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২২.১১.১০ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৮.৪.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.৯.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.১০.১১ এ একনেক সভা অনুষ্ঠিত এবং শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে সিডি সহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ৮.১২.১১ এ শর্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০ J	১২২	অগ্রাধিকার ৩০	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। • ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো”র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। • ৫.৩.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
১১ S	১২৩	অগ্রাধিকার ৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৫৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২২.২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভাবে ডিপিপি পুনর্গঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। • ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৪.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
১২	১২৪		নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প	৭৩২৫.৩০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১০.২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

S			(২০১০-১১ হইতে ২০১২-২০১৩)			<ul style="list-style-type: none"> • ১৭.০৬.১০ তারিখে পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মতামত প্রেরণ। • পাসম এর ০৪.১০.২০১০ তারিখের পত্রে প্রকল্পটির অগ্রাধিকার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ৪.১১.১০ এ বোর্ডে দাখিল। • ১০.১১.১০ এ গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৮.১১.১০ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণের তাগিদ। • ১১.১.১১ এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারন জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.৮.১১ এ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ২৮.৯.১১ এ শর্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১১.১০.১১ এ সিডিসহ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩০.১১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১৩	১২৫	অগ্রাধিকার ৮	ভোলা জেলার চর কুকারি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.৬.০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পূর্নগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। • ১৯.৫.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মার্চদশুরে প্রক্রিয়াধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
১৪ N	১২৬	অগ্রাধিকার ২৮	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৯৩২.২০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১০.৮.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত। • মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনসহ ২০.১০.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১.১১ এর পত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ। • ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০.১০.২১ লক্ষ টাকার পূর্নগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। • ২.৬.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২১.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৯.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১০.১১.১১ এ ফ্যান্সি মারফৎ নামকরণ সংক্রান্ত পাসম ও পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।

			ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ এবং ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাংগন রোধকরণ প্রকল্প (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৩২৬০.৬২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১.১২.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৮.১২.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১১.১.১২ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ২৬.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। • ৩১.১.১২ এর পাসম পত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে তাগাদা প্রদান।
J	১২৭	অগ্রাধিকার ২৯	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৪৬৫৭.৩৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.১২.১০ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। • ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। • ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
J	১২৮	অগ্রাধিকার ৯	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাংগনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩)	৫৯৭৯.৭৭ ২৪২৯.৩০	বোর্ড মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০২.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১০ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • পরি: কমিশনের মতামতের আলোকে ২৫.১.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৩.১১ এ পরি:কমিশনে প্রেরণ। • ১০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় তথ্যসহ পরিবেশ ছাড়পত্র, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে তাগাদা প্রদান। ৮.৬.১১ এ ২য় বার তাগাদাপত্র প্রদান। • ২১.০৩.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.০৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৫.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৬.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৮.৮.১১ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৬.৯.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পুনর্গঠিত ডিপিপি

						<p>শ্রেণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। • ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। • ৫.১২.১১ এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। ১৯.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২০.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ৫.৩.১২ এ পাসম পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পুনরায় ৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ।
১৭	১২৯	অগ্রাধিকার ১০	নওগাঁ জেলার রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন স্কীম পুনর্বাসন প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭১৯.৮০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৫.২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে ২৬.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ৭.৩.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত পূর্বক প্রকল্পটির অর্থায়ন কিভাবে হবে- জানানোর জন্য পাসমকে অনুরোধ। ২২.৩.১১ এর পাসম পত্রে পরি: কমিশনের পত্রের জবাব প্রদানসহ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ১.৮.১১ এর পাসম পত্রে MTBF ও প্রত্যয়ন পত্রসহ ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। ২২.৯.১১ এ ছক ও প্রত্যয়নপত্রসহ ডিপিপি শ্রেণের অনুরোধ। • ২৬.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ২৯.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাসম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ।
১৮ S	১৩০	অগ্রাধিকার ২৭	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	১৮৬১৯.৫৭	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পূর্নগঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াজাত। • ২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ। • ২৯.১.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণ। • ১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১৯	১৩১	অগ্রাধিকার ২৫	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১২ - জুন, ২০১৩)	৪২৮১.৪৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ মাঠদপ্তরে মন্তব্য শ্রেণ। • ১৭.১১.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২২.১.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১২.২.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণ। • ১৬.২.১২এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ১.৩.১২ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণ।
২০	১৩২	অগ্রাধিকার ২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প)	২১৪৪৬.৩৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩১.০১.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

			(মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত)			<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল। • ২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ। • ২৩.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূর্ণ:বিশেষণ করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৯.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৭.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাতুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিপি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ৭.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৬.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২১	১৩৩	অগ্রাধিকার ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। • ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্তি। • ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত।
২২	১৩৪	অগ্রাধিকার ২২	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৩৯৭.৬৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে। • ২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।

R			<p>বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)</p>	১৭৮৯৪.৩৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.০৬.১১ এ যাচাইকরণ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি • পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। • ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৩	১৩৫	অগ্রাধিকার ২৩	<p>কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা- মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প(জুলাই, ১০-জুন, ১৩)</p> <p>বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষন ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)</p>	৬৭৭৫.৮৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
			<p>বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষন ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)</p>	১৪৯৯৭.৩১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৬.৪.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • প্রকল্পটিতে অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিত ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ২২.৯.১১ এর পাসম পত্রে একই তথ্য চাওয়া হয়েছে। • ৩০.৬.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩১.১০.১১ এ বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৫.১২.১১ এর পাসম পত্রে MTBF এ বরাদ্দ প্রদান ও তথ্য প্রেরণ সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২৯.১২.১১ এ MTBF ও প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১২.১.১২ এ অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২৪	১৩৬	অগ্রাধিকার ২৪	<p>ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)</p>	৩৭৬৯.৩৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রেট ধরে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। • ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৫	১৩৭	অগ্রাধিকার ২১	<p>ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম ইষ্টার্ন বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৭)</p> <p>পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।</p>	২০১৬৬৮.৯৪	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.৪.২০০৯ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১৯.৮.০৯ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৫.৪.১০ এ অনুষ্ঠিত আস্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প-সারসংক্ষেপ প্রেরণ। • ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
			<p>পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।</p>	২৬৪৯৯.১৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.৯.২০০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.২০১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • কার্যবিবরণীর আলোকে IWM কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১.২.২০১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২০.২.১১ এ মাঠ-দপ্তরকে মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৬.৩.১১ এ ডিপিপি দাখিল। ৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ।

						<p>১৯.৪.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৯.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- মর্মে পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি।
২৬	১৩৮	অগ্রাধিকার ১২	কর্ণফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ (নভেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৭৭৫০.১০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্যসম্বলিত পত্র পাসমকে প্রদান। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৯.১০.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ৩১.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক তাগাদা প্রদান। • ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২২.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৮.২.১২ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি।
২৭	১৩৯	অগ্রাধিকার ২০	পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৮১৫০.৮১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৭.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ। • ১৪.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি। • ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ। • ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়নপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২৮	১৪০	অগ্রাধিকার ১৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিবুম দ্বীপ ট্রাস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৩২০.৫১	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
			মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১- জুন ২০১৪)।	১২২৮৭.১০	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি। • ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ। • ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন।
২৯ S	১৪১	অগ্রাধিকার ১৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	১৬৫৫১.১৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুন:খনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ১৯.১২.১১ এ তাগাদা প্রদান। • ৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত।
			(মূল তালিকায় অর্ন্তভুক্ত “ খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুন:খনন/ড্রেজিং প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রতিস্থাপিত) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প	৭৬৭৩.৫২	মন্ত্রণালয়ে	<ul style="list-style-type: none"> • ৩০.৩.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৩.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৩০	১৪২	অগ্রাধিকার ১৪	বিল হালতি উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০১১-১২ হইতে ২০১৪-১৫)	৩৬৪০৫.০৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১২.২০০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.০১.২০১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৯.০৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ০৫.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৪.১০.২০১০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

R						<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.১০.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ডে ফেরত। ১৪.১২.১০ এর পত্রে ডিটেইন্ড নকশা ও পরিবেশ ছাড়পত্র সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৮.২.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৪.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৫.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুরোধ। ২০.৬.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে চাহিদা পূরণকরত: পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৬.১১ এর পাসম পত্রে পূর্ণগঠনকরত: ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৪.৭.১১ এ তাগাদা পত্র প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৯.১১ এ প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী এর পত্র প্রাপ্তি। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌ:কে ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশ। • ১৯.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৭.১.১২ এ প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নেই- সম্মিলিত পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ১.২.১২ এ পাসম পত্র প্রাপ্তি। মার্চদশরকে অবহিতকরণ। 	
৩১	১৪৩	অগ্রাধিকার ১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ (বিআরই) কাম বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়কসহ সিরাজগঞ্জ শহর যমুনা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২১৭৮৪.৫৩	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ ৫০ কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৯.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩০.১০.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.১২.১১ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি (৩.১.১২)। • কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং ৪.২ এর জবাব পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। 	
R	৩২	১৪৪	অগ্রাধিকার ১৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। • ১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৫.১.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১০.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসম কে পত্র প্রদান। ৩০.১০.১১ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টর : পানি সম্পদ

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	অনুমোদনের পর্যায়	বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য উৎস	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত/ গৃহীতব্য পদক্ষেপ
৫৪	এসএফডি সহায়তায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-১) এর তিস্তা প্রধান খাল ও সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচার এর পুনর্বাসন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১৪৬৫.০০	অননু:	এসএফডি	
৫৫	বাংলাদেশ রিভার ইনফরমেশন এন্ড কনজারভেশন (বিআরআরআইসি) ইন গড়াই রিভার প্রকল্প	১১৬৫.০০	অননু:	বিশ্বব্যাংক	
৫৬	নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন গুচ্ছ প্রকল্প (৬৪টি উপ-প্রকল্প)	৫২৯৭৪.৩৩	অননু:	Potential Donor may be formally lined up through ERD	

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৬ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের ফেব্রুয়ারী/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের ফেব্রুয়ারী/ ১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হার (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বৈশ্বমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপাউবো															
	ক) ৬ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১৩০০০.০০	৯০০.০০	১২১০০.০০	১২১০০.০০	২৯৭৩.৫০	৯৫.৭৫	২৮৭৭.৭৫	২৮৭৭.৭৫	৫৬.৯৪	২২.৮৭	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১২৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৪৪৩৬.৭৯	১০৭৩.৬৯	৩৩৬৩.১০	৩৩৬৩.১০	৫৭.৫৭	৩৫.৪৯	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	০.০০	৯২৩৫.০০	০.০০	৯২৩৫.০০	৯২৩৫.০০	১৯০০.০০	০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২০.৫৭	২০.৫৭	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও স্টেটলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	০.০০	৭৮০০.০০	৮০০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	১০৬৩.৫৫	২৬৩.৫৫	৮০০.০০	০.০০	১৪.১৯	১০.২৬	
৫/৮৭	সাইথ-ওয়ার্ড এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৮৫০০.০০	১০০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	২১০৪.১৮	২৭১.৮০	১৮৩২.৩৮	১৫৩৩.২৪	২৭.৬৮	২৪.৭৬	
৬/টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেস্টোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)।	১১৬৪.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	১১৫৯.০০	২৩৭.০০	৯২২.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	৪২.১১	০.০০	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)															
	মোট (৬টি প্রকল্প) =	২৫৪৫৭২.৫০	১৯৮০৫০.৯৩	৭১২৬৭.৬১	১৪৬২৫.৮৩	৫২১৯৪.০০	৯৪৩৭.০০	৪২৭৫৭.০০	৩৯২৪৩.০০	১২৪৭৮.০২	১৭০৪.৭৯	১০৭৭৩.২৩	৯৭১৪.০৯		২৩.৯১	

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ প:কমি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ পরি: কমি: কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৪	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর গৃহিত ব্যবস্থার তথ্যাদি প্রেরণের তাগিদ। * ১৮.৩.১২ এ মতামতের ওপর জবাব প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৫	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৩- জুন, ২০১২	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এর পাসম পত্র পরি: কমি প্রেরণ। * ২৮.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন।	অনুমোদিত
৬	জিয়ানগর হতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পিসি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৭	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা- পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৮	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান। * ১৯.১০.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৯	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
			* ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	
১০	মহুরী-কছা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১১	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। * ৭.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
১৩	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি:কমি ও আইএমইডি'তে প্রেরণ	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৫	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
১৭	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৮	নদী তীর সংরক্ষন ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি
১৯	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি
২০	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২১	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলফুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
	এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প			
২৩	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৪	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগষ্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৫	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২৭	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সভায় পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের নদ নদী সমূহের কমপ্রিহেনসিভ স্টাডি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ নদী যেন স্টাডি থেকে বাদ না যায় সে ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন) ও পশ্চিম রিজিওন স্ব স্ব রিজিওনের রিভার সিস্টেম অনুযায়ী সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সার্বিক দায়িত্ব পালন ও তদারকি করবেন।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের নদ নদী সমূহের কমপ্রিহেনসিভ স্টাডি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ নদী যেন স্টাডি থেকে বাদ না যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	অমপ (পূর্ব রিজিওন / পশ্চিম রিজিওন) / প্রকল্প পরিচালক, ক্যাপিটাল ড্রেজিং/ প্রধান পরিকল্পনা	অবিলম্বে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২।	সভায় ও এন্ড এম বাজেটের আওতায় হাওর এলাকায় ফসল রক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা হয়। ওএন্ডএম বাজেটের আওতায় হাওর এলাকায় ফসল রক্ষায় কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। আলোচনা শেষে ২৯শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। অন্যথায় ফ্ল্যাস ফ্ল্যাডের কারণে ফসলের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে সময়মত অর্থ ছাড় করাও অত্যন্ত জরুরী। সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের আওতায় হাওর সমূহের মেরামত কাজের চাহিদাকৃত অর্থ ২৩-০২-২০১২ তারিখের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে পাঠানো নিশ্চিত করার জন্য পরিচালক অর্থকে সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের আওতায় হাওর সমূহের মেরামত কাজের চাহিদাকৃত অর্থ ২৩-০২-২০১২ তারিখের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী / তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ পরিচালক, অর্থ / ওএন্ডএম / সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী	২৩-০২-২০১২	২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৭০%। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুনামগঞ্জ হাওর বিভাগের চাহিদাকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়েই মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে।
৩।	সভায় WMIP প্রকল্পের জানুয়ারী/১২ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে WMIP প্রকল্পের জানুয়ারী/১২ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন	চুক্তি অনুযায়ী অগ্রগতির প্রতিবেদন কোন তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল, কেন দেয়নি বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ	প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ	২৯-০২-২০১২	সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থা বোর্ডকে অবহিত করা হয়নি।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	কনসালটেন্ট জমা না দেওয়ায় সভাপতি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। চুক্তি অনুযায়ী কোন তারিখের মধ্যে অগ্রগতির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল, কেন দেয়া হয়নি, বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক প্রকল্প পরিচালক, ওয়ামিপ সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্টকে পত্র দিয়ে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্টকে পত্র দিয়ে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে			
৪।	সভায় সীমান্ত নদী প্রকল্পের আওতায় আরও কোন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সীমান্ত নদী প্রকল্পের আওতায় আরও কোন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে বোর্ডকে অবহিত করে যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি) দপ্তরে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সীমান্ত নদী প্রকল্পের আওতায় আরও কোন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে বোর্ডকে অবহিত করে যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি) দপ্তরে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ/ প্রধান পরিকল্পনা	অতি শীঘ্র।	সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায় হতে কোন তথ্যাদি বোর্ডকে অবহিত করা হয়নি।
৫।	সভায় নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প ৪র্থ পর্যায় এর অধীন উপ-প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। যে সকল কাজ ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে শুরু হয়ে অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার Performance Security এর সময় বর্ধিতকরণ ও Time Extension এর আবেদন করেননি, এমনকি অদ্যাবধি কাজও আরম্ভ	যে সকল কাজ ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে শুরু হয়ে অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার Performance Security এর সময় বর্ধিতকরণ ও Time Extension এর আবেদন করেননি, এমনকি অদ্যাবধি কাজও আরম্ভ	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালকগণ	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (খ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপযোজন প্রস্তাবনা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা / দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	করেননি; এমনি অদ্যাবধি কাজও আরম্ভ করেননি সে সকল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া চলতি অর্থ বছরে গৃহীত যে সকল কাজের অগ্রগতি কম, সে সকল উপ-প্রকল্পের ২০১১-১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ, কাজের অধিক অগ্রগতি সম্পন্ন অন্য উপ-প্রকল্পে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	করেননি দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী সে সকল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কাজের অধিক অগ্রগতি সম্পন্ন উপ-প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।			
৬।	সভায় বাপাউবোর্ডের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের পৌর কর ও ভূমি কর পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণকে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের পৌর কর ও ভূমি কর সময় মত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হালনাগাদ তথ্যাদি ছক আকারে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবোর্ডের ২০১১-১২ অর্থ বছরের পৌর কর ও ভূমি কর সময়মত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক হালনাগাদ তথ্যাদি বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ/ পরিচালক, ওএন্ডএম/ নির্বাহী প্রকৌশলীগণ	অতি সত্ত্বর।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৌর কর ও ভূমি কর পরিশোধ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।
০৭	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১১-২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বাগুজরায় মানিকছড়ি নদীতে রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য আলোচনা হয়।	মার্চ /১২ মাসের মধ্যে বাগুজরায় মানিকছড়ি নদীতে রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ডে একটি Action Plan দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালক	২৯-০২- ২০১২	সিদ্ধান্ত মোতাবেক মানিকছড়ি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ সমাপ্ত সংক্রান্ত Action Plan বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে।