

২০-১২-২০১১ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(নভেম্বর ২০১১, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	ডবষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-৯	
খ)	বিগত ২৭-১১-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১০-১২	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৩-১৪	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৮-৩৪ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩৫-৪২
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	১৫	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	১৫	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৬	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৩
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	১৬	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৪
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	১৬	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৭
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	১৭	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	১৭	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৪৮
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	১৮	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৯	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২০-২১	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২২	
	১০। পিপিএন বাজেট বরাদ্দ	২৩-২৪	
	১১। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড	২৫-২৭	
	১২। ২০১১-১২ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৪৯-৫৯
	১৩। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৬০	
	১৪। ২০১১-১২ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি মোট ৬ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬১
	১৫। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩
	১৬। বিগত ২০-১১-১১ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৫ শাখা।

তারিখ : ১৫/১২/২০১১ খ্রিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে ১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ এবং ৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে অবৈধ উচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ২৩৮.৩৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলঃ <ul style="list-style-type: none"> ০৬/০৯/২০১০ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২২/১১/২০১০ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ০৩/০২/২০১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৬/০৪/২০১১ এ পুনঃগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা মোতাবেক MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ০৯/০৮/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের জন্য পাসম কর্তৃক ২৩/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ। 	-	বাস্তবায়িত চলমান (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকাল ঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩)
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/৪/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মেঘনা সহ বৃহৎ নদীসমূহের ড্রেজিং কাজ দীর্ঘ মেয়াদী ড্রেজিং প্রকল্পভুক্ত এবং উক্ত কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে চাঁদপুরে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিংকল্পে “Capital Dredging and sustainable River Management” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজের (চুক্তি মূল্য-১৯.৫৭ কোটি টাকা) পরামর্শক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রী পরিষদ কমিটি কর্তৃক ১২/০৭/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২৭/০৭/২০১১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর ০৪/০৮/২০১১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সমীক্ষা চলমান আছে।	-	চলমান (চুক্তি অনুযায়ী সমীক্ষা কার্যক্রমঃ শুরু-৪/৯/২০১১ সমাপ্ত-৩/৯/১৩)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	০৬/৩/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারাজের উজানে ও ভাটিতে ইতোমধ্যে ৩৫০০ মিটার নদীর ড্রেজিং কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ৪টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (চুক্তি মূল্য ২৩.৭৮ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ০১/১০/২০১১ হতে ২২/০২/২০১২)। কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ১০%। ব্রহ্মপুত্র নদের সমীক্ষা : ব্রহ্মপুত্রসহ বৃহৎ নদী সমূহের সমীক্ষা কাজ ক্রমিক নং-২ এর অনুরূপ। ধরলা ও দুধকুমার : ধরলা ও দুধকুমার নদী পুনঃখননের নিমিত্তে কারিগরী কমিটি কর্তৃক গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে; যা ১৫/১১/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	-	চলমান (কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরু -১/১০/২০১১ সমাপ্ত-২২/২/২০১২) ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ক) “সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প” কাজের সমীক্ষান্তে ১৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) ০৭/০৮/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ● ২১/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। খ) “তিতাস নদী পুনঃখনন” কাজের কারিগরী প্রতিবেদন গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। ● ১৯/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬.৮২ কোটি টাকা) বোর্ডে দাখিল ● ০৫/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ।	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-ডিসেম্বর/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আডুয়াডিহি, কেন্দ্রুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে।	-	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বর্ণিত এলাকায় “বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আকুয়াডিহি, কেন্দ্রুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প” শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ● ২৯/০৮/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ।	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৪
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিগত ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা জেলার অবকাঠামোসমূহ মেরামতের জন্য “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের অধীনে ১২টি পোন্ডারের ৮টি প্যাকেজের আওতায় জুন/২০১৪ সালের মধ্যে ২৪০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত করা হবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ১২টি পোন্ডারের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৩৭%।	-	বাস্তবায়িত চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জানু/২০১০ সমাপ্ত-জুন/২০১৪)
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর শুইস গেট নির্মাণ।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় শুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৪০%। কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১২।	-	চলমান (কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরু -২০/৫/২০১১ সমাপ্ত-৩০/৬/২০১২)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১ম অংশ)	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৫.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক ডিপিপি’র উপর কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বোর্ডে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।	-	ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে
০৯।	পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত।	০৬/০৫/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আলোচ্য এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো সুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেইটগুলি মেরামত করা হয়েছে।	-	বাস্তবায়িত
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে।	২৩/০৭/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/১ ও ২ এবং ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৪০%। কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১২।	-	বাস্তবায়িত চলমান (কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরুর -ফেব্রু/২০১১ সমাপ্ত-৩০/৬/২০১২)
১১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়।	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে ১২/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ● ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং উহা দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে, ১টি প্যাকেজে (৪ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ) দরপত্র চূড়ান্ত করতঃ ০৫/১২/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। 	-	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে; শুরুর-ডিসেম্বর/২০১১ সমাপ্ত-মে/২০১২
১২।	তিতাস নদী খনন করা।	-ঐ-	০৭/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ● কুমিল্লা জেলার তিতাস নদী খনন কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন ১০/০৮/২০১১ তারিখে অনুমোদিত। ● উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১২২.১৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জুন, ২০১২ হতে জুন’ ২০১৫) ডিপিপি ১২/০৯/২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ● ০৩/১০/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ। 	-	ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে শ্বইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও শ্বইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত খাত হতে ২৫.৬২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ১০.০০ কোটি টাকা। ● সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের আওতায় গত ২৭/১০/২০১১ তারিখে দুইটি প্যাকেজে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ০৮/১২/২০১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে; মূল্যায়ন কাজ চলছে। ● মৌলভীবাজার পওর বিভাগের আওতায় ৪টি প্যাকেজের (চুক্তি মূল্য ৪.০৮ কোটি টাকা) কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কাজের অগ্রগতি ৫%।	-	বাস্তবায়িত চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৫)
১৪।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বর্ণিত কাজের জন্য “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ২.২২ কোটি টাকা। ● ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩৩ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং, ৬.৮৩ কিঃমিঃ লুপকাটিংসহ ডাইক নির্মাণ, ৩টি excavator সংগ্রহ ও ১টি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মোট ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। একমাত্র ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র চূড়ান্ত করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাকী কাজের গৃহীত দরপত্রসমূহ শেষে দেখা যায় যে, দরদাতাদের উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য তথা ডিপিপি সংস্থানের অনেক উর্দ্ধদর হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	-	চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৪)
১৫।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/১২/১০ ১৭/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় -ঐ-	ভৈরব নদী পুনঃখননের নিমিত্তে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) চলমান রয়েছে। -ঐ-	-	সমীক্ষা চলমান (সমীক্ষা কার্যক্রম শুরু-২৬/৯/২০১১ সমাপ্ত-২৫/১০/২০১২)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন।	২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পটি ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৬১.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫। বর্তমানে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে ২৫টি লটের (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকা) দরপত্র গত ১৬/১১/২০১১ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে, যা আগামী ১৯/১২/২০১১ ও ২৭/১২/২০১১ তারিখে গৃহীত হবে। 	-	(অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৫)
১৭।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ;	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<p>উপকূলীয় জেলাগুলোতে বাপাউবোর ১২৩ টি পোল্ডারের আওতায় মোট ৪৫৩০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ রয়েছে; যার অধিকাংশই ৬০-এর দশকে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বরিশাল জেলা ও বিভাগের সকল পোল্ডারসমূহ অন্তর্ভুক্ত।</p> <p>প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের মোট ৪৮০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণকল্পে ECRRP এর আওতায় অনুমোদিত ৩৩৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপি মোতাবেক কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ২২%। কাজ সমূহ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৪।</p> <p>এছাড়া, উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে “চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” প্রকল্পটি গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৬০%। কাজসমূহ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১২।</p> <p>এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Sea level rise বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে।</p>	-	<p>চলমান (কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-৩০/৬/২০১৪)</p> <p>চলমান (কার্যাদেশ অনুযায়ী শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-৩০/৬/২০১২)</p> <p>সমীক্ষা চলমান (শুরু-আগষ্ট/২০১০ সমাপ্ত-জুন/২০১৩)</p>
১৮।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।</p> <p>ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারসহ স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প” শীর্ষক ডিপিপি গত ২৬/১০/১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৫.৩৯ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৫.৩৬ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ১৫.৫৬ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও নদী তীর সংরক্ষণ ও ২০ টি ক্রোজার নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল; যার কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বর্ণিত কাজের অনুকূলে ৭১.৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের এডিপিতে ৫০.০০</p>	-	বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। উল্লেখ্য ২০টি ক্রোজারের মধ্যে ১৯টি ক্রোজারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৩৮%। এছাড়া, South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৮০%। কাজ সমূহ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৩। এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ Sea level rise বিবেচনা করে স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণকল্পে ECRRP প্রকল্পের আওতায় Costal Embankment Improvement Project (CEIP) শীর্ষক এর সমীক্ষা চলমান আছে।		চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩)
১৯।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভূতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য “খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প” শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৭.৫০ কোটি টাকা; ● বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি ২৬%; ● প্রকল্পের কাজসমূহ ৩০/০৬/২০১২ তারিখে সমাপ্ত হবে।	-	চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১০ সমাপ্ত-জুন/২০১২)
২০।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯/১২/১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	● মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ” প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। ● চলতি ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের জন্য ১৬/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র চূড়ান্তকরতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে ২৪/১১/২০১১ তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে।	-	চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩)
২১।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	বর্ণিত কাজটির সভ্যব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ০৬/০৬/২০১১ তারিখে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নকশা প্রণয়নসহ কমিটির প্রতিবেদন ২০/১০/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	-	ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে “কক্সবাজার শহররক্ষা বাঁধ প্রকল্প” শীর্ষক একটি ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৬.৫৭ কোটি টাকা) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন সহ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি গত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় যা ২০/০৯/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৪/১১/২০১১ তারিখে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৪
২৩।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্ণিত কাজের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ <ul style="list-style-type: none"> ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে ৭.৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; ২০১০-১১ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়; বর্তমানে অগ্রগতি ৬৫%; চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪৫.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে; ২০১১-১২ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের প্রথম ১৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য M/S China Harbour Co. Ltd. কে ১৯/০৯/২০১১ তারিখে Notification of Award দেয়া হয়েছে; এবং ১২/১০/২০১১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২য় অংশের ৬.০০ কিঃমিঃ (প্রতি গ্রুপে ২ কিঃমিঃ) কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করে ২২/০৯/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উহা “সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি” কর্তৃক গত ১৩/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে; বর্তমানে NOA জারী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; ইতোমধ্যেই ড্রেজার কার্যস্থলে পৌঁছেছে। ডিসেম্বর/২০১১ হতেই ১৪ কিঃমিঃ অংশের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে এবং ডিসেম্বর/২০১৩ এর মধ্যে শেষ করা যাবে মর্মে আশা করা যায়। 	-	চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১০ সমাপ্ত-জুন/২০১৩)
২৪।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১৫/০৩/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাসীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, “উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পূর্ববাসন” প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলাধীন বিভিন্ন পোল্ডারের ৫৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, ১৪টি সুইচ মেরামত ও ২.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮.০০ কোটি টাকা)। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কাজ	-	বাস্তবায়িত চলমান (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					<p>শুরু হবে। সে লক্ষ্যে, ১.১৩৫ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে; যা ০২/১১/২০১১ তারিখে গৃহীত হয়েছে; দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলছে।</p> <p>এছাড়া, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ও ৩ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮ কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; সে লক্ষ্যে, ২০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতের দরপত্র (৩টি প্যাকেজ) গৃহীত হয়েছে; যা মূল্যায়ন করতঃ অনুমোদনের জন্য ২৬/০৯/২০১১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের অনুমোদন (চুক্তিমূল্য ৪.১৮ কোটি টাকা, উক্ত টাকায় ১৩ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামতসহ ১টি সুইস নির্মাণ ও ৪টি মেরামত) ২৩/১১/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে; কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p>		সমাপ্ত-জুন/২০১৩)
২৫।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩/০৪/১১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	<p>ক)</p> <ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত কাজের জন্য “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা” শিরোনামে ১৫৪.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৬/০১/২০১১ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের উপর পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত; পুনঃগঠিত ডিপিপি ৩১/০৩/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। পরবর্তীতে MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি ২৮/০৭/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; ০৬/০৯/২০১১ তারিখে ডিপিপিটি ওয়ারপো’র ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডে পুনরায় ফেরৎ; ওয়ারপো’র ছাড়পত্রসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৯/২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০/১১/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০/১১/২০১১ তারিখে কার্যপত্র পাওয়া গিয়াছে, তদানুযায়ী বোর্ডে ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলমান রয়েছে। <p>খ)</p> <ul style="list-style-type: none"> “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং” শীর্ষক ৭৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ৩১/০৩/২০১১ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সবুজ পাতাভুক্ত রয়েছে এবং উহা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 	-	<p>প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩</p> <p>প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-জুলাই/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৩</p>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/১০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	পাসম ও পরিকল্পনা কমিশনের ১০/১১/২০১১ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে প্রেরিত দুটি প্রকল্প একত্রকরে “নামকরণ সংক্রান্ত” পত্র প্রাপ্তি এবং তদানুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ (প্রাক্কলিত মূল্য-১৩২.৬০ কোটি টাকা) বোর্ডে চলমান রয়েছে।	-	প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নকালঃ শুরু-ডিসে/২০১১ সমাপ্ত-জুন/২০১৪
২৭	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (গত ১৯/১০/২০১১ তারিখ বুধবার লালমনিরহাট পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়)				ক) তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ইতোমধ্যে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খ) ইতোপূর্বে “তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প” এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। বর্তমানে চলমান “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় ৬২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩০০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। গ) শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য “তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)” এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ চলমান আছে। কাজের অগ্রগতি ১০%।		বাস্তবায়িত চলমান চলমান

(মোঃ আব্দুল মান্নান)
চীফ মনিটরিং
বাপাউবো, ঢাকা।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ২৭-১১-২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রম ং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	গত ২৩-১১-১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মাননীয় মন্ত্রীর বরাবর এবং এর অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা উইং, পাসম	যথাসময়ে	
২)	ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' দুর্গত পাতাখালী এলাকায় নির্মিতব্য ক্লোজারটির দরপত্র আহ্বান ও গ্রহণের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ডিসেম্বর '১১ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	বাপাউবো	০৭-১২- ২০১১	১ম সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর অত্যন্ত উচ্চ দর হওয়ায় সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩)	বাপাউবো কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা, ধরণ এবং অবস্থান ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি আগামী ১৫-১২-১১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	১৫-১২- ২০১১	আংশিক তথ্য পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি শীঘ্রই দাখিল করা হবে।
৪)	মাননীয় মন্ত্রী'র কাছ থেকে তারিখ ও সময় নিয়ে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নগই পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান করতে হবে।	মহাপরিচালক, নগই	১০-১২- ২০১১ সময়ের মধ্যে	-
৫)	জাতীয় সংসদের মাননীয় লুইপ, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সম্পৃক্ত করে অতিদ্রুত যশোরে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো ও যুগ্ম-সচিব, পাসম।	অতিশীঘ্র	সভা আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
৬)	কেটে দেয়া সাতক্ষীরা ক্লোজারটি দ্রুত বন্ধ করতে হবে এবং ডিসেম্বর, ২০১১ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে সাতক্ষীরায় একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	ওয়ার্কসপ আয়োজন প্রক্রিয়াধীন।
৭)	পিইসি সভায় গঠিত কমিটি অবিলম্বে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ব্যয় নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে, প্রয়োজনে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজটি ত্বরান্বিত করতে হবে; ক্লোজারটি নির্মাণের ক্ষেত্রে risk factor component রাখা যেতে পারে;	বাপাউবো।	অতিশীঘ্র	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর ডিপিপি (৩য় সংশোধনী) পুনর্গঠন করা হবে।

৮)	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ এবং গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প দুটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	পাউবো ও পরিকল্পনা উইং, পাসম	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৯)	Procurement of 6 nos Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos). (বাপাউবো অংশ) প্রকল্পের দপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	২৯-১২-২০১১ তারিখে দপত্র গৃহীত হবে।
১০)	<ul style="list-style-type: none"> গত সভার এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের “মাটির স্লোপ তৈরীর কাজ” অংশটি “ক্ষতিগ্রস্ত স্লোপ মেরামত কাজ” রূপে সংশোধন করা হলো। সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট শক্তিশালীকরণ/ পুনর্বাসন কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ও এ সংক্রান্ত ডিপিপি সংশোধন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। 	বাপাউবো	যথাসময়ে	অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিপিপি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১)	যে সব প্রকল্পের দপত্র আহ্বান করা হয়নি সে সব প্রকল্পের সকল দপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে যথাদ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	সকল সংস্থা	যথাদ্রুত	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১২)	পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দের মধ্য থেকে প্রয়োজনে দপত্র কমিয়ে নেয়া যেতে পারে। যে কাজের দপত্র আহ্বান করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থাসমূহ	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৩)	প্রকল্প পরিচালকগণ যতটুকু অর্থ ব্যয় করতে পারবেন ততটুকুই বরাদ্দের অনুরোধ করবেন। এছাড়া, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে দাতা দেশ/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ও কোন সমস্যার উদ্ভব হলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৪)	যে সকল প্রকল্পের Steering Committee'র আহ্বায়ক সচিব সে সকল প্রকল্পের Steering Committee'র সভা ডিসেম্বর ১১ মাসের মধ্যে আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	পাউবো ও সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
-----	--	--------------------	----------	--

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অশ্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

২। ২০১১-২০১২ সালের এডিপিভুক্ত অশ্তর্ভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা : ৫৮ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা : ৬ টি

৩। ২০১১-১২ সালের ৮৫ টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ ৬৮ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ ২ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীনঃ ১৩ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে ২ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ২৮-৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১১-১২ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৩২ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৯ এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৫৮টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অশ্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৭১.৫৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১০৪৪.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪২৭.৫৭ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রকল্পের নভেম্বর, ২০১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

বর্ণনা	বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকায়)		
		অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৭১.৫৮	৪৬৯.৪৪ (৩১.৯০%)	২৭০.২৪ (১৮.৩৬%)	২৭০.২৪ (৫৭.৫৭%)
স্থায়ী	১০৪৪.০১	৩৫২.৯৪ (৩৩.৮১%)	২৩০.৮৫ (২২.১১%)	২৩০.৮৫ (৬৫.৪১%)
প্রকল্প সাহায্য	৪২৭.৫৭	১১৬.৫১ (২৭.২৫%)	৩৯.৪০ (৯.২১%)	৩৯.৪০ (৩৩.৮১%)
টাকাংশ	৩৯২.৪৩	১১৩.৭০ (২৮.৯৭%)	৩৬.৫৯ (৯.৩২%)	৩৬.৫৯ (৩২.১৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৩৫.১৭%

প্রকল্পগয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৩৫-৪১ এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ **Implementation Matrix** (পাতা ৪২) অনুযায়ী নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১৩.০০%	৩৫.১৭%
আর্থিক	১০.০০%	১৮.৩৬%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

বর্ণনা	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে	২০০৭-২০০৮ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৩৫.১৭%	১১.৬৯%	১৬.১১%	২২.০০%	৭.১৬%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৩১.৯০%	২১.৭৫%	১৯.০২%	২৩.৭০%	১৮.০১%
	ব্যয়	১৮.৩৬%	৯.১৩%	১৩.৯০%	৯.৯০%	৫.৬৪%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত (৫৭ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৪৫৯.৯৯	৪৬৯.৪৪ (৩২.১৫%)	২৭০.২৪ (১৮.৫১%)	২৭০.২৪ (৫৭.৫৭%)
স্থানীয়	১০৪১.৬৪	৩৫২.৯৪ (৩৩.৮৮%)	২৩০.৮৫ (২২.১৬%)	২৩০.৮৫ (৬৫.৪১%)
প্রকল্প সাহায্য	৪১৮.৩৫	১১৬.৫১ (২৭.৮৫%)	৩৯.৪০ (৯.৪২%)	৩৯.৪০ (৩৩.৮১%)
টাকাংশ	৩৮৬.৮৫	১১৩.৭০ (২৯.৩৯%)	৩৬.৫৯ (৯.৪৬%)	৩৬.৫৯ (৩২.১৮%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৩৫.৩৭%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নভেম্বর, ২০১১ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১১.৫৯	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	২.৩৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	৯.২২	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
টাকাংশ	৫.৫৮	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০.০৪%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৫১১টি ও ২৯৪৬৩টি। অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি নভেম্বর'১১ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিষ্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসে আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩ = (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	পূর্ত অডিট	৩৩৫১১	৫০৩০	১০৩৫.৮৬	৯২	১১০.৫৫	৩২৩৬২
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫০৩	৩৪২৯	২৫৭১.৬৩	০	০.০০	৩৭৮৯
	মোট	৩৮০১৪	৮৪৫৯	৩৭০৭.৪৯	৯২	১১০.৫৫	৩৬১৫১

	অডিট নিষ্পত্তি						মন্তব্য
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪ = (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৩৮৯	৭৬	২	১৭১.৩৪	৫১২০	১২৪৪.৭০	
বৈদেশিক অডিট	১০৭৪	৯	১	৪৮৪.০	৩৪২৮	২৫৬৬.৭৮	
মোট	২৯৪৬৩	৮৫	৩	৬৫৫.৭৪	৮৫৪৮	৩৮১১.৪৯	

ঙ. ২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৫০ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	১০৬টি	৯৯টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	১১৫ টি	১০১ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৩১৮.২৪হেঃ	২৬৫.৮৩হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	৫২ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১১	৫৬টি	-
৭।	সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১১	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহ্বান	৩১ আগস্ট, ২০১১	২৯৯টি	২৬৪টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১	২৯৯ টি	১৫৬ টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১০-১১ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির নভেম্বর'১১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৪৩ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩১৮.২৪ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে নভেম্বর '১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং (১)	বিবরণ (২)	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ) (৩)	অগ্রগতির (%) (৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৬৫.৮৩	৮৩.৫৩%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১৫.৮৩	৫৬.৯৫%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	০.০০	০০.০০%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১১৪.৫৭	৩৫.৯৫%
৫।	তহবিল প্রদান	৫.১৪	০.১০%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৫.১৪	০.৩৮%

পেডিং	৩১৩.৩১ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৫১.৯৭ হেঃ (৪৭.৭৫%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৬১.১৩ হেঃ (৫০.৬৪%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩১৮.২৪ হেঃ
মোট	= ৩১৮.২৪ হেঃ

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৪ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১১-১২ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্তকরণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১) দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	২৯৯টি
(২) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	২৬৪টি
(৩) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	১৫৬টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৪৫-৪৭ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৯	৯	৯	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৫৮	৫৮	৪৬	১২টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৭	২৭	২৭	
৫	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১	১	১	
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৬	৬	৪	২টি বাকী
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৪	১৪	১৪	
৮	সিইআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
	মোট	১১৫	১১৫	১০১	১৪ টি বাকী

চ-৫ ২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৩.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিরূপণঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১১-১২ সালের নভেম্বর, ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	১৪৭	১৪৮৫৩	
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৪৪৯	৬১৩৪	
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ (৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৭	২৬৯৯৫	
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	২২১০	৪১৭৫৩	
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৯৯০	১১০২৫	
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	০	০	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	০	০	
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	০	০	
	মোট :	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৩৮৪৩	১০০৭৬০	

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১০.৩৭	৪.৭৫	১৩১.৬৪	১৩৬.৩৯
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪১		১২.৭৪	১২.৭৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	০.৯৫	০.২৪	১১.১৩	১১.৩৭
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৪৬	০.০৫	১৪.০০	১৪.০৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	৫.২৩	৭৬.৬৪	৮১.৮৭
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	০.০০	১৯৩.১৫	১৯৩.১৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.৪০	১৫.৪৪	১৫.৮৪
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.১০	১৯.৬৪	১৯.৭৪
	মোট		১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	১০.৭৭	৪৭৬.৪৫	৪৮৭.২২

চ.৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের নভেম্বর/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের নভেম্বর/১০ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	নভেম্বর/১১ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	১১.৩১	১৭৫.৮০	১০.৭৭

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১১-১২ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১-১২	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়			
		বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্য মাত্রা ২০০৯-১০	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। যন্ত্রপাতি ভাড়া আয়	২২০.০০	১৩.৩৫	৮৬.২৬	৪.৫০	১৩.৩৫	৮১.৭৬	১৩.৩৫	৯৯.৬১	-			
২। জলযান ঋণাড়া	১২০.০০	৭.৩৫	৩৭.৯২	৫.৪০	৭.৬২	৩৫.৮৮	৭.৬২	৪১.২৮	-			
৩। মেরামত কার্যক্রম	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-			
৪। ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	২২৯০.০০	-	-	১২০.১৩	১০০.০০	৬৪৩.৩৯	১০০.০০	৭৬৩.৫২	-			
৫। ডববিধ	২০৫.০২	২.৫০	৩৭.১৮	-	২.৫০	৩৭.১৮	২.৫০	৩৭.১৮	-			
৬। টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	৩৯১৫.০০	-	-	-	-	-			
৭। পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৩৬.৩৯	৮৩.১২	৬২৫.৪৬	
৮। প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৪৯.৫৮	২১.১৯	১৩৯.৭৭	
মোটঃ	২৮৫৯.০২	২৩.২০	১৬১.৩৬	৪০৪৫.০৩	১২৩.৪৭	৭৯৮.২১	১২৩.৪৭	৯৪১.৫৯	২৬৮৫.৯৭	১০৪.৩১	৭৬৫.২৩	

চ-৮.২ ২০১০-১১ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	৮	০	৮	০	০	৮	
২। লিফট গেট	৮	১	৯	০	০	৯	
৩। রেডিয়াল গেট	০	১	১	০	০	১	
৪। হয়েস্ট	৮	০	৮	০	০	৮	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রীজ	০	০	০	০	০	০	
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	০	০	০	০	০	
১০। ট্রাস ব্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
মোটঃ	২৪	২	২৬	০	০	২৬	

চ-৮.৩ ২০১১-১২ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুলয়ন):

নভেম্বর/ ২০১১

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১১৬	৬৩	১৭৯	৩৪	৭৪	১০৫
২। লিফট গেট	৯৯	৫৯	১৫৮	৩২	৫৬	১০২
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হয়েস্ট	৮৪	২৮	১১২	৩২	৬৩	৪৯
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০
মোট :	২৯৯	১৫০	৪৪৯	৯৮	১৯৩	২৫৬

চ-৮.৪ ২০১১-১২ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুলয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	৪	০	৪	০	০	৪
২। লিফট গেট	৫৫	৭	৬২	০	১১	৫১
৩। হয়েস্ট	৭৫	৪	৭৯	০	৫	৭৪
৪। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
মোট :	১৩৪	১১	১৪৫	০	১৬	১২৯

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণ:-

বর্ণনা	২০১০-১১ সালে		২০০৯-১০ সালে		এন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তবঃ (সংখ্যায়)					
ক) নতুন কাজ	৪৭৫	১৯৩(৪১%)	৪৭৬	১০৯(২৩%)	
খ) মেরামত কাজ	১৪৫	১৬(১১%)	২৩১	৪(২%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	২৮৫৯.০২	৭৯৮.২১(২৮%)	২২৮২.৫০	৮০৭.৬৪(৩৫%)	
উায়	২৬৮৫.৯৭	৭৬৫.২৩(২৮%)	২০৫৬.৫৫	৮০৩.১২(৩৯%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৯.১ ২০১১-১২ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণঃ

অক্টোবর/২০১১

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১১-১২ সালের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টা)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জিত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	১৪.০০	২২৪০.০০	২৫৩৪.১৮	১৫০.০০	৩২২.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০
অন্যান্য সংস্থা	৩৯.০০	৬২৪০.০০	৮৫৩.২৩	১৪৩.৩৬	২৪৫.১৮	২.৮৪	৩.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৭.০০	১১২০.০০	২২৫.০৭	০.০০	১০.০০	০.৩৫	০.৪২	০.০০	০.০০	৪.০০	৯.১০
মোট	৬০.০০	৯৬০০.০০	৩৬১২.৪৮	২৯৩.৩৬	৫৭৭.৬২	৩.১৯	৩.৬২	০.০০	০.০০	৪.০০	১০৯.১০

গংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	১৫০.০০	৪২২.৪৪
অন্যান্য সংস্থা	১৪৩.৩৬	২৪৫.১৮
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	৪.০০	১৯.১০
মোট	২৯৭.৩৬	৬৮৬.৭২

চ-৯.২ ২০১১-১২ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৯৬০০.০০	২৯৭.৩৬	৬৮৬.৭২	-	-	-
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৩৫.০০	০.৭৮	১০.৩০	-	-	-
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ভূত আয়	-	-	২১৬.৮৮	-	-	-
৪।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	৬২৮৮.৩০	১৮৫.৮৫	৬৯৫.৮০
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	৬১৮.০৬	২৯.৯৭	৯৩.০৬
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	-	-	-	১৯৮৬.৫০	০.০০	৭৪.৫৭
	মোটঃ	৯৬৩৫.০০	২৯৮.১৪	৯১৩.৯০	৮৮৯২.৮৬	২১৫.৮২	৮৬৩.৪৩

চ-৮.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের অক্টোবর/২০১১ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১১-১২ সালে		২০১০-১১ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৬০.০০	৩.৬২ (৬.০৩%)	৫৯.৫০	১০.০৩ (১৬.৮৬%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৯৬৩৫.০০	৬৯৭.০২ (৭.২৩%)	৯৫৫৫.০০	১০৯৭.৫৩ (১১.৪৯%)	
ব্যয়	৮৮৯২.৮৬	৮৬৩.৪৩(৯.৭১%)	৮৮৯২.০০	১০৯৭.২০(১২.৩৪%)	

২০১১-১২ সালের রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী (PPNB)ভুক্ত প্রকল্প সমূহের কর্মসূচী :

নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কেড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়	২০১১-১২ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৩	১৪
চলতি প্রকল্পঃ								
১।	৪৯৪১	৫৯৭৪	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাখারিয়া নামক স্থান জুয়াপুর তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ কাম রাস্তা রক্ষা(২০০৯-২০১১)।	অননুমোদিত	৯৯৭.৬০	৭৩৪.২৪	১৩২.৩৩	বরাদ্দ অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে
২।	৪৯৪২	৫৯৭৪	গোপালগঞ্জ (পশ্চিম) পেন্ডার নং-৪ এর শামপুরিয়া খেয়াঘাট থেকে ওজামী বাজার পর্যন্ত বাঁধ কাম রাস্তা সহ বোস এর খাল ও সংযোগ খালপুনঃখনন (২০০৯-১১)	অননুমোদিত	৮৯৪.০০	৫২৮.২৪	২০০.০০	দরপত্র =শূন্য
৩।	৪৯৪৩	৫৯৭৪	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের স্বরমুশিয়া নতুন বাজার মগড়া নদীর বামতীর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	২২৮.৪০	৭১.৬৭	০	
৪।	৪৯৪৪	৫৯৭৪	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাংগু নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বরমা ইউনিয়নের চরবরমা ও যোতের মুখ নামক স্থান রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৯৫.৮৪	১৭৫.৩৯	১৫১.৯৭	দরপত্র =১টি
৫।	৪৯৪৫	৫৯৭৪	কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের অর্ন্তগত বাঁকখালী নদীর ডানতীর চেয়ারম্যান পাড়া নামক স্থান ভাঙ্গন কবলিত কিঃমিঃ০.০০ হতে কিঃমিঃ ০.৫০=০.৫০কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৪৯৪.০০	৪১৪.০০	০.৮০	দরপত্র =শূন্য
৬।	৪৯৪৬	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলা আটওয়ারী উপজেলাধীন বহুবাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৯৫৫.০০	৮৭০.১৪	৮৪.৮৫	দরপত্র =শূন্য
৭।	৪৯৪৭	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পাথরাজ নদীর বামতীরে বোদা পানি উন্নয়ন বোর্ড কালোনী হেড কোয়ার্টার ও তঃসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অননুমোদিত	৬৫০.০০	৫৭৮.৩৩	৭১.৬৬	দরপত্র =শূন্য

ক্রমিক নং	পরিচালনা কোড	অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত		মন্তব্য
						জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়	২০১১-১২ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১৩	১৪
৮।	৪৯৪৮	৫৯৭৪	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন বেংহাড়ি ইউনিয়নের করতোয়া নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বারুদি মেলা ও মন্দির কমপ্লেক্স, পঞ্চগড়-নীলফামারী মহাসড়ক ও এল এল পি আই ব্লক স্কীম রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৯৫৫.০০	৮৪৫.০০	১১০.০০	দরপত্র = শূন্য
৯।	৪৯৪৯	৫৯৭৪	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন পালপাড়া এলাকায় টাংগন নদীর ভাঙ্গন হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও আবাসিক এলাকা রক্ষার্থে নদীর ডানতীর স্থায়ী প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০)	অনুমোদিত	১২০.০০	৬০.০০	৬০.০০	দরপত্র = শূন্য
১০।	৪৯৫০	৫৯৭৪	সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন বাদাঘাট, মোঘলগাঁও ও নয়াগাঁও নামক স্থানে জিলাকার হাওর প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম সড়ক রক্ষার্থে সিঙ্গার নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫০০.৬৬	২৫০.০০	২২২.০০	
১১।	৪৯৫১	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার নাজিপুর বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা জয়ন্তী নদীর ভাঙ্গন হতে রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৮৭৭.৪১	৫১৫.৫৩	২১৫.০০	দরপত্র = ১টি
১২।	৪৯৫২	৫৯৭৪	বরিশাল জেলার ধামুরা নদীর ভাঙ্গন হইতে ধামুরা বন্দর রক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	২৭১.৩০	১০৯.৭১	১০০.০০	দরপত্র = শূন্য
১৩।	৪৯৫৩	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ছোট বালিঘাতি বাজার ও ফেরিঘাট আন্দরমানিক নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	৩৪৪.৩৫	২০০.০০	দরপত্র = শূন্য
১৪।	৪৯৫৪	৫৯৭৪	পটুয়াখালী জেলাধীন দুমকী উপজেলার পায়েরা নদীর ভাঙ্গন হইতে বাহের চর প্রতিরক্ষা (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৫৫০.০০	২২৬.৭৮	২০০.০০	দরপত্র = ১টি
১৫।	৪৯৫৫	৫৯৭৪	চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ হইতে ২০১০-১১)	অনুমোদিত	৭৫৩.৩০	৭০৩.০০	১৪০.০০	বরাদ্দ অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে
			মোট=		৯৭৯২.৫১	৬৪২৬.৩৮	১৮৮৮.৬১	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লাক টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			নভেম্বর/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
					আর্থিক											বাস্তব (%)	বরাদ্দের (%)
		১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪		১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	চট্টগ্রাম জেলার বাঙ্গুখীয়া উপজেলায়ীর্ণ কর্তৃক (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্তৃক নদীর বামতীরে সরকারভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শাখি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পাঙ্গায়া, পূর্ব সাহাযীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি জাংগল কবনিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ ও প্রতিক্রমা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : নিকেতু বাস্তবায়ন, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসমাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.৫০	২০৩৮.৫০	১৫৯.৫৯	১৬৩২.১৬	১৬৩২.১৬	৮০.০৭	৮৭.৮১	৮৭.৮১	০.০০	০.০০	৮৭.৮১	৮৭.৮১	০.০০	২০৭.০০	১৫৯.৫৯	৩৭.৬৫ (%)
				৭.৬৫%	০.০০	০.০০	২.৯০	২.৯০	৩০.০০%	১০০.০০	১০০.০০	-	২.৯০	২.৯০	-	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
২	বাগমারা হতে (খোস্তকাটা লক্ষ্যমাত্রা, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বনেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০	০.০০	১১৮.৫০	১১৮.৫০	০.০০	৫০৬.৫০	৩৮৭.৫০	৮৭.৬৫ (%)
				৮৭.০০	০.০০	০.০০	২৫.৬৫	২৫.৬৫	-	১০০.০০	১০০.০০	-	২৫.৬৫	২৫.৬৫	-	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।	
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৩৫.০০ (%)
				৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় জু-পার্শ্ব পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সনাক্ত। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, হাটতে ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৪১৩.২২	১৪১৩.২২	৬৮.৪৬	৯১.৬৩	৯১.৬৩	০.০০	০.০০	৯১.৬৩	৯১.৬৩	০.০০	২৪১.৮০	২৪১.৮০	১৮.০০ (%)
				১০.০০	০.০০	০.০০	৬.৪৮	৬.৪৮	-	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৮.০০ (%)	
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তাফা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	৯৮.০০ (%)
				৯৮.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			স্বন./১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			নভেম্বর/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
					বাস্তব (%)											বাস্তব (%)	বাস্তব (%)
		১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪		১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬	৩য় আভা-৩য় চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	১০০০.০০	১০০০.০০		৬২৫.৯১	৩৭৪.১০	৩৭৪.১০	৩৭.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২৫.৯১	৬২৫.৯১
					৬০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	-	১০.০০	-	-	-		৭০ (%)	
												০.০০	০.০০	-			
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইছামতির শাখা নদীর বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ করা হবে অগ্রগতিমূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	১৯৯৯.৫০		২৫.১৫	৯৪১.৩৩	১৯৭৪.৩৫	৪২.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.১৫	২৫.১৫
					১০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	-	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		২০ (%)	
৮	৩য় মাইলবা-৩য় ইসলাম-৩য় মনতাজ ক্রসডাম নির্মাণের মাধ্যমে স্থানি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০	২৩৬৭.০০		১৪২৩.৬০	২৩৬৭.০০	৬০.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-	-		০.০০	
												০.০০	০.০০	-		দরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	
৯	৩য় আভা-৩য় মনতাজ ক্রসডাম নির্মাণের মাধ্যমে স্থানি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০	১২১০.০০		৪১১.২৫	৭৯৮.৭৫	৩৩.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
						০.০০		০.০০	০.০০	-	-	-	-	-		০.০০	
												০.০০	০.০০	-		সংশোধিত ২০৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।	
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরী উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেট এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জ্ঞানবীর উদ্দিন জু-৪ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২		১০৭১.০২	১০৭১.০২	৬০.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০
						০.০০			০.০০	০.০০	-	১০.০০%				০.০০	
													০.০০	-		২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, ৪টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়			জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ			নভেম্বর/ ২০১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি			নভেম্বর/২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জীকৃত ব্যয়	মন্তব্য			
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অবমুক্তির (%)	টাকার (%)	প্রকল্প সাহায্য (%)			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১				
১১	চট্টগ্রাম জেলায় সাতকাটিয়া উপজেলায় নীল নদীর বামতীরে আমলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরটি এবং উত্তর প্রান্তক ভাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাস্কর্য স্থাপন করে এবং প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২			৮৯.২৬	৮৯.২৬	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
						০.০০		০.০০	০.০০			-	-	-		০.০০				
																	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আছে।			
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkimi under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মেন্না, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৬৭৬.৪২	৬৭৬.৪২			১০০.৪২	১০০.৪২	১৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০		-	-	-		০.০০				
																	কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে।			
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মেন্না, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৯১.৭৭	১৮৯১.৭৭			১২৩৮.১১	৬৫৩.৬৬	৬৫.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০		-	-	-		০.০০				
																	প্রকল্পের ৪টি প্যাকেজের কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আছে।			
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাশালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলায় কামারের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঝংপুর পওর সার্কেল- ১	১১৯৭.০৫	১১৯৭.০৫			৩৯৮.৬৩	৭৯৮.০৬	৩৩.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০		-	-	-		০.০০				
																	প্রকল্পের ৪টি প্যাকেজের কার্যদেশ প্রদান করা হয়েছে।			
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলায় উপজেলায় উপজেলায় ইছামতী নদী পুনর্গঠন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আব্দুল মজিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন	৪০০.৯০	৪০০.৯০			৭৮.৮০	৩২২.১০	১৯.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
							০.০০		০.০০	০.০০		-	-	-		০.০০				
																	দরপত্র কার্যদেশ প্রক্রিয়ায় আছে।			
	সর্বমোট	১৮২৩২.৭৬	১৮২৩২.৭৬			১৬৫৪.৭৬	৯৭০৮.৯০		২৫৭.৫৪							১৬৫.৯১	১৮২৪.২৭			

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১।		পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত/পূর্নমাজিত) (২০০৭- ০৮ হইতে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	৫.৭.১১	* ২০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২১.৩.১১ এ পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। ২৯.৫.১১ এর ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৯.৬.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৮.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ * ৫.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৪.৮.১১ এর পাসম পত্রের জবাব বোর্ডে প্রাপ্তি * ২৫.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এ মাঠদপ্তর কর্তৃক পিইসি সিদ্ধান্ত ৪.১ প্রতিপালন সংক্রান্ত জবাব প্রাপ্তি। * ৩১.১০.১১ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া- ছোট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	১৪৩৫৬.৯৫		* ২৮.৭.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল * ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১		কাজির হাট হইতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, জেলা- পাবনা (২য় সংশোধিত) (২০০৫- ০৬ হইতে ২০১০-১১)	৫৬২১.৭০	১.০৪.১০	* ৩০.১২.০৯ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.০১.১০ তারিখে যাচাই সভা। * ২৪.০১.১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৩০.০৩.১০ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ০১.০৪.১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত হয় নাই।
২		মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ০৯ হতে জুন, ১২)	৪০৯১.৬৪	০২.৬.১১	* ২৯.৫.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৭.০৯.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়। * ১৫.০৯.২০১১ মাঠ দপ্তরে অবহিতকরণ। * ২৭.৯.১১ এ মাঠদপ্তর থেকে পাসম চাহিত তথ্যাদি প্রাপ্তি। * ৯.১০.১১ এ চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৬৫৬৮.৬০	৩.১১.২০১১	* ২৮.৬.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.০৬.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.৯.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	J	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ১০ হইতে জুন, ১৪)	৪৬১০২.৪৭	৮.৯.১১	* ২৪.৮.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৮.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.১০.১১ এ পাসম প্রেরিত মন্তব্যের জবাব বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১০.১১ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.১০.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। * ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভার আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
৫		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	৪.১০.১১	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্যের আলোকে পুনরায় দাখিলের অনুরোধ (১৯.৭.১১)। * ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৬		খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্তঃখাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	১১.১০.১১	* ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে ডিপিহিসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৫.৫.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৮.৮.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৭		পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১৩)	৩৫৮৪.৯২	৩১.১০.১১	* ২৮.৯.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৮		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	১.১১.১১	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯		আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্তঃখাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ অন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মার্চ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মার্চ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০		চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পান্থবর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর প্রকল্প রক্ষা (সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	২১৭৮২.৮৫	১৩.১১.১১	* ৩.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১১		মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৯-জুন, ২০১৩)	২১৭৫৯.৭৫	১৩.১১.১১	* ৩.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২.১১.১১ এ পুনরায় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১২		মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত) (অন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই, ২০০৪ - জুন, ২০১২)	১৩৯২৯.৩৯	২৪.১১.১১	* ০৬.০৯.২০১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ০৬.০৯.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.১০.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৬.১০.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে অন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৩		সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	৩০.১১.১১	* ২৩.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৩০.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫
১		রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৮৩৭৬.২৬	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।
২		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল।

আরডিপিপি অনুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
২।	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ হইতে ২০০৯-১০)	২৫৪৭৯.০০	* ০৭.১২.০৮ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৩।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৪।	নরসিংদী শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২২৫৫.১৫	* ০৭.০৪.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৫।	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প	১৩৯২৯.৩৯	* ০১.০৬.২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।

	(সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হইতে জুন, ২০১১)		
৬।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৭।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম সংশোধিত- জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১১)	২৪৫২.০০	* ২০.০৭.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * ৭.৬.১০ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
৮।	চট্টগ্রাম জেলার মিরশরাই উপজেলাধীন মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১০)	২০১১.৪১	* ০৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত।
৯।	কুড়িগ্রাম জেলার বৈরাগীরহাট হইতে চিলমারী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাংগন রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০) (১ম পর্যায়)	৯৩৬৮.০০	* ১৭.০৯.০৯ তারিখে অনুমোদিত। * (১ম পর্যায়) সমাপ্ত।
১০।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১১।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	৪১৬০.৭৮	* ২৪.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অনুমোদিত।
১২।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অনুমোদিত।
১৩।	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (জুলাই, ০৫ হতে ডিসেম্বর, ১০)	৯০২১.৮১	* ০৬.০৫.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১০)	৩২৮৩.৭৯	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.১০ প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৫।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অনুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী।
১৬।	ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০০৬-০৭ হইতে ২০০৯-১০)	২৪৫৩.০৫	* ২৪.০২.২০১০ তারিখে অনুমোদিত।
১৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	* ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত) (০৭-০৮/১০-১১)	১৫৩২৪.১৮	* ১৯.০১.১০ এ অনুমোদিত।
১৯।	ঢাকা জেলার ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৭ হইতে জুন, ২০১০)	২০১৪.৫০	* ১৮.০৪.২০১০ তারিখে ডিপিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
২০।	সেকেডারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২১।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২২।	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ হইতে ২০১০-১১)	২১২১.০১	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখে অনুমোদিত
২৩।	সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)- বিশেষ সংশোধিত (জুলাই, ৯৯ হতে জুন ১১)	১১৩৮০.৩৪	* ০৯-১১-১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৮.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৪।	ইমার্জেন্সী ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহেবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প- ২০০৭ (পার্ট-ইঃ পানি সম্পদ) (২য় সংশোধিত) (২০০৭-২০০৮ হতে ২০১০-২০১১)	৩২৬৬৯.০০	* ২৯-১১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৫।	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ- ৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত

২৬।	যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০২-০৩ হইতে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০৮	* ৫.৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
২৭।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
২৮।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্ত:খাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
ডিপিপি অনুমোদিত :			
১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
৩।	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৩৭৪৫.৯৭	* ০৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭।	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১১)	৪৭৭৫.৯০	* ১৩.১০.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয় : ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা)। * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।

১৩।	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প(এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৩৬০৫.৬৬	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পাশ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পারুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চট্টাবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২২।	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	২২৮৫.৬৩	* ২৩.০৯.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন
২৩।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ণবাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২)	৬৬২৩.৮৫	* ১২.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি

২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হইতে ডিসেম্বর, ২০১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি
৩৩।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	* ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৪।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন
৩৫।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ববাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারী।

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত (২০১১-১২):

১।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন।
২।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৫।	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।

২০১১-১২ সালের নভেম্বর/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	সর্বমোট = (৬১ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৮৩৫৬.৯৪	২১১৭৭২.৮৭	১৪৮৭৪৮.০০	৪৬৯৫৯.৪৩	২৭০২৫.৯৮	২৩১০৬০.৩০	৫৩২.১৮	২৭৮২.৯৭	১৮.১৭	
		স্থানীয়	১২০১৪৬৬.৮৭	১৫৫১৩১.০৯	১০৫৯৯১.০০	৩৫৩০৮.৮৮	২৩০৮৬.৪৫	১৭৬৭৩৫.৩৫	৫৩২.১৮	৫৯৮.৯৭	৩৪.৮০	
		প্রদেশ	১৯৬৮৯০.০৭	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	১১৬৫০.৫৫	৩৯৩৯.৫৩	৫৪৩২৪.৯৪				
		আরপিএ	১৬৬৩৫৮.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	১১৩৭০.৪১	৩৬৫৯.৩৯	৫৫৫৫৫.৭৮				
২	বাপাউবো মোট (৫৮ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৫৪৮৫.৯৪	২১০৭৪১.৮৩	১৪৭১৫৮.০০	৪৬৯৪৪.৪৩	২৭০২৪.৪৮	২৩০০২৭.৭৬	৫৩২.১৮	২৭৮২.৯৭	১৮.৩৬	
		স্থানীয়	১১৯৮৫৯৫.৮৭	১৫৪১০০.০৫	১০৪৪০১.০০	৩৫২৯৩.৮৮	২৩০৮৪.৯৫	১৭৫৭০২.৮১	৫৩২.১৮	৫৯৮.৯৭	৩৫.১৭	
		প্রদেশ	১৯৬৮৯০.০৭	৫৬৬৪১.৭৮	৪২৭৫৭.০০	১১৬৫০.৫৫	৩৯৩৯.৫৩	৫৪৩২৪.৯৪				
		আরপিএ	১৬৬৩৫৮.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৯২৪৩.০০	১১৩৭০.৪১	৩৬৫৯.৩৯	৫৫৫৫৫.৭৮				
৩	আরআরআই মোট (২ টি প্রকল্প)	মোট	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	১২৬০.০০	১৫.০০	১.৫০	৫৪০.৫৪	০.০০	০.০০	০.১২	
		স্থানীয়	২১৩২.০০	৫৩৯.০৪	১২৬০.০০	১৫.০০	১.৫০	৫৪০.৫৪	০.০০	০.০০	০.২১	
		প্রদেশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	০.০০	০.০০	৪৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		স্থানীয়	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৩৩০.০০	০.০০	০.০০	৪৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রদেশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৫৭টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৪৩২১.৯৪	২১০৭৪১.৮৩	১৪৫৯৯৯.০০	৪৬৯৪৪.৪৩	২৭০২৪.৪৮	২৩০০২৭.৭৬	৫৩২.১৮	২৭৮২.৯৭	১৮.৫১	
		স্থানীয়	১১৯৮৩৫৩.৮৭	১৫৪১০০.০৫	১০৪১৬৪.০০	৩৫২৯৩.৮৮	২৩০৮৪.৯৫	১৭৫৭০২.৮১	৫৩২.১৮	৫৯৮.৯৭	৩৫.৩৭	
		প্রদেশ	১৯৫৯৬৮.০৭	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	১১৬৫০.৫৫	৩৯৩৯.৫৩	৫৪৩২৪.৯৪				
		আরপিএ	১৬৬৩৫৮.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	১১৩৭০.৪১	৩৬৫৯.৩৯	৫৫৫৫৫.৭৮				
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১১৬৪.০০	০.০০	১১৫৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		স্থানীয়	২৪২.০০	০.০০	২৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রদেশ	৯২২.০০	০.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৭	পাসম বিনিয়োগ (৬০টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৭১৯২.৯৪	২১১৭৭২.৮৭	১৪৭৫৮৯.০০	৪৬৯৫৯.৪৩	২৭০২৫.৯৮	২৩১০৬০.৩০	৫৩২.১৮	২৭৮২.৯৭	১৮.৩১	
		স্থানীয়	১২০১২২৪.৮৭	১৫৫১৩১.০৯	১০৫৭৫৪.০০	৩৫৩০৮.৮৮	২৩০৮৬.৪৫	১৭৬৭৩৫.৩৫	৫৩২.১৮	৫৯৮.৯৭	৩৪.৯৯	
		প্রদেশ	১৯৫৯৬৮.০৭	৫৬৬৪১.৭৮	৪১৮৩৫.০০	১১৬৫০.৫৫	৩৯৩৯.৫৩	৫৪৩২৪.৯৪				
		আরপিএ	১৬৬৩৫৮.৯৮	৫১৮৯৬.৩৯	৩৮৬৮৫.০০	১১৩৭০.৪১	৩৬৫৯.৩৯	৫৫৫৫৫.৭৮				

২০১১-১২ সালের নভেম্বর/১১ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি বায়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবমুক্তি	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাণি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাণি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	আপার সুবমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৫৯০০.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	
১		স্থানীয়	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৫৯০০.৩৭	০.০০	০.০০	১০.২৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ
		বাস্তব %		৪৯.৫৪	১১.৩১		১.৫০	৫১.০৪				ADP BWDB
* ২	খালিয়াকুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)	মোট	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৭৮৪.০০	০.০০	০.০০	৩৩৭৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২		স্থানীয়	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৭৮৪.০০	০.০০	০.০০	৩৩৭৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. CZ
		বাস্তব %		৮১.০২	১৮.৮৪		৮১.০২					ADP BWDB
* ৩	নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া ছোট ফেনী নদী বেদিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩		স্থানীয়	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০৬.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SEZ
		বাস্তব %		৬৯.৫৮	১৭.৩৫		৬৯.৫৮					ADP BWDB
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১৪)	মোট	৯৮৩০১.০০	২০১৫২.৪০	১৩০০০.০০	৬৮১৯.০০	১০৭০.৪৪	২১২২২.৮৪	০.০০	০.০০	৮.২৩	
৪		স্থানীয়	১৯৭২৩.০০	৩৫৯১.৬৮	৯০০.০০	২১৫.০০	৯৫.৭৫	৩৬৮৭.৪৩	০.০০	০.০০	২৭.৩০	
		প্রকল্প সাঃ	৭৮৫৭৮.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	৬৬০৪.০০	৯৭৪.৬৯	১৭৫৩৫.৪১				
		আরপিএ	৬৫৫৮৭.০০	১৬৫৬০.৭২	১২১০০.০০	৬৬০৪.০০	৯৭৪.৬৯	১৭৫৩৫.৪১				APP. WM IDA
		বাস্তব %		২৩.৬০	১৩.২২		৩.৬১	২৭.২১				ADP BWDB
* ৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৬৪১১৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	১২৫০০.০০	৩৪৯৪.০৪	২১১১.০০	৩৮৯৫৫.৮২	০.০০	২৭৮২.৯৭	১৬.৮৯	
৫		স্থানীয়	২৭০৭০.০০	৮৭৭৯.৮৯	৬৫০০.০০	১৪৯২.৬৩	৬০০.০০	৯৩৭৯.৮৯	০.০০	৯৯৮.৯৭	৩৪.৫৪	
		প্রকল্প সাঃ	৩৭০৪৬.০০	২৮০৬৪.৯৩	৬০০০.০০	২০০১.৪১	১৫১১.০০	২৯৫৭৫.৯৩				
		আরপিএ	৩৩৯৩৩.০০	২৬৩৫৭.৫৯	৫৭০০.০০	২০০১.৪১	১৫১১.০০	২৭৮৬৮.৫৯				RUNAPP.DST ADB
		বাস্তব %		৮৭.৫৮	১২.৪২		৪.২৯	৯১.৮৭				ADP BWDB
৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারাজ প্রকল্প (পিপি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	২০০.০০	১৬১.৯৭	২১৮৪.৮৪	০.০০	০.০০	২০.২৫	
৬		স্থানীয়	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	৮০০.০০	২০০.০০	১৬১.৯৭	২১৮৪.৮৪	০.০০	০.০০	৪৭.১২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. DGN
		বাস্তব %		৫৫.০০	১৭.৫৩		৮.২৬	৬৩.২৬				ADP BWDB
৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে ছলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত)	মোট	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	৭২.৫০	০.০০	২৯৫৬.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৭		স্থানীয়	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	২৯০.০০	৭২.৫০	০.০০	২৯৫৬.০৪	০.০০	০.০০	৩.১৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		বাস্তব %		৯১.৬৭	১৫.৮২		০.৫০	৯২.১৭				ADP BWDB
* ৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	২৫০.০০	২১৯.১৪	৫৫৩৯.৬১	০.০০	০.০০	২১.৯১	
৮		স্থানীয়	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	১০০০.০০	২৫০.০০	২১৯.১৪	৫৫৩৯.৬১	০.০০	০.০০	৪৪.১৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ
		বাস্তব %		৮০.০৬	১৩.৫৯		৬.০০	৮৬.০৬				ADP BWDB
৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৭.৩৬	৯১১২.৬৯	০.০০	০.০০	৪৯.৯১	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ।
৯		স্থানীয়	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	২৮০০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৭.৩৬	৯১১২.৬৯	০.০০	০.০০	৩৩.৮৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. NWZ
		বাস্তব %		৮০.০৫	১৮.২৭		৬.১৯	৮৬.২৪				ADP BWDB
* ১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	
১০		স্থানীয়	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৩০০.০০	০.০০	০.০০	২১৩৮.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SZ
		বাস্তব %		৮৭.৯১	১২.২৩		০.০০	৮৭.৯১				ADP BWDB

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি বায়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশুষ্কি	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৯১৩৩.৮১	৮৫১৫.০৫	২১০০.০০	৫২৫.০০	০.০০	৮৫১৫.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	
১১		স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	৮৫১৫.০৫	২১০০.০০	৫২৫.০০	০.০০	৮৫১৫.০৫	০.০০	০.০০	১৮.২২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. PD ADP BWDB
	বাস্তব %		৪৯.৫৮	১০.৯৮		২.০০	৫১.৫৮					
১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	৮৪০.২০	৩৮৬১.০৪	০.০০	০.০০	৯.১০	
১২		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.১০	
		প্রকল্প সাঃ	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	৮৪০.২০	৩৮৬১.০৪				
		আরপিএ	৩৩৯০৫.৭৫	৩০০৩.২০	৯২৩৫.০০	২৫০০.০০	৮৪০.২০	৩৮৪৩.৪০				APP. WB CRP ADP BWDB
	বাস্তব %		৮.৯০	২৭.২২		২.৪৮	১১.৩৮					
১৩	তিস্তা ব্যারিজ হতে চরীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫০৬৭.০০	৭১২৩.৮৭	২৭৫২.১০	১৩৭৬.০৫	৩৮৪.৩৭	৭৫০৮.২৪	০.০০	০.০০	১৩.৯৭	
১৩		স্থানীয়	১৫০৬৭.০০	৭১২৩.৮৭	২৭৫২.১০	১৩৭৬.০৫	৩৮৪.৩৭	৭৫০৮.২৪	০.০০	০.০০	১৪.২৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP.NZ DRGA IRR BWDB
	বাস্তব %		৭২.০৩	১৮.২৭		২.৬০	৭৪.৬৩					
* ১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	১৩৪৭.৯০	৩৩৮.৯৫	৩০০.০০	৩৭২৫.১০	০.০০	০.০০	২২.২৬	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ
১৪		স্থানীয়	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	১৩৪৭.৯০	৩৩৮.৯৫	৩০০.০০	৩৭২৫.১০	০.০০	০.০০	১৪.১৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP.SWZ ADP BWDB
	বাস্তব %		৬৬.৭৮	২৮.২২		৪.০০	৭০.৭৮					
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৯৪২১৫.০০	১১৩১৯.৭৩	১২৫০০.০০	৯৩৭৫.০০	৯১৩৭.০০০	২০৪৫৬.৭৩	০.০০	০.০০	৭৩.১০	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ
১৫		স্থানীয়	৯৪২১৫.০০	১১৩১৯.৭৩	১২৫০০.০০	৯৩৭৫.০০	৯১৩৭.০০০	২০৪৫৬.৭৩	০.০০	০.০০	৬২.৪৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				RUNAPP. SWZ ADP BWDB
	বাস্তব %		১৭.৫০	২০.৮২		১৩.০০	৩০.৫০					
* ১৬	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	২০৬৬.৩৭	০.০০	০.০০	২৫.০০	
১৬		স্থানীয়	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	২০৬৬.৩৭	০.০০	০.০০	৪২.১৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP.SWZ ADP BWDB
	বাস্তব %		৪৫.৩০	৪০.০৪		২৪.৮৮	৭০.১৮					
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	১৭৬৫৪.০০	৩৮১৮.৬৪	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৪.২৬	৪৪৪২.৯০	০.০০	০.০০	২৪.৯৭	
১৭		স্থানীয়	১৭৬৫৪.০০	৩৮১৮.৬৪	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৪.২৬	৪৪৪২.৯০	০.০০	০.০০	৫৬.৮৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ ADP BWDB
	বাস্তব %		২১.৫৫	১৪.১৬		৮.০৫	২৯.৬০					
১৮	চরফাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৪২৮৭.৫৬	২২৯৬.২৯	৩০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	২২৯৬.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	
১৮		স্থানীয়	১৪২৮৭.৫৬	২২৯৬.২৯	৩০০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	২২৯৬.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SZ ADP BWDB
	বাস্তব %		১৬.০৭	২১.০০		০.০০	১৬.০৭					
১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩.১.১২.১১)	মোট	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৪১.০০	১০.২৫	০.০০	৩৯.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	
১৯		স্থানীয়	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৪১.০০	১০.২৫	০.০০	৩৯.৫৬	০.০০	০.০০	৩৩.৮০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ DRGA ADP BWDB
	বাস্তব %		৪৮.০৫	২৬.৬২		৯.০০	৫৭.০৫					
২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্ৰাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুটিয়া জেলার খোকপা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-১২)	মোট	৯৮৩৫.০৫	৩০৬৪.৩৮	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	৩৬৮৯.৩৮	০.০০	০.০০	২৫.০০	
২০		স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৩০৬৪.৩৮	২৫০০.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	৩৬৮৯.৩৮	০.০০	০.০০	৩১.৪৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				APP. SWZ DRGA ADP BWDB
	বাস্তব %		৩১.২২	২৫.৪২		৮.০০	৩৯.২২					
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশুষ্টি	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাণ্ডি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাণ্ডি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	খুলনা জেলার তুতিয়ার বিল এবং বর্ষিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	০.০০	৩৮৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২১		স্থানীয়	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	০.০০	৩৮৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SZ DRGA
		বাস্তব %		২১.১৬	৩৫.১৫		০.০০	২১.১৬				ADP BWDB
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)।	মোট	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৭৯৫.০০	২৩৮১.৯৮	০.০০	০.০০	২৬.৫০	
২২		স্থানীয়	১২৩১০.০০	১৫৮৬.৯৮	৩০০০.০০	১৫০০.০০	৭৯৫.০০	২৩৮১.৯৮	০.০০	০.০০	২৬.৮৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SZ DRGA
		বাস্তব %		১৩.০৩	২৪.৩৭		৬.৫৫	১৯.৫৮				ADP BWDB
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯- ১০ হতে ২০১২- ১৩)	মোট	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৩০৯৮.৩৩	০.০০	০.০০	২৫.০০	
২৩		স্থানীয়	৩৬৫৯৬.০০	২৩৯৮.৩৩	২৮০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৩০৯৮.৩৩	০.০০	০.০০	৩৪.৬৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		৬.৮৩	৭.৬৫		২.৬৫	৯.৪৮				ADP BWDB
* ২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১- ১২)	মোট	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১২৪৯.৪৯	০.০০	০.০০	২৫.০০	
২৪		স্থানীয়	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১২৪৯.৪৯	০.০০	০.০০	২৭.০৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		২৭.৭৩	২৭.৭৩		৭.৫০	৩৫.২৩				ADP BWDB
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	মোট	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	২২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬৪৮৭.৮২	০.০০	০.০০	৭৫.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাট পার্শ্বের প্রকৃত অগ্রগতি ৩৪.৪৪ %
২৫		স্থানীয়	১৬৯৪০.০০	৪৮০০.৩২	২২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬৪৮৭.৮২	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %		২৮.৩৪	১৩.২৮		৪৬.২৮	৭৪.৬২				ADP BWDB
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	২২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬২৮৭.৪৭	০.০০	০.০০	৭৫.০০	এডিবি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি ১০০% কিন্তু মাট পার্শ্বের প্রকৃত অগ্রগতি ৩৫.১০ %
২৬		স্থানীয়	১৫৫৭২.০০	৪৫৯৯.৯৭	২২৫০.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	৬২৮৭.৪৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ DRGA
		বাস্তব %		২৯.৫৪	১৪.৪৫		৫১.০২	৮০.৫৬				ADP BWDB
২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১০২৮১২.০০	৩৮৩৭.৪৬	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	১২০.৬৯	৩৯৫৮.১৫	০.০০	০.০০	২.৬৮	
২৭		স্থানীয়	১০২৮১২.০০	৩৮৩৭.৪৬	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	১২০.৬৯	৩৯৫৮.১৫	০.০০	০.০০	৩.৪৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		৩.৭৩	৪.৩৮		০.১৫	৩.৮৮				
২৮	রুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুংলী-বংশী-তুরাগ-রুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৯৫৩.৯৯	০.০০	০.০০	২৫.০০	
২৮		স্থানীয়	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৯৫৩.৯৯	০.০০	০.০০	২৫.১৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		০.৬২	১.৫৯		০.৪০	১.০২				
২৯	সুরেশ্বর একসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ৩১.১২.১১ পর্যন্ত)	মোট	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৭৭.০০	১৯.২৫	০.০০	৫৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয়	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৭৭.০০	১৯.২৫	০.০০	৫৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB
		বাস্তব %		৫১.৯২	৪৯.৩৬		১০.০০	৬১.৯২				
* ৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২৩৯২.১১	৪৯৫.৯৪	১৮০০.০০	৪৫০.০০	০.০০	৪৯৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৩০		স্থানীয়	২৩৯২.১১	৪৯৫.৯৪	১৮০০.০০	৪৫০.০০	০.০০	৪৯৫.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %		২০.৬০	১৯.৪০		০.০০	২০.৬০				ADP BWDB

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপি বিয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশিষ্ট	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাতি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩১ ৩১	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৯৫৩.০০ ৫৯৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৭১	৩৩৬.৮৮ ৩৩৬.৮৮ ০.০০ ০.০০ ২৫.২০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.২০	৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৭১	৬৩৬.৮৮ ৬৩৬.৮৮ ০.০০ ০.০০ ১২.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৭১	২০.০০ ২৭.৭৮ APP. CZ DRGA ADP BWDB	
৩২ ৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০- ৩০/০৬/১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩০৯৮৮.০০ ১৩০৯৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	
* ৩৩ ৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৬২৪.০০ ৬৬২৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.৬৩	২০১৯.৭৩ ২০১৯.৭৩ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৭	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৭	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫৭	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৭২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৭২	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	২০১০-১১ সালের বকেয়া পরিশোধ।	
৩৪ ৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলয় ক্ষতিগ্রস্ত বাণিজ্যিক অর্থের অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৪৬৬৩.২৮ ৩৪৬৬৩.২৮ ০.০০ ০.০০ ২০.৭২	৭১৮০.৬৭ ৭১৮০.৬৭ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪২	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৪২	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১২৩৫.৯৮ ১২৩৫.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৮.৭২	৮৪১৬.৬৫ ৮৪১৬.৬৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.৭২	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	২৪.৭২ ৫৫.৪৬	
৩৫ ৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলুন্দ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২৪২.০০ ৪২৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৫	২.০৩ ২.০৩ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫৭	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৫৭	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২.০৩ ২.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০৫	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB		
৩৬ ৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০- ১১/২০১২-১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮৫৪০.০০ ২৮৫৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৯৩	৫১৩.৭৮ ৫১৩.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৫.৯৬	১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৯৬	৪২৫.০০ ৪২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	৪১২.০০ ৪১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৪৩	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	২৪.২৪ ২৫.১৮		
৩৭ ৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৩৭.০০ ৭৩৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	৮৪.৩৮ ৮৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	৮৪.৩৮ ৮৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ ১.১৫	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB		
৩৮ ৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিয়া এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোতা ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬১১৭.০০ ৬১১৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	৩৯৯.৯৫ ৩৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	৩৯৯.৯৫ ৩৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB		
৩৯ ৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরে হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পার নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে প্রকৃষ্ট নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২- ১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৩১.০০ ১৭০৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.৭০	৭৯৮.৬৫ ৭৯৮.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৪.৭০	২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৯২	৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	১২৯.৩৭ ১২৯.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৯২৮.০২ ৯২৮.০২ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	০.০০ ০.০০ APP. CZ DRGA ADP BWDB	৫.৮৮ ৪৬.৪৫	
৪০ ৪০	পাবনা জেলার সজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০০৮৯.০০ ২০০৮৯.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১৯৯.৪৬ ১৯৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ৯.৯৬	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৯৬	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১১	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১১	১৯৯.৪৬ ১৯৯.৪৬ ০.০০ ০.০০ ১.১১	১০.০০ ১১.১৫ APP. CZ DRGA ADP BWDB		

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি বায়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশিষ্ট	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	মোট	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ DRGA
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮)	মোট	৮২৫০৪.০০	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪২		স্থানীয়	৮২৫০৪.০০	০.০০	২২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		IRR BWDB
৪৩	বগড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট	১১৬০০.০০	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	৩৭৪.৯৭	০.০০	০.০০	২৫.০০	
৪৩		স্থানীয়	১১৬০০.০০	১৯৯.৯৭	৭০০.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	৩৭৪.৯৭	০.০০	০.০০	২৯.৩৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	১.৭২	৬.০৩	১.৭৭	৩.৪৯	৩.৪৯	৩.৪৯	৩.৪৯	৩.৪৯		IRR BWDB
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	মোট	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৪		স্থানীয়	৩২৩০.০০	০.০০	৭৫০.০০	১৮৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২৩.২২	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০		IRR BWDB
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	মোট	২৭৬৬১.৩১	০.০০	৭৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৫		স্থানীয়	৩৭০৪.১২	০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	২৮.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		IRR BWDB
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫)	মোট	৭৯৭১৪.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৬		স্থানীয়	৭৯৭১৪.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	০.০০	১.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		IRR BWDB
* ৪৭	মুহুরী কছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	মোট	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৩০৭৬.০০	৭৬৯.০০	২০০.০০	১০৩৭১.৩৪	০.০০	০.০০	৬.৫০	
৮৬		স্থানীয়	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৩০৭৬.০০	৭৬৯.০০	২০০.০০	১০৩৭১.৩৪	০.০০	০.০০	৮.৪২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ
		বাস্তব %	৭৫.১০	২২.০৮	১.৮৬	৭.৬৯	১.৮৬	৭.৬৯	৭.৬৯	৭.৬৯		IRR BWDB
৪৮	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৮৩৩০.৬৩	১১২৪৯.৫৫	৮৫০০.০০	৭৯৫.১৪	৬৯৫.১০	৪২০৬.১০	৫৩২.১৮	০.০০	৮.১৮	
৮৭		স্থানীয়	৫৮৬৭.১৫	২২৫৪.২৬	১০০০.০০	২৫০.০০	৮১.৪৬	৮৫৩.৫৪	৫৩২.১৮	০.০০	১৩.৩৩	
		প্রকল্প সাঃ	২২৪৬৩.৪৮	৮৯৯৫.২৯	৭৫০০.০০	৫৪৫.১৪	৬১৩.৬৪	৩৩৫২.৫৬	৬৩০৮.৩৮	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	১৯৮২৩.৯৮	৫৯৭৪.৮৮	৬৬৫০.০০	২৬৫.০০	৩৩৩.৫০	৬৩০৮.৩৮	৫৩২.১৮	০.০০	০.০০	APP. SWZ ADB
		বাস্তব %	৫৫.৯৭	৩০.০০	৩.০০	৩.৩৩	৩.৩৩	৩.৩৩	৩.৩৩	৩.৩৩		IRR BWDB
৪৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৮৮		স্থানীয়	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	২০.০০	০.০০	০.০০	১৪৬৯.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ
		বাস্তব %	১৪.৫৭	০.১৮	০.০০	০.০০	১৪.৫৭	১৪.৫৭	১৪.৫৭	১৪.৫৭		IRR BWDB
৫০	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	
৮৯		স্থানীয়	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	৩০.০০	০.০০	০.০০	১৫২২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ
		বাস্তব %	৮.১৫	০.১৪	০.০০	০.০০	৮.১৫	৮.১৫	৮.১৫	৮.১৫		IRR BWDB
৫১	তিস্তা ব্যারাজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩)	মোট	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৩.৮২	২৫০০.০০	৬২৫.০০	২১৯.৫০	১১৫৫৩.৩২	০.০০	০.০০	৮.৭৮	
৯০		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৩.৮২	২৫০০.০০	৬২৫.০০	২১৯.৫০	১১৫৫৩.৩২	০.০০	০.০০	২৪.৯৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ
		বাস্তব %	৫০.৮৯	১০.০৬	১০.০৬	২.৫০	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৬		IRR BWDB

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ সালের কর্মসূচী	অর্থ অবশুর্কিত	নভেম্বর/ ১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাণ্ডি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাণ্ডি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
* ৫২ ৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১২১.০১ ২১২১.০১ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৫	১১২৩.৭২ ১১২৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৩৬	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৩৬	১৮৭.০০ ১৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	১১২৩.৭২ ১১২৩.৭২ ০.০০ ০.০০ ৬৭.১৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	০.০০ ১৪.১৪ APP. NZ IRR BWDB	
৫৩ ৯২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৬৭	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	১৮৭৪.০০ ১৮৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	৪৬৮.০০ ৪৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	২১২৮.৬৬ ২১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৬৭	০.০০ ৯.৬৫ APP. NWZ IRR BWDB	
৫৪ ৯৩	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	১৭৬৫.২২ ১৭৬৫.২২ ০.০০ ০.০০ ৬.৫৪	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৮	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	৯১.১০ ৯১.১০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	১৮৫৬.৩২ ১৮৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৪	৩.৬৪ ১৬.৮৯ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৫ ৯৪	চেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৮৬.০০ ২২৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭৪৯.৯৭ ৭৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮১	৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.৬২	১৭৫.০০ ১৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৭৪৯.৯৭ ৭৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	০.০০ ২৬.১৩ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৬ ৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	১০.১৪ ১০.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.১৪	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৩২	৬২০.২৫ ৬২০.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.১০	৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১০	১৫.১৪ ১৫.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.২৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.২৪	০.২০ ০.৩২ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৭ ৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭১.০০ ৪৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ APP. SWZ DRGA IRR BWDB	
৫৮ টিএ-১	মর্জানাইজেশন এন্ড ইন্ট্রিশ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোস্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেভেইনেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৪.০০ ২৪২.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ০.৪৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৪৩	১১৫৯.০০ ২৩৭.০০ ৯২২.০০ ০.০০ ৯৯.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	০.০০ ১০.০৪ APP. ESP NLA TA BWDB	
* ৫৯ ৪৭	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৫৪.০০ ১৯৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬১.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬৪.০৪ ৪৬৪.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৭৫	০.০০ ০.০০ APP. RRI ADP RRI	
* ৬০ ৪৮	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৮.০০ ১৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.১৩	৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৭১	১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	১.৫০ ১.৫০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	৭৬.৫০ ৭৬.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৩.৬৩	২.৫০ ৪.৪৫ APP. RRI ADP RRI	
* ৬১ ৪৯	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৯.০০ ৭৩৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	৪৯২.০০ ৪৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	৩৩০.০০ ৩৩০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯২.০০ ৪৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৮	০.০০ ০.০০ APP. HAOR ADP HAOR	

* সমাপ্য প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2011-2012

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
July	1.00	1.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	501.76		501.76	501.76	501.76		501.76	501.76	0.34	1	1	0.50	0.50
August	1.00	2.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	694.32	674.00	20.32	20.32	1,196.08	674.00	522.08	522.08	0.81	2	3	4.17	4.67
September	1.00	3.00	1471.58	1044.01	427.57	392.43	4352.54	3400.50	952.04	810.98	5,548.62	4074.50	1474.12	1333.06	3.77	2	5	17.46	22.13
October	3.00	6.00	4414.74	3132.03	1282.71	1177.29	16405.22	15151.15	1,254.07	1,114.99	21,953.84	19225.65	2728.19	2448.05	14.92	3	8	9.53	31.66
November	4.00	10.00	5886.32	4176.04	1710.28	1569.72	7798.83	3859.30	3,939.53	3,659.39	27,024.48	23084.95	3939.53	3659.39	18.36	5	13	3.51	35.17
December	6.00	16.00	8829.48	6264.06	2565.42	2354.58										8	21		
January	7.00	23.00	10301.06	7308.07	2992.99	2747.01										10	31		
February	10.00	33.00	14715.80	10440.10	4275.70	3924.30										12	43		
March	12.00	45.00	17658.96	12528.12	5130.84	4709.16										14	57		
April	15.00	60.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	72		
May	15.00	75.00	22073.70	15660.15	6413.55	5886.45										15	87		
June	25.00	100.00	36789.50	26100.25	10689.25	9810.75										13	100		
Total	100.00		147158.00	104401.00	42757.00	39243.00										100		35.17	

৫। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ১৫ টি (পাউবোর্ড-১২ টি, আরআরআই-২টি, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের-১টি) প্রকল্প সমাপ্ত হবে।
সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	নভেম্বর/১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	খালিয়ানুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)	৪১৬১.০০	৩৩৭৪.১৫	৮১.০২	৭৮৪.০০	৩৩৭৪.১৫	৮১.০২	
২	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	১১৫২৫.০০	৭০০৬.৪২	৬৯.৫৮	২০০০.০০	৭০০৬.৪২	৬৯.৫৮	
৩	৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৮৯৫৫.৮২	৮৭.৫৮	১২৫০০.০০	৩৮৯৫৫.৮২	৯১.৮৭	
৪	৮	যশোর জেলায়ীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৭৩৬০.৫০	৫৩২০.৪৭	৮০.০৬	১০০০.০০	৫৫৩৯.৬১	৮৬.০৬	
৫	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৪৫২.০০	২১৩৮.৩৪	৮৭.৯১	৩০০.০০	২১৩৮.৩৪	৮৭.৯১	
৬	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৬৬.৭৮	১৩৪৭.৯০	৩৭২৫.১০	৭০.৭৮	
৭	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাত্য এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.৩০	১৫০০.০০	২০৬৬.৩৭	৭০.১৮	
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	২৭.৭৩	১০০০.০০	১২৪৯.৪৯	৩৫.২৩	
৯	৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	২৩৯২.২১	৪৯৫.৯৪	২০.৬০	১৮০০.০০	৪৯৫.৯৪	২০.৬০	
১০	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পূর্ণবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৬৬২৪.০০	২০১৯.৭৩	৭৫.৬৩	২০০০.০০	২৫১৯.৭৩	৭৭.২০	
১১	৮৬	মুহুরী কছায়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.০০	১০১৭১.৩৪	৭৫.১০	৩০৭৮.০০	১০৩৭১.৩৪	৭৬.৯৬	
১২	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায়ীন চেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১২১.০১	১১২৩.৭২	৬২.১৫	৭৫০.০০	১১২৩.৭২	৬৭.১৫	
১৩	৪৭	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	১২০০.০০	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	
১৪	৪৮	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যালেন্সিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	১৭৮.০০	৭৫.০০	৩৩.৭১	৬০.০০	৭৬.৫০	৪৩.৬৩	
১৫	৪৯	প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	৩৩০.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২৪	২২	৮	১৬
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৯	৯	৯	০
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২১	২১	১৬	৫
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২১	২১	১৭	৪
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৭	৭	৭	০
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৩৮	৩৮	২০	১৮
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১২	১২	২	১০
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৭১	৭১	৬১	১০
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১২	৭	০	১২
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	০	০	১৮
১১	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০
১২	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২- ১৩)	৮	৮	৮	০
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০- ১১)	৩৫	৩৪	৬	২৯
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	২	৩
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১১	৬	০	১১
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	১	০	১
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	২	০	৬
	মোট	২৯৯	২৬৪	১৫৬	১৪৩
	শতকরা হার		৮৮.২৯%	৫২.১৭%	৪৭.৮৩%

২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন
(নভেম্বর/ ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকাঃ							
১	২	খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১/৭/২০০৩ - ৩০/৬/১২)	০	০	০	০	
২	২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	২	২	১	১	১টি পুনঃদরপত্র
৩	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৪/১০ হইতে ৩০/০৬/১২)	৩	৩	৩	০	
৪	২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১০	৮	২	৮	
৫	৩০	ভৈরব শহর বন্দর রক্ষা প্রকল্প	০	০	০	০	
৬	৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	১	১	১	০	
৭	৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiya River Management Project.	৮	৮	১	৭	৭টি পুনঃদরপত্র
মোটঃ			২৪	২২	৮	১৬	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ							
৮	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২০০১-০২ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	
৯	২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)।	০	০	০	০	
১০	২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০	
১১	৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলাভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১	১	১	০	
১২	৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২	২	২	০	
১৩	৯৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	১	১	০	
১৪	৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫) Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas	৪	৪	৪	০	
মোটঃ			৯	৯	৯	০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ							
১৫	৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১	
১৬	৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোস্তার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৪	৪	০	৪	
১৭	৮৬	মুহুরী-কছিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৬	১৬	১৬	০	
মোটঃ			২১	২১	১৬	৫	
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ							
১৮	১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	৮	৮	৪	৪	৪ টি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন
১৯	৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০	
২০	৯৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৬	৬	৬	০	
২১	৮৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/০৬-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০	
২২	৮৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/১২)	০	০	০	০	
২৩	৯০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	৪	৪	৪	০	
২৪	৯১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	
মোটঃ			২১	২১	১৭	৪	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মেট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মেট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ							
২৫	৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (০৭-০৮ থেকে ১০-১১)	১	১	১	০	
২৬	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	১	১	১	০	
২৭	৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৫	৫	৫	০	
২৮	৪০	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্প নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	০	০	০	০	
২৯	৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০	
৩০	৯২	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	০	০	০	০	জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে স্থগিত
মেটঃ			৭	৭	৭	০	
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ							
৩১	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০	
৩২	১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্চাতী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০			০	
৩৩	১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	২	২	২	০	
৩৪	২০	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০			০	
৩৫	৩১	চন্দনা বারিশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	৪	৪	৪	০	
৩৬	৪৪	গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৭	৭	৪	৩	
৩৭	৯৩	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	২৫	২৫	১০	১৫	
মেটঃ			৩৮	৩৮	২০	১৮	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ							
৩৮	৭	জিয়ানগর ছলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	০			০	
৩৯	১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৫	৫		৫	আরডিপিপি এর জন্য অপেক্ষা
৪০	২২	মেঘনা-নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	২	২	২	০	
৪১	১৮	চর ফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	৫	৫		৫	
মেটঃ			১২	১২	২	১০	
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ							
৪২	৮	ঘাশার জেলায় ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৪	৪		৪	
৪৩	২১	খুলনা জেলার ভূটিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩	৩	৩	০	
৪৪	৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৬৪	৬৪	৫৮	৬	
মেটঃ			৭১	৭১	৬১	১০	
৪৫	১২	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১২	৭		১২	বিশ্ব ব্যাংক ৫ টি স্থগিত রেখেছে।
৪৬	৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	১৮	০	০	১৮	
৪৭	৫	সেকেন্ডারী টাউল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০	
৪৮	৮৭	সাইথ-পয়েন্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	৮	৮	০	
৪৯	১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	৩৫	৩৪	৬	২৯	
৫০	১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০	
৫১	২৭	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৫	৫	২	৩	
৫২	৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১১	৬		১১	৫টি পুনঃদরপত্র
৫৩	৪১	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)	১	১	০	১	
৫৪	৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	২	০	৬	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মেট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মেট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
		মেটঃ	৯৬	৬৩	১৬	৮০	
		সর্বমেটঃ	২৯৯	২৬৪	১৫৬	১৪৩	

২০১১-১২ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে অর্ন্তভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের অননুমোদনপর্যায় (সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত)

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
 মন্ত্রনালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
 সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
N	৭৪	উচ্চ অগ্রাধিকার ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	১৮১২০.৭১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পরি: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্তুক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
N	৭৫	উচ্চ অগ্রাধিকার ২	চাঁদপুর কুমিলা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	১২২৩৮.০৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ৩০.০৬.০৯ তারিখে নতুন ফরমেটে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা দেয়ার মন্ত্রণালয়ের পত্রের জবাব ১১.১০.০৯ এ প্রেরণ। ০২.১১.০৯ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০৪.০১.১০ এ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১.২.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.০২.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৪.১০ এ আইএমইডি প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ২৮.৪.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.০৬.১০ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিবেদন এব উপর বোর্ডের মতামত প্রেরণ। ০১.০৭.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.০৭.১০ এর পত্রে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৩.০২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৬.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ। ২৮.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩	৭৬	উচ্চ অগ্রাধিকার ৩	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯২৪.৮৭	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ১৯.০৮.০৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.০৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৩.০৮.০৯ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৬.০৯.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩০.০৬.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ০৮.০৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৯.০৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ০৯.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পত্রে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। • ১১.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪	৭৭	উচ্চ অগ্রাধিকার ৪	গুণ্ডখালী জলাধার সেচ প্রকল্প (২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১) বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ড্রেজার দ্বারা খাপড়াভাঙ্গা-চাপলীরদোন নদী (মহিপুর চ্যানেল) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	৬৮৭৫.৬৬ ৭০৪৭.৮০	বোর্ড/ পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.০১.০৯ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। আস্ত:মন্ত্রণালয় কমিটিতে বিবেচনাধীন। • ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত ও ছাড়পত্র (৩.৩.১১) দুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি • •
৫	১১৭		হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২২.০৬.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ০৬.০৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.০৭.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩১.০৮.১০ এ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি'তে পরিবেশ ছাড়পত্র ও ডিটেইন্ড ডিজাইন সংযোজনপূর্বক দাখিলের নির্দেশ। • পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি ০৪.১১.১০ এ পাসম'তে দাখিল।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ০৫.০১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৪.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৮.২.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত প্রাপ্তি। • ১৫.২.১১ এ পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.২.১১ এ চূড়ান্ত অনুমোদনের নিমিত্তে পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ৯.৩.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্য সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। • ২০.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ১২.৪.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। ১১.৫.১১ এ প্রাপ্ত পরি: কমিশনের পত্রে একনেক সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠনপূর্বক ডিপিপি অনুরোধ। • ৫.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.৬.১১ এ সিডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১১.৮.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৬	১১৮		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ৩০.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১০.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ২৫.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১১.১০ এর পত্রে ওয়ারপো'র ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ৯.১১.১০ এ পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২০.২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ১৫.৩.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রাপ্তি। • ১১.৪.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ায় পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৮.৫.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৫.১১ এ পিইসি সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত না হওয়ার জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে কতিপয় মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পূর্ণগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৯.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। ৫.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ(৫০ কপি)। • ১৩.৯.১১ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। • ৩১.১০.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
৭	১১৯	উচ্চ অগ্রাধিকার ৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ভেঁমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	২৩৮৩৮.১৬	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। • ৩.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ।
৮ R	১২০	উচ্চ অগ্রাধিকার ৭	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫২৯৪.৪২	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১২.০১.২০১০ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৫.০৭.২০১০ তারিখে ডিপিপি পুনরায় বোর্ডে দাখিল। • ২১.০৭.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১২.১০ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১১.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৫.৪.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পূর্নগঠনকরত: প্রেরণের অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৬.১১ এর পাসম পক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.১০.১১ এ MTBF সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৯	১২১	মধ্যম অগ্রাধিকার ১৬	সোনাগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	অনুমোদিত	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.১১.২০০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে ৮.০৮.১০ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ১.১১.১০ এ ওয়ারপো এর মতামত ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি। • ২২.১১.১০ এ যাচাই সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ০২.১২.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৭.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ২১.৩.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৮.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.১০.১১ এ একনেক সভা অনুষ্ঠিত এবং শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ৩০.১১.১১ এ শর্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১০ J	১২২	নিম্ন অগ্রাধিকার ৩০	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	২২১৮.৮৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২২.০৯.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। • ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ওয়ারপো"র ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পক্ষে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পক্ষে ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
১১	১২৩	নিম্ন অগ্রাধিকার	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ভাঙ্গনপ্রবন	১০২৫৩.২৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ২২.২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.৫.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।

		৩১	এলাকায় নদীতীর সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)			<ul style="list-style-type: none"> • ১০.২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৪.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ না করায় ৩.৫.১১ এর পাসম পত্রে পুনরায় জরুরী ভাবে ডিপিপি পূর্নগঠিত করে প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। • ১.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৩.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১২ S	১২৪		নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-২০১৩)	৭৩২৫.৩০	অনুমোদিত/ পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১০.২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৭.০৬.১০ তারিখে পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • এডিপিপিতে অর্ন্তভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মতামত প্রেরণ। • পাসম এর ০৪.১০.২০১০ তারিখের পত্রে প্রকল্পটির অগ্রাধিকার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ৪.১১.১০ এ বোর্ডে দাখিল। • ১০.১১.১০ এ গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৮.১১.১০ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণের তাগিদ। • ১১.১.১১ এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক প্রকল্প প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারন জানানোর জন্য পরিঃ কমিশনের পত্র প্রদান। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র সংযুক্ত না করার কারন জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.৮.১১ এ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। • ২৮.৯.১১ এ শর্তের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১১.১০.১১ এ সিডিসহ পূর্নগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। •
১৩	১২৫	মধ্যম অগ্রাধিকার ৮	ভোলা জেলার চর কুকারি-মুকরি বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৪৯৭.২৪	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.০৬.২০০৭ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৬.১.১১ এ বর্তমান সিডিউল দরের তিন্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করে নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে কতিপয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। মাঠ দপ্তরের জবাবের অপেক্ষায়। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪৯৭.২৪ লক্ষ টাকার পূর্নগঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। • ১৯.৫.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ।
১৪ N	১২৬	নিঃ অগ্রাধিকার ২৮	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাংগন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ এলাকা রক্ষা ও তেতুলিয়া নদীর ভাংগন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৯৯৩২.২০	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১০.০৮.২০১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.০৮.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ০৫.০৯.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে ফেরত। • মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা সংযোজনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে ১৯.১০.২০১০ তারিখে কারিগরী প্রতিবেদন সংযোজনসহ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২০.১০.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২.১২.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।

					<ul style="list-style-type: none"> • ১৩.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১২.১০ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ২০.১২.১০ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২.১.১১ এর পত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক data analysis নিবীড়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ডিপিপি দাখিল করার অনুরোধ। • ২৩.১.১১ এ প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল এবং একই তারিখে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.৫.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ১০১০৩.২১ লক্ষ টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি দাখিলের অনুরোধ। • ১৯.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২০.৬.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৮.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৬.৯.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১০.১১.১১ এ ফ্যাক্স মারফৎ নামকরণ সংক্রান্ত পাসম ও পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। 	
১৫	১২৭	নি: অগ্রাধিকার ২৯	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত)	১৪৬৫৭.৩৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩.১০.১০ এ প্রাপ্ত। • ২০.১০.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ৬.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ২৯.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয় জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। • ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। • ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২০.১০.১১ এর পাসম পত্র প্রাপ্তি। • ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬	১২৮	মধ্যম অগ্রাধিকার ৯	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার নতুন এলাইনমেন্ট বরাবর ব্রুকপুত্র ডান তীর বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	৫৯৭৯.৭৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ১৮.০২.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৬.৭.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.০৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৩.০৮.২০১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • পরি: কমিশনের মতামতের আলোকে ২৫.১.১১ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৩০.৩.১১ এ পরি:কমিশনে প্রেরণ। • ১০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে কতিপয় তথ্যসহ পরিবেশ ছাড়পত্র, ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩০.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে তাগাদা প্রদান। ৮.৬.১১ এ ২য় বার তাগাদাপত্র প্রদান। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের

			বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাংগনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রন করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	২৪৯৮.৪৯	মন্ত্রণালয়	জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। <ul style="list-style-type: none"> ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল।
১৭	১২৯	মধ্যম অগ্রাধিকার ১০	নওগাঁ জেলার রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন স্কীম পুনর্বাসন প্রকল্প (জানু, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৭১৯.৮০	পরিকল্পনা কমিশন/ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ২৫.২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে ২৬.১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৭.৩.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত পূর্বক প্রকল্পটির অর্থায়ন কিভাবে হবে- জানানোর জন্য পাসমকে অনুরোধ। ২২.৩.১১ এর পাসম পত্রে পরি: কমিশনের পত্রের জবাব প্রদানসহ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এর পাসম পত্রে MTBF ও প্রত্যয়ন পত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২২.৯.১১ এ ছক ও প্রত্যয়নপত্রসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৬.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৮ S	১৩০	ক্ষি অগ্রাধিকার ২৭	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১৫৬২৭.৭২	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> ১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পূর্নগঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
১৯	১৩১	ক্ষি অগ্রাধিকার ২৫	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (অক্টোবর, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৩৬৯৩.৯৬	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ মাঠদপ্তরে মন্তব্য প্রেরণ। ১৭.১১.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২০	১৩২	ক্ষি অগ্রাধিকার ২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪) (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প) (মূল তালিকায় অর্ন্তভুক্ত "কামরাঙ্গীর চর বন্যা প্রতিরোধ ও উন্নয়ন প্রকল্প" এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত)	২০১৬৩.২৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৮.০১.১০ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.০১.১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ২০.১.১১ এ কাজের পরিধি ও ব্যয় বিশেষকরত: যৌক্তিকতার নিরীখে পুনরায় ডিপিপি দাখিলের নির্দেশ। ২৩.১.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পের ব্যয় পূণ:বিশেষন করে পুনরায় পূর্নগঠিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৯.২.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১০.৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৭.৩.১১ এ পূর্নগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৪.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১১.৪.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ। ৩.৫.১১ এর পরিকল্পনা কমিশনের পত্রে যৌক্তিকতাসহ আরডিপিপির সবুজ পাতাভুক্ত কোন প্রবন্ধের পরিবর্তে এটি গ্রহণ করা হবে- তা জানানোর জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২২.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম এর পত্রে (১৮.৫.১১) ২০১১-১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার সংবাদ। ১৬.৬.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুনরায় পরি: কমিশনকে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ।
২১	১৩৩	মধ্যম অগ্রাধিকার ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষনের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৫.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। • ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্তি। • ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত।
২২	১৩৪	নি: অগ্রাধিকার ২২	ভোলা জেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ইলিশা-কাঁচিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৭৩৯৭.৬৭	বোর্ড	<ul style="list-style-type: none"> • ৪.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • পরবর্তীতে ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর সাথে একত্রিত করা হয়েছে।
			বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	১৭৮৯৪.৩৪	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৩	১৩৫	নি: অগ্রাধিকার ২৩	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার জুনদহ, বৈরাগীরচর ও ফিলিপনগর এলাকায় রাইতা-মহিশকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প(জুলাই, ১০-জুন, ১৩)	৬৭৭৫.৮৯	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ৬.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
			বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তাবিত : সীমান্ত নদী সংরক্ষন ও উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ ২ (১৭টি উপ-প্রকল্প) (২০১১-২০১২ হইতে ২০১৩-২০১৪)	১৪৯৯৭.৩১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ৩০.৬.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩১.১০.১১ এ বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

২৪	১৩৬	নিঃ অগ্রাধিকার ২৪	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৩১০৮.২৮	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৫	১৩৭	নিঃ অগ্রাধিকার ২১	ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম ইন্টারন বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১৭) পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)।	২০১৬৬৮.৯৪ ২৬৪৯৯.১৯	মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ২৭.৪.২০০৯ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.৮.০৯ এ পরিমার্জিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.৪.১০ এ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প-সারসংক্ষেপ প্রেরণ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।
২৬ J	১৩৮	মধ্যম অগ্রাধিকার ১২	কর্ণফুলি ও হালদা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ড্রেজিং এবং সংরক্ষণমূলক কাজ (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	২৭৭৩৪.৯৩	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> ৭.২.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ৮.৫.১১ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরি: কমিশনের মন্তব্যসম্বলিত পত্র পাসমকে প্রদান। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক তাগাদা প্রদান। ১৩.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২৭ J	১৩৯	নিঃ অগ্রাধিকার ২০	পানিভবন নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৮১৫০.৮১	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এর পাসম পত্রে কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে অনুরোধ। ১৪.৯.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি।
২৮	১৪০	মধ্যম অগ্রাধিকার ১৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া নিবুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোস্তার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১- জুন ২০১৪)।	৯৩২০.৫১ ১২২৮৭.১০	বোর্ড পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> ১১.০১.২০১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.১২.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.১.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ। ১৩.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৫.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে (২৫.৫.১১) মন্তব্যসহ হালনাগাদ প্রণীত ডিজাইন সংযুক্তিপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৮.৯.১১ এ ডিপিপি দাখিলের জন্য প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক পত্র প্রেরণ। ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ।

						<ul style="list-style-type: none"> • ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।
২৯	১৪১	নিঃ অগ্রাধিকার ১৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প (মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত “ খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প” এর পরিবর্তে এ প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত)	১৫৪৮৮.৮৯	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২০১১-১২ এ অন্তর্ভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। • ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। • ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। • ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৩০	১৪২	মধ্যম অগ্রাধিকার ১৪	চলনবিল এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বিল হালতি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৩৩৩৪০.৭১	মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> • ২৭.১২.২০০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.০১.২০১০ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৯.০৮.১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ০৫.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০৪.১০.২০১০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ১৮.১০.২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বোর্ডে ফেরত। ১৪.১২.১০ এর পত্রে ডিটেইন্ড নকশা ও পরিবেশ ছাড়পত্র সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। • ৮.২.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৪.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৫.৪.১১ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে পরি: কমিশনকে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনুরোধ। ২০.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে চাহিদা পূরণকরত: পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৬.১১ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠনকরত: ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ৪.৭.১১ এ তাগাদা পত্র প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.৯.১১ এ প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী এর পত্র প্রাপ্তি। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌ:কে ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশ। • ১৯.১০.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। • ১৩.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩১	১৪৩	নিঃ অগ্রাধিকার ১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ (বিআরই) কাম বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়কসহ সিরাজগঞ্জ শহর যমুনা নদীর ভাংগন হতে সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২১৭৮৪.৫৩	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ২৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৩.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৬.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.৮.১১ এ ৫০ কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ২৮.৯.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২.১০.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১১.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। • ৩০.১০.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

						<ul style="list-style-type: none"> • ২০.১১.১১ এর পাসম পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ।
৩২ R	১৪৪	মধ্যম অগ্রাধিকার ১৫	উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণাঞ্চল) প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১১-জুন, ২০১৩)	১২৮৫২.৫৫	পরিকল্পনা কমিশন	<ul style="list-style-type: none"> • ১৫.০৬.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। • ০৩.১১.১০ এ যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৪.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই/পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত। • ১০.১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। • ২৫.১.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ২৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৭.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে প্রকল্পটির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে সচিব মহোদয়কে অনুরোধ। • ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। • ১৭.১০.১১ এ পরি: কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চেয়ে পাসম কে পত্র প্রদান। ৩০.১০.১১ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প = ৬ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১১ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১১-১২)				২০১১-১২ সালের নভেম্বর/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের নভেম্বর/১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বেঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপাউবো															
	ক) ৬ টি বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্প															
১/৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০১.০০	৭৮৫৭৮.০০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	১৩০০০.০০	৯০০.০০	১২১০০.০০	১২১০০.০০	১০৭০.৪৪	৯৫.৭৫	৯৭৪.৬৯	৯৭৪.৬৯	২৭.৩০	৮.২৩	
২/৫	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৩৬৮৪৪.৮২	৮৭৭৯.৮৯	১২৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	২১১১.০০	৬০০.০০	১৫১১.০০	১৫১১.০০	৩৪.৫৪	১৬.৮৯	
৩/১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৩০২০.৮৪	০.০০	৯২৩৫.০০	০.০০	৯২৩৫.০০	৯২৩৫.০০	৮৪০.২০	০.০০	৮৪০.২০	৮৪০.২০	৯.১০	৯.১০	
৪/৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	০.০০	০.০০	৭৮০০.০০	৮০০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫/৮৭	সাঁউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩৩০.৬৩	২২৪৬৩.৪৮	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৮৫০০.০০	১০০০.০০	৭৫০০.০০	৬৬৫০.০০	৬৯৫.১০	৮১.৪৬	৬১৩.৬৪	৩৩৩.৫০	১৩.৩৩	৮.১৮	
৬/টিএ-১	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেস্তোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)।	১১৬৪.০০	৯২২.০০	০.০০	০.০০	১১৫৯.০০	২৩৭.০০	৯২২.০০	৫৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	১০.০৪	০.০০	
	আ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)															
	মোট (৬টি প্রকল্প) =	২৫৩৪৯৬.৩৪	১৯৬৮৯০.০৭	৭১২৬৭.৬১	১৪৬২৫.৮৩	৫২১৯৪.০০	৯৪৩৭.০০	৪২৭৫৭.০০	৩৯২৪৩.০০	৪৭১৬.৭৪	৭৭৭.২১	৩৯৩৯.৫৩	৩৬৬৯.৩৯		৯.০৪	

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছেট ফেণী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প	২০০৩-০৪/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.২.১১ এ প:কমি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ পরি: কমি: কর্তৃক অনুমোদিত	অনুমোদিত
২	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফর গ্যাঞ্জেস ব্যারাজ প্রজেক্ট	২০০৪-০৫/ ২০১২-১৩	* অনুমোদিত	অনুমোদিত
৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৪	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান।	অনুমোদিত
৫	খালিয়াজুরি বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০০৩- ডিসেম্বর, ২০১১	* ১৯.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ১২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৯.৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৯.৫.১১ এ অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১০.১১ এর পাসম পত্র পরি: কমি প্রেরণ।	ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত অনুমোদিত
৬	জিয়ানগর হতে হুনারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২০.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.৩.১১ এ পিসি ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ১৪.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৭	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা- পূর্ণভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২৩.১২.১০ এ বোর্ডে দাখিল। * ২.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৮	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	* ১৪.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৭.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে পুনরায় বোর্ডে দাখিল। * ১.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৪.৩.১১ এ আইএমইডি' তে এবং ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। * ৯.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি * ২৮.৬.১১ এ মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সম্মতি প্রদান। * ১৯.১০.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
৯	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১২-১৩	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি' তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
১০	মহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)	২০০৪-০৫/ ২০১১-১২	* ১৬.১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৩১.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৯.৪.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১১	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।	অনুমোদিত
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষন প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১০.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * সম্মতি প্রাপ্তি। * ৭.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী	অনুমোদিত
১৩	সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ	জুলাই, ২০০৫ হইতে জুন, ২০১২)	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৪	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চড়ীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৭.২.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২০.৭.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
১৫	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮/ ২০১১-১২	* ৬.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমি ও আইএমইডিতে প্রেরণ	পরি: কমিশন ও আইএমইডি
১৬	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প	জুলাই, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
১৮	মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় কালনা ফেরীঘাট রক্ষা প্রকল্প এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প	সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হইতে জুন, ২০১২	* ২৪.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ০৩.০৪.১১ এ আইএমইডি তে প্রেরণ। * ৫.৬.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।	অনুমোদিত
১৯	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বর্দ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়

২০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১।	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল ও বনীল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত এক্সেভেটরটি দরপত্রের শর্ত অনুসরণপূর্বক ঠিকাদারের নিকট থেকে ৭ দিনের মধ্যে বুঝে নিতে হবে এবং উহা অবিলম্বে মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগাতে হবে। এ সম্পর্কে অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পাউবো, খুলনা একটি প্রতিবেদন অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) ও চীফ মনিটরিং দপ্তরে সত্ত্বর দাখিল করবেন।	অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পাউবো, খুলনা	৭ দিনের মধ্যে	অদ্যাবধি প্রতিবেদন পাওয়া যায় নাই।
২।	সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত থেকে বাঁধ নিরাপদ রাখতে তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় মত বাংলাদেশেও তিন স্তরে স্টার নির্মাণের মাধ্যমে সমুদ্র উপকূলবর্তী ঢেউ ভাঙ্গার (Wave breaker) ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম স্তরে স্টার হবে খুবই বড় আকারের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে ক্রমান্বয়ে আরো ছোট আকারের স্টার নির্মাণ করতে হবে। বাপাউবোর্ডের কক্সবাজার পওর বিভাগাধীন "Cox'sbazar Town Area Protection Project" এর উন্মুক্ত অংশে ৫০০ মিটার এবং কুতুবদিয়াস্থ পোল্ডার নং ৭১ এর ওয়ামিপ (এফডিআর-০৭) ভূক্ত কাজের প্যাকেজ ডব্লিউ-৩ এর উন্মুক্ত অংশে ৫০০ মিটার অর্থাৎ মোট ১০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে বিশেষ ধরণের সিসি ব্লক (Star Type / X-Type) এর ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামূলক কাজের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং প্রধান প্রকৌশলী, নকশা	৩১-১০-২০১১	

	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রথম এ ধরনের (Star Type / X-Type) সিসি ব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে Coastal Area তে প্রবল ঢেউয়ের আঘাত হতে অবকাঠামো রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে এ কাজ বাস্তবায়ন শেষে উহার সুবিধা-অসুবিধাসমূহ পর্যালোচনা করতঃ পরবর্তীতে প্রয়োজনে ডিজাইন রিভিশনসহ উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল ঢেউয়ের আঘাত হতে অবকাঠামো রক্ষার কাজে এ ধরনের ব্লক ব্যবহার করা যাবে।			
৩।	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য বাজেট বরাদ্দ, চলতি বছরে ডিপিপি'র সংস্থান, অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পরিচালক, কার্যক্রম ২৪-১১-২০১১ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক ও প্রধান মনিটরিং এর নিকট দাখিল করবেন।	পরিচালক, কার্যক্রম	২৪-১১-২০১১	সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্যাদি যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে।
৪।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে বিধায় ল্যান্ড প্ল্যান দাখিল করার পর চলতি বছরের টেন্ডারকৃত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালককে উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	অতি সত্ত্বর	ল্যান্ড প্ল্যান দাখিল করা হয়েছে, কার্যাদেশও প্রদান করা হয়েছে।
৫।	২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত যে সকল প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ বিভাজনে জমি অধিগ্রহণের জন্য টাকার সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্পের অর্থ চাহিদার প্রস্তাব প্রেরণের সময় জমি অধিগ্রহণের ৪ কিস্তির টাকা একসাথে দাখিল করতে হবে	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ	অতি সত্ত্বর	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন প্রকল্পের ৪ কিস্তির টাকা এক সাথে ছাড়ের প্রস্তাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৬।	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অফ রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পে ০৪-০৯-২০১১ তারিখে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। এতদসংক্রান্ত Inception Report সময়মত দাখিল করতে হবে এবং কনসালট্যান্টকে সঠিকভাবে ও সময়মত লোকবল নিয়োগ করতে হবে। বিষয়টির উপর ২৫-১১-২০১১ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক একটি প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	২৫-১১-২০১১	Inception Report দাখিল করা হয়েছে। কনসালট্যান্ট কর্তৃক লোকবল নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক বোর্ডে দাখিল করেছেন।
৭।	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত অবশিষ্ট ১টি প্রকল্পের পিসিআর (উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন কাজ) আগামী ৩০-১১-২০১১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে বোর্ডে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	৩০-১১-২০১১	২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত অবশিষ্ট ১টি পিসিআর (উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন কাজ) পাওয়া গিয়াছে।
৮।	চলতি অর্থ বছরের মধ্যে জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণের দপ্তরে সৌর প্যানেল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণ	চলতি অর্থ বছরের মধ্যে	জোনাল প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লায় সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ফরিদপুর ও রাজশাহীতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও রংপুরে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বরিশালে এবং খুলনায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।